

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) فى المسافة من الكم ٢٢+٥٠٠ الى الكم ٢٣+٥٠٠ بطول ١ كم للاتجاهين- عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩) - تنفيذ شركة أبناء محمد بدوى للانشاء والصناعة.

- المحمل عليها : عدد (١) سيارة بيك اب كابينة مزدوجة دفع رباعى (بغرامة خمسمائة جنية /اليوم) + عدد (٤) عمالة (بغرامة خمسة عشر الف جنية/شهريا) + توريد مجموعات احبار شهرية (بغرامة ثلاثون الف /شهريا).
- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٨/١٧ .
- مدة العملية طبقا للتعاقد : ١٢ شهر .
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٨/١٦ .

- تم مد مده للعملية بواقع (١٨) شهر ليصبح تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٤/٢/١٦ (مرفق).
- تواجد السيارة المحملة بموقع العمل بواقع (٢٧) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ طبقا لافادة ادارة المركبات (مرفق).

- قامت الشركة بسداد مرتبات لعدد (٤) عمالة بواقع (١٨) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ (فترة المستخلص رقم ٦) طبقا لافادة ادارة بحوث الطرق (مرفق).
- لم تقم الشركة بتوريد الاحبار وتم تعليه مبلغ وقدره ٣٣٠٠٠٠ جنية لحين التوريد.
- وبالإشارة الى موافقة سيادتكم بوقف المحملات على العملية بعالیه لمدة عشرة اشهر (مرفق).
- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ (مرفق).

المطالب : - ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة بالاكتفاء بما تم سداده واعفائها من توريد المحملات الخاصة بالتعاقد (احبار + عمالة + سيارات) وذلك نظرا لقيام الشركة بتوفير وتحمل تكاليف تواجد السيارة بالموقع وعدم سحبها خلال مدة التوقف (مرفق).

الرأى : بدراسة ما سبق ترى لجنة المحملات الموافقة على طلب الشركة والاكتفاء بما تم سداده لبند العمالة حتى تاريخه، وعدم رد التعلية لبند الاحبار، واعفائها من توريد المحملات من (احبار + عمالة) على الفترة المتبقية من المشروع اما بخصوص السيارة يتم رفعها لمدة عشرة أشهر من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ مقابل فترة التوقف المذكورة بعالیه .

والأمر مفوض لسيادتكم .

(التوقيع)
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

(التوقيع)
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و ال مناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

أوافق

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) في المسافة من الكم ٢٢+٥٠٠ الى الكم ٢٣+٥٠٠ بطول ١ كم للاتجاهين-عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩) - تنفيذ شركة أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة.

- المحمل عليها : عدد (١) سيارة بيك اب كابينة مزدوجة دفع رباعي (بغرامة خمسمائة جنيه /اليوم) + عدد (٤) عمالة (بغرامة خمسة عشر الف جنيه/شهريا) + توريد مجموعات احبار شهرية (بغرامة ثلاثون الف /شهريا).

- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٨/١٧ .

- مدة العملية طبقا للتعاقد : ١٢ شهر .

- تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٨/١٦ .

- تم مد مده للعملية بواقع (١٨) شهر ليصبح تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٤/٢/١٦ (مرفق).

- تواجد السيارة المحملة بموقع العمل بواقع (٢٧) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ طبقا لافادة ادارة المركبات (مرفق).

- قامت الشركة بسداد مرتبات لعدد(٤) عمالة بواقع (١٨) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ (فترة المستخلص رقم ٦) طبقا لافادة ادارة بحوث الطرق (مرفق).

- لم تقم الشركة بتوريد الاحبار وتم تعليه مبلغ وقدره ٣٣٠٠٠٠ جنيه لحين التوريد.

- وبالإشارة الى موافقة سيادتكم بوقف المحملات على العملية بعاليه لمدة عشرة اشهر (مرفق).

- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ (مرفق) .

المطالب : - ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة بالاكتفاء بما تم سداده واعفائها من توريد المحملات الخاصة بالتعاقد (احبار + عمالة + سيارات) وذلك نظرا لقيام الشركة بتوفير وتحمل تكاليف تواجد السيارة بالموقع وعدم سحبها خلال مدة التوقف (مرفق).

الرأي : بدراسة ما سبق ترى لجنة المحملات الموافقة على طلب الشركة والاكتفاء بما تم سداده لبند العمالة حتى تاريخه، وعدم رد التعلية لبند الاحبار، واعفائها من توريد المحملات من (احبار + عمالة) على الفترة المتبقية من المشروع اما بخصوص السيارة يتم رفعها لمدة عشرة أشهر من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ مقابل فترة التوقف المذكورة بعاليه .

والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و ال مناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / كسار الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق

صحة جيهان السيد محمد

صحة جيهان السيد محمد