

فروق أسعار استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات ن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس }
 مخطط الرئيسي لتنفيذ المسافة من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أنجاة الروبيكي بالأمش المباشر عقد رقم ٤٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
 فرق ١١/١٥ ص ٢٤٤/١١/١٥

٢٠٢٤
 ٢٠٢٥
 ٢٠٢٤
 ٢٠٢٥

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات
 تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/٠١

استلام موقع ٢٠٢٤ / ١١ / ٧
 ٢٠٢٥ / ١ / ١٥ حتى ٢٠٢٤/١١/٠٧

مستخلص ١ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢-٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	١٢٦.٠٠	١٣٩.٥	٧٠	نوفمبر-٢٤	٢٤	٠.٣٤٢٨٥٧	٦.٢,٦٤٠.٠٠	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٦٨,١٢٩.٣٤
		١٢٦.٠٠	١٣٩.٥	٧٠	ديسمبر-٢٤	٣١	٠.٤٤٢٨٥٧	٧٧٨,٤١٠.٠٠	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٨٨,٠٠٠.٤٠
		١٢٦.٠٠	١٣٩.٥	٧٠	يناير-٢٥	١٥	٠.٢١٤٢٨٦	٣٧٦,٦٥٠.٠٠	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٤٢,٥٨٠.٨٤
		١٢٦.٠٠	١٣٩.٥	٧٠	نوفمبر-٢٤	٢٤	٠.٣٤٢٨٥٧	٣٢٥,٢٢٤.٠٠	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٢٦,٥٩٢.٤٢
		١٢٦.٠٠	١٣٩.٥	٧٠	ديسمبر-٢٤	٣١	٠.٤٤٢٨٥٧	٣٠٣,٨٣١.٠٠	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٣٤,٣٤٨.٥٤
	مسافة النقل ٣٣ كم (سولار)	١٢٦.٠٠	١٣٩.٥	٧٠	يناير-٢٥	١٥	٠.٢١٤٢٨٦	١٤٧,٠١٥.٠٠	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	١٦,٦٢٠.٣٦
		٨٠٠٠	٣٩٥	٧٠	نوفمبر-٢٤	٢٤	٠.٣٤٢٨٥٧	١,٠٨٣,٤٢٨.٥٧	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	١٢٢,٤٨٣.١٩
		٨٠٠٠	٣٩٥	٧٠	ديسمبر-٢٤	٣١	٠.٤٤٢٨٥٧	١,٣٩٩,٤٢٨.٥٧	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	١٥٨,٢٠٧.٤٦
		٨٠٠٠	٣٩٥	٧٠	يناير-٢٥	١٥	٠.٢١٤٢٨٦	٦٧٧,١٤٢.٨٦	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٧٦,٥٥٢.٠٠
		٨٠٠٠	٣٩٥	٧٠	نوفمبر-٢٤	٢٤	٠.٣٤٢٨٥٧	٣٢٩,١٤٢.٨٦	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٣٧,٢١٠.٠٨
١-٥	مسافة النقل ٨٠ كم (سولار)	٨٠٠٠	١٢٠	٧٠	ديسمبر-٢٤	٣١	٠.٤٤٢٨٥٧	٤٢٥,١٤٢.٨٦	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٤٨,٦٣٠.٣
		٨٠٠٠	١٢٠	٧٠	يناير-٢٥	١٥	٠.٢١٤٢٨٦	٢٠٥,٧١٤.٢٩	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٢٣,٢٥٦.٣٠
		٨٠٠٠	٢٦.٤	٧٠	نوفمبر-٢٤	٢٤	٠.٣٤٢٨٥٧	٧٢,٤١١.٤٣	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٨,١٨٦.٢٢
		٨٠٠٠	٢٦.٤	٧٠	ديسمبر-٢٤	٣١	٠.٤٤٢٨٥٧	٩٣,٥٢١.٤٣	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	١,٠٥٧٣.٨٧
		٨٠٠٠	٢٦.٤	٧٠	يناير-٢٥	١٥	٠.٢١٤٢٨٦	٤٥,٢٥٧.١٤	✓٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٥,١١٦.٣٩
الاجمالي												٢٦٥,٩٢٠.٣٢	

مستخلص ٢ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢ - ٣	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٤٠٠٠	١٢٦	٣٩	يناير-٢٥	١٦	٠.٤١٠٢٥٦	٧٢٣,٦٩٢.٣١	٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٨١,٨١٤.٤٨
		١٤٠٠٠	١٢٦	٣٩	فبراير-٢٥	٢٣	٠.٥٨٩٧٤٤	١,٠٤٠,٣٠٧.٦٩	٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	١١٧,٦٠٨.٣١
		١٤٠٠٠	٧٩.٢	٣٩	يناير-٢٥	١٦	٠.٤١٠٢٥٦	٤٥٤,٨٩٢.٣١	٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٥١,٤٦٦.٢٤
		١٤٠٠٠	٧٩.٢	٣٩	فبراير-٢٥	٢٣	٠.٥٨٩٧٤٤	٦٥٣,٩٠٧.٦٩	٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٧٣,٩٢٥.٢٣
		١٤٠٠٠	٠.٩	٣٩	يناير-٢٥	١٦	٠.٤١٠٢٥٦	٥,١٦٩.٢٣	٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٥٨٤.٣٩
	مداقات ٣.٦ كم (سولار)	١٤٠٠٠	٠.٩	٣٩	فبراير-٢٥	٢٣	٠.٥٨٩٧٤٤	٧,٤٣٠.٧٧	٠.١٥	٦٢.٠١	٢٥٣.٦	٠.١١٣.٥١٤٧١	٨٤٠٠.٦
الاجمالي													
													٣٦٦,١٩٨.٧١

١,٠٩٢,١٩٠.٠٣

١,٠٩٢,١٩٠.٠٣



١,٠٩٢,١٩٠.٠٣

١,٠٩٢,١٩٠.٠٣

١,٠٩٢,١٩٠.٠٣

١,٠٩٢,١٩٠.٠٣

١,٠٩٢,١٩٠.٠٣

١,٠٩٢,١٩٠.٠٣

