

٢٠٢٢/١٠/١٧

٦

فروق أسعار عملية استكمال تطوير القطاع الرابع من طريق دمياط / شربين أتجاه شربين بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية
شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات
مستخلص ١ جاري

٢٠٢٢/١٠/١٠ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥ استلام موقع ٢٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٩/١٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٤	طبقة تشريب (سولار)	١٠٠٠٠	٢٧.٥	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	١١٢,٢٣٥.٢٩	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	طبقة تشريب (بيتومين)	١٠٠٠٠	٢٧.٥	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	١٦١,٧٦٤.٧١	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	طبقة تشريب (بيتومين)	١٠٠٠٠	٢٧.٥	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	١١٢,٢٣٥.٢٩	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	-	٠.٠٠
	طبقة تشريب (بيتومين)	١٠٠٠٠	٢٧.٥	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	١٦١,٧٦٤.٧١	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	-	٠.٠٠
٥	طبقة رابطة اسم (سولار)	١٠٠٠٠	١٤٦	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٦٠١,١٧٦.٤٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	طبقة رابطة اسم (بيتومين)	١٠٠٠٠	١٤٦	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٨٥٨,٨٢٣.٥٣	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	طبقة رابطة اسم (بيتومين)	١٠٠٠٠	١٤٦	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٦٠١,١٧٦.٤٧	٠.٥٥	٥٦٦	٥٦٦	-	٠.٠٠
	طبقة رابطة اسم (بيتومين)	١٠٠٠٠	١٤٦	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٨٥٨,٨٢٣.٥٣	٠.٥٥	٥٦٦	٥٦٦	-	٠.٠٠
١٢	أتربة (سولار)	٢٠٠٠٠	٢٣١.٢	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	١,٩٠٤,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	أتربة (سولار)	٢٠٠٠٠	٢٣١.٢	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٢,٧٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	تطهير (سولار)	١٨٠٠٠	٣٥	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٦٣٩,٤١١.٧٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	تطهير (سولار)	١٨٠٠٠	٣٥	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٣٧٠,٥٨٨.٢٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
٢٢	خرسانة عادية (سولار)	١٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٢,٠٠٧,٣٥٢.٩٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	خرسانة عادية (سولار)	١٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٢,٨٦٧,٦٤٧.٠٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	خرسانة عادية (أسمنت)	١٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٢,٠٠٧,٣٥٢.٩٤	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	١١٢,٨٧٢.٧٠	١١٢,٨٧٢.٧٠
	خرسانة عادية (أسمنت)	١٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٢,٨٦٧,٦٤٧.٠٦	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	١١٢,٨٧٢.٧٠	١١٢,٨٧٢.٧٠
٢٥	دهان بردورة (سولار)	١٢٠٠٠	١٧.٢٥	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٨٥,٢٣٥.٢٩	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
	دهان بردورة (سولار)	١٢٠٠٠	١٧.٢٥	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	١٢١,٧٦٤.٧١	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	-	٠.٠٠
الإجمالي													٢٩٥,٩٤٥.٢٩

١٠٤٥٤,١٥

مستخلص ٢ جاري
٢٠٢٣/١١/٢٨ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥ استلام موقع ٢٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٩/١٤
الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال نوفمبر ٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٤	طبقة تشريب (سولار)	٥٠٠	٢٧.٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	١٣,٧٥٠.٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	٢٤٦.٥٤
	طبقة تشريب (بيتومين)	٥٠٠	٢٧.٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	١٣,٧٥٠.٠٠	٠.٦٥	٧٦٢	٧٦٢	-	٣,٠٩٤.٩٦
	طبقة رابطة اسم (سولار)	٥٠٠	١٤٦	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٧٣,٠٠٠.٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	١,٣٠٨.٨٨
	طبقة رابطة اسم (بيتومين)	٥٠٠	١٤٦	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٧٣,٠٠٠.٠٠	٠.٥٥	٧٦٢	٧٦٢	-	١٣,٩٠٣.٥٣
١٢	أتربة (سولار)	١٧٥	٢٣١.٢	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٤٠,٤٦٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٤١٧	-	١,٤٥٠.٨٨
	أتربة (سولار)	١٥٠	٣٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٥٢,٥٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٤١٧	-	١,٨٨٢.٦٤
	خرسانة عادية (سولار)	٢٠٠	٢٥٠٠	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	٨,٩٦٤.٩٣
	خرسانة عادية (أسمنت)	٢٠٠	٢٥٠٠	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	-	٦٦,٢٠٨.٠٨
الإجمالي													٩٧,٦٤٥.٠٠

٦٢٤١٨,١٠

مستخلص ٣ ختامي
٢٠٢٣/١١/٢٩ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥ استلام موقع ٢٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٩/١٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٤	طبقة تشريب (سولار)	٢٢٢	٢٧.٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٦,٢٨٠.٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	١١٤.٣٩
	طبقة تشريب (بيتومين)	٢٢٢	٢٧.٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٦,٢٨٠.٠٠	٠.٦٥	٧٦٢	٧٦٢	-	١,٤٣٦.٠٦
	طبقة رابطة اسم (سولار)	٢٢٢	١٤٦	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٣٢,٨٧٢.٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	٦٠.٢٢
	طبقة رابطة اسم (بيتومين)	٢٢٢	١٤٦	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٣٢,٨٧٢.٠٠	٠.٥٥	٧٦٢	٧٦٢	-	٦,٤٥١.٢٤
١٢	أتربة (سولار)	١٠٠.٨٥	٢٣١.٢	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٢٣,٣١٦.٥٢	٠.٢	٤١٧	٤١٧	-	٨٣٦.١٢
	أتربة (سولار)	٣١٤.٣٦	٣٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	١١,٠٠٢.٦٠	٠.٢	٤١٧	٤١٧	-	٣٩٤.٥٥
	خرسانة عادية (سولار)	٧٠.٩	٢٥٠٠	١	نوفمبر-٢٢	١	١	١٧٧,٢٥٠.٠٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	٣,١٧٨.٠٧
	خرسانة عادية (أسمنت)	٧٠.٩	٢٥٠٠	١	نوفمبر-٢٢	١	١	١٧٧,٢٥٠.٠٠	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	-	١٢,٣٤١.٦٦
٢٥	دهان بردورة (سولار)	٢٧.٥	١٧.٢٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٦٤٦.٨٨	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	١١.٦٠
	دهان بردورة (سولار)	٢٧.٥	١٧.٢٥	١	نوفمبر-٢٢	١	١	٦٤٦.٨٨	٠.١	٤١٧	٤١٧	-	١١.٦٠
الإجمالي													١١٦.٦٠

٢٩٥٥٥,١٥



م. أحمد محمد

م. أحمد محمد

