

بخصوص

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءته واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف عقد رقم (٢٠١٧/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية والمقاولات

٢٠٢٣

بالاحالة لكتاب سيداتكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القابلة للتغير العملية عاليه
كتشرف بان ترفق طيه كشف فروق اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه .

تاريخ التفويض ٢٠٢٣/٢/٧

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)	(ع-١ع)	١ع	ع	ا	المواد المؤثرة في البند	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	اجمالي الثمن	كمية الاعمال	السعر	الوحدة	بيان الاعمال	تاريخ المستخلص	مستخلص
٠,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٠	٠	٠	٧٩,٥	٣م	اعمال الحفر	٢٠٢٣/٢/٧	(٤) (٥)
٠,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٠	٠	٠	١١١	٣م	اعمال التفسير		
٠,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	٠	٠	٠	٣٩٦	٣م	طبقة اساس		
٨٥٧٩,٤٤	٠,١٧٩٢٩٨٦٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٤٧٨٥٠٠	٤٧٨٥٠٠	١٧٤٠٠	٢٧,٥	٢م	طبقة تشريب		
١٠٧٧,٤,٧٧	٠,٣٤٢٢٨٩٧٥٣	١٩٦	٧٦٢	٥٦٦,١	%٦٥	بيتومين	٤٧٨٥٠٠	٤٧٨٥٠٠	١٧٤٠٠	٢٧,٥	٢م	طبقة تشريب		
٤٦٥٩٦,١٣	٠,١٧٩٢٩٨٦٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٢٥٩٨٨٠٠	٢٥٩٨٨٠٠	١٧٨٠٠	١٤٦	٢م	رابطه		
٤٩٤٩٦٥,٨٠	٠,٣٤٢٢٨٩٧٥٣	١٩٦	٧٦٢	٥٦٦,١	%٥٥	بيتومين	٢٥٩٨٨٠٠	٢٥٩٨٨٠٠	١٧٨٠٠	١٤٦	٢م	رابطه		
٢٥٧٨٤٦,١٤														

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع) / ع

الاعمال تمت خلال شهر يناير ٢٠٢٤



ا.م.ح. صابيا

ن.م. - ن.م.

استدرك

الرجاء

بجمله الغرور ١٨٠٦٢٧/٢٠
 دفعه ٩١٩ ٩٨٠٦٠١١/٢٠
 مبالغه ٩٩٩٢٥/٢٠

تعلیه تا صیغه ٥٠٠٠٠/-

دعنا ٢ ٩٨١٥/١٠

١٢٢٨
 استغلا ١٢١٥٦/١٠

بجمله الغرور ٩٩٩٢٥/٢٠

دعنا ٢ ٩٨١٥/١٠
 ١٢٢٨
 استغلا ١٢١٥٦/١٠

١٨٥
 ١٢٢٨
 ١٢١٥٦/١٠

١٨٥
 ١٢٢٨
 ١٢١٥٦/١٠