

بخصوص

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءته واعادة رصف طريق مزلقان ٢٥ الشهداء منوف مركز الشهداء
محافظه المنوفيه

تنفيذ: شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

٢٢/٥٤/٢٠١٧

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد

بالاحالة لكتاب سيادتكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعملية عاليه
نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٦) ختامي للعملية عاليه .

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)	(ع-١ع)	١ع	ع	أ	المواد المؤثرة في البند	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	اجمالي الثمن	كمية الاعمال	السعر	الوحدة	بيان الاعمال	تاريخ المستخلص	مستخلص
٣,٠٨	٠,٣٥٨٥٩٧٢٨٥	١٢٦,٨	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٤٢,٩٣	٤٢,٩٣	٠,٥٤	٧٩,٥	٣م	اعمال الحفر	٢٠١٧/٥/٢٢	
٧٢,٥٢	٠,٣٥٨٥٩٧٢٨٥	١٢٦,٨	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	١٠١١,٢١	١٠١١,٢١	٩,١١	١١١	٣م	اعمال التكرير		
٧٧٤,٤٩	٠,٣٥٨٥٩٧٢٨٥	١٢٦,٨	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	١٤٣٩٨,٥٦	١٤٣٩٨,٥٦	٣٦,٣٦	٣٩٦	٣م	طبقة اساس		
٦٥,٣٣	٠,٣٥٨٥٩٧٢٨٥	١٢٦,٨	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	١٨٢١,٨٧٥	١٨٢١,٨٧٥	٦٦,٢٥	٢٧,٥	٢م	طبقة تشريب		
١٠٧٣,٥٤	٠,٩٠٦٥٣٧١٠٢	٥١٣,١	١٠٧٩	٥٦٦,٠	%٦٥	بيتومين	١٨٢١,٨٧٥	١٨٢١,٨٧٥	٦٦,٢٥	٢٧,٥	٢م	طبقة تشريب		
٢٩٦,٠٧	٠,٣٥٨٥٩٧٢٨٥	١٢٦,٨	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٨٢٥٦,٣	٨٢٥٦,٣	٥٦,٥٥	١٤٦	٢م	رابطه		
٤١٦,٥٥	٠,٩٠٦٥٣٧١٠٢	٥١٣,١	١٠٧٩	٥٦٦,٠	%٥٥	بيتومين	٨٢٥٦,٣	٨٢٥٦,٣	٥٦,٥٥	١٤٦	٢م	رابطه		
٤٤٦٢,٩٥														


٤٤٦٢,٩٥

السيد



قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع) / ع
الاعمال تمت خلال شهر ابريل ٢٠٢٤

أرجع حسابا



١٥٠٠ ٢٢٢/١٧٤٠٠٠
مجموعه الغور

٢٠٠٠ ٢٢٢/١٧٤٠٠٠
مجموعه

٢٠٠٠ ٢٢٢/١٧٤٠٠٠
مجموعه

٢٠٠٠ ٢٢٢/١٧٤٠٠٠
مجموعه

٢٠٠٠ ٢٢٢/١٧٤٠٠٠
مجموعه

٢٠٠٠ ٢٢٢/١٧٤٠٠٠
مجموعه