



**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد.....**

بخصوص عملية : مشروع نفق الدوران رقم (١٠) عند المحطة ٣٦+٧٠٠ ضمن تطوير طريق السويس /
السخنة بطول ٦٠ كم .

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٩٦)

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع . ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) جارى
للعملية عاليه .

- بمبلغ ٧٧٩١٢٣٣,٣٠ جنيهاً (فقط سبعة مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثون جنيهاً
مصرياً وثلاثون قرشاً لاغير) .

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٦ / ٣ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد : ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

قسم : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة المقوس للمقاولات والتجارة

الطلبات طيه ، أو : حاجات فروغ أشعار متخالفه جاری بقدر (۱) مشروع
 بموجب تطور طریقہ الوسیع لاختصاص شروع فعول الدوام فتح اعنه المحطه
 ۷۰-۳۶ ضمیم تطور طریقہ الوسیع لاختصاص بطول الکلم
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل اليه بالعنوان الآتي:

صاحب الحق أو :
شركة التقوى للمعاشرة والتجارة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الابدادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجم في ————— سنة ٢٠٢

يعتمد سجب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحِب _____
شيك رقم : _____
اذن صرف إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٣/٠٣/٠٢	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٣/٢٨	تاريخ مستخلص ١

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢٢	مارس-٢٣
سولار	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧
اسمنت	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧
حديد	٤٠٣,٣	٧٧٢,٧
بيتومين	٥٦٦	٦٢٢,٠

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد **قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد**

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/٢٦	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢٣/٠٣/٢٨	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠	٤٠٠,٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٣٩٨٧٦	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمعنى المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشي اي ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة آلاف وسبع مائة وخمسون متر مكعب لا غير)	م	٣٤٢٢,٠	٩٠,٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٧٩٧٥١	٢٤٥٦,١٨
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمعنى المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة متر مكعب لا غير)	م	١٧٥,٠	٩٠,٠	سولار	%٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطفية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهول السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط سبعة آلاف ومائتين متر مكعب لا غير)	م	١٠٣٤,٠	١٤٥,٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٧٩٧٥١	١١٩٥,٧١
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائتين وثمانون متر مكعب لا غير)	م	٢٣٠,٠	١٩٥٠,٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٣٩٨٧٦	١٧٨٨,٤٢
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (فقط سبعة مائة وخمسون متر مكعب لا غير)	م	٧٣٠,٠	٢٦٩٠,٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٣٩٨٧٦	٧٨٣٠,٣٦
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (فقط سبعة مائة وخمسون متر مكعب لا غير)	م	٧٣٠,٠	٢٦٩٠,٠	اسمنت	%٣٠,٠	٢٣٤,٦٠	٢٨٠,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٨٩٥١٤	١١٥٧٦٢,٨٨
٩	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ . (فقط سبعة مائة وخمسون متر مكعب لا غير)	م	٧٣٠,٠	١٨٥,٠	سولار	%٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
١٠	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ . (فقط سبعة مائة وخمسون متر مكعب لا غير)	م	٧٣٠,٠	٢٣٤,٦٠	اسمنت	%٠	٢٣٤,٦٠	٢٨٠,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر

مهندس / احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة

م / احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة

م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية

ا.د / حسين عقيل
التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

مشروع تطوير طريق السويس السخنة
مشروع نفق الدوران رقم ١٠ عند المحطة ٣٦+٧٠٠ ضمن تطوير طريق السويس السخنة بطول ٦٠ كم
تنفيذ / شركة التقوى للمقاولات والتجارة

٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٣/٠٣/٠٢	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٣/٢٨	تاريخ مستخلص ١

الرقم القياسي للعناصر	٢٢-أكتوبر	٢٣-مارس
سولار	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧
اسمنت	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧
حديد	٤٠٣,٣	٧٧٢,٧
بيتومين	٥٦٦	٦٢٢,٠

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقاً للتعاقد
قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/٢٦	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكفيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود رأسياً تماماً متعامداً على المكدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المكدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٥٤٥,٠	٣٤٤,٥	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٣٩٨٧٦%	٧٤٨٦,٧٤
٨.٨	ارتفاع حتى ٦ متر . (فقط أربعانة وخمسون متر مكعب لا غير)	م ^٣	٥٤٥,٠	٣٤٤,٥	اسمنت	٢٥,٠%	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٩١٢٦٢%	٩٢٢٣٥,٦٢
٨.ب	علاوة ارتفاع حتى ٩ متر لكامل الارتفاع	م ^٣	٥٤٥,٠	٢٠٠,٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
		م ^٣	٥٤٥,٠	٢٠٠,٠	اسمنت	٠%	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكويستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و ان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً - و السعر لا يشمل حديد التسليح. (فقط ستمائة متر مكعب لا غير)	م ^٣	٥٣٠,٠	٣٤٦,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٣٩٨٧٦%	٧٣١٢,٣٨
		م ^٣	٥٣٠,٠	٢٣٤,٦	اسمنت	٣٠,٠%	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٥,٨٩٥١٤%	١٠٨١٠,٥٠٩
٩.٩	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ و الاضافات اللازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري . (فقط ستمائة متر مكعب لا غير)	م ^٣	٥٣٠,٠	١٨٥,٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
		م ^٣	٥٣٠,٠	٢٣٤,٦	اسمنت	٠%	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
١٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الاتشمانية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٣٧٥,٠	٣٣٠٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٣٩٨٧٦%	٤٩٣٤٦,٠١
١٠.٠	اسياخ اطوال ١٢ م . (فقط خمسمائة طن لا غير)	طن	٣٧٥,٠	٤٠٣,٣	حديد	٦٥%	٤٠٣,٣	٧٧٢,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٥٩,٥٣٦٣٣%	٧٣٦٧٦٢٠,٢٦
١٠.ب	اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر. (فقط ثمانون طن لا غير)	طن	٠,٠	٣٤٠٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٣٩٨٧٦%	٠,٠٠
		طن	٠,٠	٤٠٣,٣	حديد	٦٥%	٤٠٣,٣	٧٧٢,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٥٩,٥٣٦٣٣%	٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (فقط الف متر مسطح لا غير)	م ^٢	٢٠٢٠,٠	٥٥,٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,١٩٩٣٨%	٢٢١,٥١
		م ^٢	٢٠٢٠,٠	٥٦٦,٠٠	بيتومين	٣٠%	٥٦٦,٠٠	٦٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٢,٩٦٨٢٠%	٣٢٩٧,٦٧
٢٠	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات الأساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهواً العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم . (فقط مائتان متر مكعب لا غير)	م ^٣	٢٦٠,٠	٦٥,٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	٢٧	١٠٠%	٠,٧٩٧٥١%	١٣٤,٧٨
الإجمالي :													٧,٧٩١,٢٣٣,٣٠

فقط سبعة مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثون جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر
جنوب سيناء
مهندس / احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م / احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
د. / حسين عقيل
التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :