



مستخلص رقم (٤) جاري

عناية : أعمال ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق نناصور / إيشادي مسافة ٣ كم المنقطع من الطريق الرئيسي ٨٨ الشهداء / نناصور مركز الشهداء محافظة المنوفية بنظام (FDR) بالأمر المباشر عقد رقم (١٥٨٥) / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل إلى ١١ / ١٤ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (أحد محفوظ)

رقم البناء	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية المقاسة المعالة	مقدار العمل الاجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش	
١	اعمال الخفر .. الخ	١٢٦.٤٠	٠	م	٥٤٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٦٣٢٠٠٠٠			٦٣٢٠٠٠٠		١- ايراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٨٤.٠٠	٠	م	٨٩٤٠	٨٩٠٠	٠	٨٩٠٠	جاري	٧٤٧٦٠٠٠			٧٤٧٦٠٠٠		٢- المهندس متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتبوير .. الخ	٢٦٠.٠٠	٠	طن	٢٨٨	٢٨٠	٠	٢٨٠	جاري	٧٢٨٠٠٠٠			٧٢٨٠٠٠٠		٣- وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال نقل المخلفات للمقلب العمومية .. الخ	١١٠.٥٠	٠	م	٢٢٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	٢٢١٠٠٠٠			٢٢١٠٠٠٠		٤- تجهيزات الموقع متواجده
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (اضافات) ..	٤٣٠.٠٠	٠	م	٥٤٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٢١٥٠٠٠٠			٢١٥٠٠٠٠		٥- العلامات الإرشادية والتوجيهية متواجده
٦	اعمال طبقة التثبيت (MCO) .. الخ	٥٨.٠٠	٠	م	١٢٤٤٢	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	جاري	٦٩٦٠٠٠٠			٦٩٦٠٠٠٠		٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٢٩٢.٠٠	٠	م	١٢٤١٥	١١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠	جاري	٣٥٠٤٠٠٠٠			٣٥٠٤٠٠٠٠		٧- العمل متواجد
٨	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٤٩٠.٠٠	٠	م	٩٥٥	٩٠٠	٠	٩٠٠	جاري	٤٤١٠٠٠٠			٤٤١٠٠٠٠		٨- البرنامج الزمني متواجد
															٩- التقرير المبدئي متواجد
															١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده
															١١- تقارير ضبط الجودة متواجده
															١٢- قتي تأمين سلامة المرور متواجد
															١٣- الحد الأدنى من المعدات متواجد
															١٤- عدد ١٥ كرتونة اوراق 80A4 (راجع بعمرة الإدارة)
															١٥- الاختبارات متواجده

الجملة

٦٤١٦٩٠٠٠

٦٤١٦٩٠٠٠

الجملة

٦٤١٦٩٠٠٠

٦٤١٦٩٠٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها (سبق صرفها الى المقاول
تحريراً في سنة ٢٠٠٠

رواج فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائياً

أقر بصحة ذلك

ملاحظات الفئات

مدير العملية

مدير عام للمشروعات

مهندس الشركة

مدير العملية

مدير عام للمشروعات

مدير الشؤون المالية والإدارية



مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن معصوف
٢٢٢٠٠٦

