

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٦.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار عن مستخلص رقم (٣) جاري

للعملية بعاليه.

بمبلغ: ٨٢٢٧٣٩,٦٦ جنيهاً (فقط ثمانمائة واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وستة

وستون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٦/٠٥

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

قسم : الهندسة المدنية - مقرر - ميكانيك

المبلغ المستحق إلى شركة النيل العامة للتأمين والكفوف

الطلقات عليه : أو : مرقع أسود مستطلي ، قم (٢٣) جاري على عبقلة سفيرة
بشمه خنجرى (١) باله - الحافه بيشركى بـ (١) الحافه (١) باله

لَقَدْ آتَيْنَا الْكُرْثِيَّ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
المرتبات		بيانات		نوع الخصم				
قرش	جنيته	نسم	فرع	نقل	بند	ملاحظات		
٩,٦٧٧,٨٥٥						حقوق أسهم مستخلص رقم (٣) اجازي حد كماله خزينة (الربلات الخاصة بمشروعات التنمية) لقدنا ١٥/١٥/١٩٧٩ عدد رقم (١/٢٣/٢٠٢٤)		
		إجمالي الأصل						
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات						
		عادي	إضافي	دقيقة توقيع				
		قرش	جنيته	قرش				
				رسم الدفعة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في سنة ٢٠١

(١١) اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٧) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإضاء

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ روجم في _____ سنة (شلأماا المراجع وورئس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١١

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ح ٤) _____ إمضاء الكاتب الموط

امضاءات ممظف الشطب

(۳) مودحت

المختتم ذو التاريخ

(۱) قید فرم مسجل

(۵) اُدريج في كشف

(۶) استقامت

اعضاء طالب أو كاتب التصدير

إلى الله المرجع



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)



" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (مشروع خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية)

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٢٠١٨

قيمة فروق الاسعار	التاريخ	المستخلص	ع
٨٢٢٧٣٩٦٦	٢٠٢٤/١/١٧	ج ٣	٣
٨٢٢٧٢٩٦٦			الأجمالي



مهندس الهيئة
مدير المشروع
م / محمد سليماني
م / احمد عراقي
م / احمد عراقي

الشركة المنفذة
المهندسون الاستشاريون الدوليون
م / ابراهيم فتحي
م / حسين عقيل



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (مشروع خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية)

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠١/١٧

تاريخ الفتح الفني أو امر الإصدار المباشر							٢٠٢٣/٠٧/٠٦
عناصر التكلفة الخاصة للمحليل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
اليومين	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠
الأسبعت	٢٧٣,٦	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠
الشهر	٣٩٦,٢	٣٩٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	٣٩٦,٠٠
حدي التسليم	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص			عناصر التكلفة الخاصة للتعبيل	الفترة من --- إلى	إجمالي عدد الأيام	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	المعاملات بـ نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالمعاملات الواردة بملفكم
				الكمية المنقذة	إجمالي الكمية	قيمة الاصل											
أعمال الطرق																	
٦٠	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة فيما عدا التربة الصخرية إن وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدك بالمياه و نقل نتج الحفر الزائد الى الطبقات العميقة و طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما جمعه بالمتر المكعب	م³	١٥٦٢,٦٤	٢٨٩٠,٨٩	٩٣٧٥٨,٥٩	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,٢٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠١٠٤٩٩٧٤٨	٩٨٤,٤٤	
٦٠						سولار	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,٢٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠١٠٤٩٩٧٤٨	٨٣٦,٧٨	
٢٨	بالمتر المكعب نقل و تشغيل التربة صلحه من ناتج الحفر في اعداد الردم و البند يشمل الفرش و الدك بالمياه و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمعه بالمتر المكعب	م³	٣٣٤,٩٥	٦١٩,٦٥	٩٣٧٨,٤٩	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,١٥	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٧٨٧٤٨١١	٧٣,٨٥	
٢٨						سولار	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,١٥	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٧٨٧٤٨١١	٦٢,٧٨	
٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات بسبك ١٠ سم الانكثافية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على اقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم من ١٧٥ كجم /سم³ و لا يقل محتوى الاسمنت ٢٢٥ كجم/م³ و اللغة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	م³	٥٧,١١	١٠٥,٦٦	١٠,٣٦٦١,٠٣	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,١٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	٥٤٤,٢١	
١٨١٥						سولار	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,١٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	١٦٢,٥٨	
١٨١٥						اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,١٧٢٣	٢٧٣,٦	٣٣٦,١٠	٠,٠٢٣٤٩٨٤٦٦	٤٠٨٠,٠٤	
١٨١٥						اسمنت	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,١٧٢٣	٢٧٣,٦	٣٣٦,١٠	٠,٠٢٣٤٩٨٤٦٦	٥٥٤١,١٧	
٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحه لزوم الخندق و الهاديات على ان يكون الخلق و الدك ميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعية عن ٢٥٠ كجم/سم³ و الا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م³ و اللغة تشمل اعداد الفرش الخشبية و اللغة تشمل جميع الاجهزة و الاصلح المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للسب في الامان التي يصعب سب بها في الطرق التقليدية و اى وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	م³	٨٢٠,٦٢	١٥١٨,١٥	٢٣٧٩٨٠,٧٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,١٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	١٢٤٩٣,٦٦	
٢٩٠٠						سولار	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,١٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	١٠٦٩٩,٦٦	
٢٩٠٠						اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,١٦٧٨	٢٧٣,٦	٣٣٦,١٠	٠,٠٣٨٣١٠,٠٦	٩١٢١,٤٢	
٢٩٠٠						اسمنت	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,١٦٧٨	٢٧٣,٦	٣٣٦,١٠	٠,٠٣٨٣١٠,٠٦	١٢٨٦٥١,٣٩	
٥	بالمتر توريد و ترطيب ورض حديد تسليح من الصلب ٦/١٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للخرق و الصعر يشمل التطبيق طبقا للرسومات و وصل الوصلات التي لم تدر برسومات الهاء و الصعر يشمل ايضا الاختبرات و كل المعدات اللازمة لكل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتوزيع و قطع و تشكيل و رفع الحديد و ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٢٧,٢٠	٥٩,٢١	١١٩٧٠٠,٢,١٦	سولار	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,٠٥	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٢٦٢٩٩٣٧	٣١٩٩,٥٤	
٤٤٠٠٠						سولار	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,٠٥	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٢٦٢٩٩٣٧	٣١٩٢,٠٦	
٤٤٠٠٠						حديد	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,٠٥	٩١٣,٦	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٢٦٢٩٩٣٧	١٦٥٠٥٤,٥٧	
٤٤٠٠٠						حديد	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,٠٥	٩١٣,٦	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠٢٦٢٩٩٣٧	١١٥٠٧١٢٨,٠٠	
٧	بالمتر الطولي اصال توريد و تركيب ماسير (UPVC) قطر ٨ بوصة من النوع الثقيل عند تحية الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	م.ط	١٧٣٢,١٦	٣٧٧٠	١٥٢٨٣٧٨,٣٨	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,٠٣٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠١٥٧٩٩٦٢	٢٤١٠,١٤	
٧٥٠						سولار	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,٠٣٠	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠١٥٧٩٩٦٢	٢٠٤٦,٠٧	
٧٥٠						اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,٠٠٠٠	٢٧٣,٦	٣٣٦,١٠	٠,٠٠٠٠	٢٠٤٦,٠٧	
٧٥٠						اسمنت	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,٠٠٠٠	٢٧٣,٦	٣٣٦,١٠	٠,٠٠٠٠	٢٠٤٦,٠٧	
٨	بالمتر المسطح اصال دهن و جهين على البارد من الزل على اسفل بمعدل ١,٥ كجم م بداية البتومين و بمسكند للحواسل ابدال مسوب الارض و البند يشمل توريد مواد الزل و عمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م²	١٨٩٠,٩١	٤١١٥,٥	١٢٣٢٥٢,٧٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,٠٢	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠١٠٤٩٩٧٥	١٢٨,٤٧	
٥٥						سولار	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,٠٢	٣٩٦,٢	١١٧,٠٠	٠,٠٠٠١٠٤٩٩٧٥	١٠٩,٢٠	
٥٥						بوتومين	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/١٢	٣٧	٢٠	%٥٤	٠,٢٥	٦٢٢	٧٦٢,٠٠	٠,٠٠٥٢٧٠٠٩٦	٦٨٨٤,٨٠	
٥٥						بوتومين	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣٧	١٧	%٤٦	٠,٢٥	٦٢٢	٧٦٢,٠٠	٠,٠٠٥٢٧٠٠٩٦	٥٨٥٢,٠٨	
الإجمالي																	

اجمالی

الشركة المنفذة

الاستشاري
لمهندسون الاستشاريون
الدوليون

مهندس الهينه

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

م/ أحمد عراقي

Golden ratio

م/ محمد سليمان

د/حسین عقیل

م/ابراهيم فتحي

