

استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى فى المسافة من بركة السبع حتى بنها بطول حوالى ٢٠ كم

عقد (رقم ۲۰۲۰/۲۰۱۹/۲۳)

تتفيذ:- (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

تنتشر بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواعه - الا

٢٠٢٠/١/١٢ تاريخ الفتح الفني

فروقي اسعمال مستخلص (٤) ختامي حتى ٢٠٢٣/١/١٠ ((الاعمال تمت خلال شهر يوليو ٢٠٢٣))											
قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	الرقم القياسي عند الفتح الفتي (٤)	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (١)	المواد المؤثرة في البند	اجمالي قيمة الاعمال	سعر البلد بالتقيد الاصلي	الكمية	الوحدة	بيان البند	رقم البند بالتقيد
										اولاً : الاعمال الاصلية	
١٠١٤٠,٠٥	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,٢٠	سولار	١٩٨٢١٤,٨٠	٢٨٠,٠٠	٧٠٧,٩١	م	اعمال تخطيط	٤
٨٤٠,٩٠,٦٣	١,١٤٦٣٠,٧٨٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٩,٨٠	٠,٧٠	بيتيومين	١٠٤٧٩٦,٨٨	٢٣,٧٥	٤٤١٢,٥٠	م	طبقة m.c.o	٦
١٣٤٠,٢٧	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,٠٥	سولار	١٠٤٧٩٦,٨٨	٢٣,٧٥	٤٤١٢,٥٠	م	طبقة m.c.o	٧
٢٥٢١٨٥,٠٨	١,١٤٦٣٠,٧٨٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٩,٨٠	٠,٥٣	بيتيومين	٤١٥٠٩٠,٠٠	١٢٤,٠٠	٣٣٤٧,٥٠	م	طبقة رابطة اد	٨
١٢٤٠,٨٣	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,١٢	سولار	٤١٥٠٩٠,٠٠	١٢٤,٠٠	٣٣٤٧,٥٠	م	طبقة رابطة اد	٩
١١٧٣٨٤٣,٥٠	١,١٤٦٣٠,٧٨٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٩,٨٠	٠,٥٣	بيتيومين	١٩٣٢١١٥,٥٠	١٢٦,٠٠	١٥٣٣٤,٢٥	م	طبقة رابطة اد	١٠
٥٩٣٠,٤٠,٦٢	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,١٢	سولار	١٩٣٢١١٥,٥٠	١٢٦,٠٠	١٥٣٣٤,٢٥	م	طبقة رابطة اد	١١
٧٥٤٦٧,٢٧	١,١٤٦٣٠,٧٨٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٩,٨٠	٠,٧٠	بيتيومين	٩٤٠٥٠,١٣	٦,٥٠	١٤٤٦٩,٢٥	م	لصق	١٢
١٢٠,٢٠,٨٣	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,٠٥	سولار	٩٤٠٥٠,١٣	٦,٥٠	١٤٤٦٩,٢٥	م	لصق	١٣
١٤٩٤٩٢,٠٦	١,١٤٦٣٠,٧٨٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٩,٨٠	٠,٥٣	بيتيومين	٢٤٦٠٦٠,٠٠	١٨٠,٠٠	١٣٦,٧	م	ترميم بالاسفلت	١٤
٧٥٥٢,٦٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,١٢	سولار	٢٤٦٠٦٠,٠٠	١٨٠,٠٠	١٣٦,٧	م	ترميم بالاسفلت	١٥
١٢٦١٠,٥٥	٠,٩٨٤٠,٤٦٤١	٢٧٣,٢٠	١٣٧,٩٠	٠,٢٥	اسمنت	٥١٢٦٠,٠٠	١١٠,٠٠	٤٦,٦٠	م	خرسانة عادية	١٦
٣٥٩٢,٣٨	٢,٨٠,٣٤٩٧٠,٩	٩١٣,٢٠	٢٤٠,٢٠	٠,٠٥	حليط	٥١٢٦٠,٠٠	١١٠,٠٠	٤٦,٦٠	م	خرسانة عادية	١٧
١٣١١,١٥	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,١٠	سولار	٥١٢٦٠,٠٠	١١٠,٠٠	٤٦,٦٠	م	خرسانة عادية	١٨
٣٧٣٩,٣٨	٠,٩٨٤٠,٤٦٤١	٢٧٣,٢٠	١٣٧,٩٠	٠,٢٥	اسمنت	١٥٢٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢,١٦	م	بردورات	١٩
٣٨٨,٧٩	٢,٨٠,٣٤٩٧٠,٩	٩١٣,٢٠	٢٤٠,٢٠	٠,٠٥	حليط	١٥٢٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢,١٦	م	بردورات	٢٠
	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٩٦,٢٠	٣١٥,٥٠	٠,١٠	سولار	١٥٢٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢,١٦	م	بردورات	٢١
										ثانياً : البنود المستحددة	
٣٩٦,٥٧	٠,١٢٠,٤٧٥١١	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٢٠	سولار	١٦٤٥٨,٧٥	٦٣,٠٠	٢٢١,٢٥	م	طبقة اساس مئيت سمك ٣٠	٢٢
٢٠,٢٠,٦١	٠,١٧٢٤١٣٨٠	٢٧٣,٢٠	٢٧٨,٤٠	٠,٨٠	اسمنت	١٤٧٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧,٣٥	طن	اضافة وفرش اسمنت	٢٣
٨٨,٥٥	٠,١٢٠,٤٧٥١١	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥	سولار	١٤٧٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧,٣٥	طن	اضافة وفرش اسمنت	٢٤
٢٥٢,٤٥	٠,١٧٢٤١٣٨٠	٢٧٣,٢٠	٢٧٨,٤٠	٠,٢٠	اسمنت	٧٣٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٩٨,٠٠	م	حاجز وجهين	٢٥
٢٢١٨,٧١	٠,٣٩٥٨٨٧٤٧١	٩١٣,٢٠	٦٥٤,٥٠	٠,٠٩	حليط	٧٣٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٩٨,٠٠	م	حاجز وجهين	٢٦
٨٨٥,٤٩	٠,١٢٠,٤٧٥١١	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٠	سولار	٧٣٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٩٨,٠٠	م	حاجز وجهين	٢٧
١٨٥٣٦٠٠,٧٦										الإجمالي :	

$$\text{قيمة التعويض} = \text{اجمالي قيمة الاعمال} \times \frac{\text{المعامل} \times \text{نسبة الزيادة او النقص (ع}^1\text{-ع}^2\text{)}}{\text{ع}^1\text{}}$$

م. الشركة

2-9


م. الهينة

11/20/2021

1	ف	٧٧٩٩,٩٢
2	٢	٢٩١٠٠١,١٩
3	٢	٢٧٩١٧٧,٧٧
4	٢	١٧٢٥٢٩,٧٢
		١.٢٧٢٧٧,١

الـ

٢٩٧٧,١

٢٩٧٧,١

١.٢٧٢٧٧,١

٢٩٧٧,١

١.٢٧٢٧٧,١