

تسقط العقد من الكم 523+940 الى الكم 525+440
شاملة العدة من بداية العمل حتى 28 / 2 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بـ (متر مكعب)	الوحدة	مقدار العمل السابق (بمتر مكعب)	مقدار الأعمال التي تمت (بمتر مكعب)	حالة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أم حيز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-1	بالمتر المصطحق أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمعدل لا يقل عن 30 سم واتخلص منها بالمقالب العمودية وذلك بمساحة 600 كم مربعاً لأعمال الرقعة المساحي تكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش تكتم الزيادة.	6	2م	59500	425	59925	0	359550	الطابق الأرضي بمحطة مياه
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عند التربة الصخرية وتسوية السطح بإزالة التربة والرش بكمية المياه الأولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على السطح تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدء بجميع مشتغلاته طبقاً لأصول المتابعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	23.0	3م	8000	4330	4330	0	99590	
3-1	علاوة (زيادة) 0.6 جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصنع 1.1 جنيه / كم إنشاء من 2023/5/4	0.6	3م	8000	4319	4330	0	2598	
4-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مقابلة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة و بسماك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الحرس الترابي والأكتاف (على ألا تقل نسبة تحميل كاتيفورنيا لاقط عن 120%) والارض الطبيعية مغفرة ورشها بكمية المياه الأولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدء بجميع مشتغلاته طبقاً لأصول المتابعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين وشاملة بالمتر المكعب.	60	3م	133000	22650	116250	0	6975000	ملبأ الإزاحة والاستقرار بمحطة مياه - الإزاحة المستقيمة بمحطة مياه
5-1	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.6 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التقلص - وتصنع 1.5 جنيه لكل 1 كم اعتباراً من 2023/5/4 - أسعار تشمل عمل تشويبات وتخطيط واختبارات ونقل مواقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	1.9	3م	133000	27650	116250	0	220875	مسور تجميع مياه المرور بمحطة مياه
6-1	بالمتر المصطحق أعمال تشغيل أرض طبيعية بسماك 25 سم في حالة أن المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسلطها وباعتبار الاختبارات اللازمة وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	14	2م	7014	0	6700	0	93800	المحطات بمحطة مياه - المحطات ومجموع العمل بمحطة مياه
	الإجمالي								
	إجمالي قيمة الأعمال مشتمل تاريخ المستخلص								
	إجمالي قيمة الاستقطاعات								
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات								
	ما سبق صرفه (استخلص جاري 1)								
	إجمالي المستحق المستخلص جاري رقم (2)								

.....
 رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة الخامسة
 مهندس/ عبد الحليم
 الوكيل

