

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٢

تنفيذ: شركة الصفا للمقاولات

عملية: استكمال المرحلة الاولى من طريق دانري دمنهور بطور ٤ كم

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - السولار - الحديد) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص.

فيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع/ع)

٢٠٢٣/٠٤/٠١	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتى تاريخ
٢٠٢٣/٠٣/٠٨	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ
٢٤	عدد الايام عن فترة المستخلص

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٥) جاري للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٤/١

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممتلئة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد الموفرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (١)	الرقم القياسي عند شهر الاسناد (٤)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص (١٤-٤)ع/	قيمة البند
١	كشط وإزالة المسطحات	م ^٢	٥٥٨٦٠,٠٠	٥٣٥٣٢,٥٠	١٦,٥	٨٨٣٢٨٦,٣	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٥,٩٨
٢	كشط وإزالة المسطحات	م ^٢	٥٥٨٦٠,٠٠	٢٣٢٧,٥٠	١٦,٥	٣٨٤٠٣,٨	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٩,٩١
٤	تكسير وإزالة برودورات	م ^٣	١٤٩,٠٠	١٤٢,٧٩	٨٠,٠	١١٤٢٣,٣	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٦,٦٧
٥	كشط وإزالة برودورات	م ^٣	١٤٩,٠٠	٦,٢١	٨٠,٠	٤٩٦,٧	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٦,٦٨
٨	لصق	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٠٦٢٥,٠٠	٩,٢	٩٢٥٧٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٦,٦٠
٨	لصق	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	٤٣٧٥,٠٠	٩,٢	٤٠٢٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٨,٨١
٨	لصق	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٠٦٢٥,٠٠	٩,٢	٩٢٥٧٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	بيتومين	٠,٦٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨٠٩	٢,٠٨
٨	لصق	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	٤٣٧٥,٠٠	٩,٢	٤٠٢٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	بيتومين	٠,٦٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨٠٩	٠,٠٠
٩	سطحية	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٠٦٢٥,٠٠	١٤٠,٠	١٤٠٨٧٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٣,٠٦
٩	سطحية	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	٤٣٧٥,٠٠	١٤٠,٠	٦١٢٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	١,٢٢
٩	سطحية	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٠٦٢٥,٠٠	١٤٠,٠	١٤٠٨٧٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	بيتومين	٠,٥٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨٠٩	٦٢,٦٩
٩	سطحية	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	٤٣٧٥,٠٠	١٤٠,٠	٦١٢٥٠,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	بيتومين	٠,٥٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨٠٩	٤,٤٦
١١	معالجة سطح الجوائز	م ^٢	٥٩٧١,٠٠	٥٧٢٢,٢١	١٢,٠	٦٨٦٦٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٥,١٢
١١	معالجة سطح الجوائز	م ^٢	٥٩٧١,٠٠	٢٤٨,٧٩	١٢,٠	٢٩٨٥٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٣,١
١٥	خرسانة عادية	م ^٣	١٣٤,٠٠	١٢٨,٤٢	١٧٥٠,٠	٢٢٤٧٢٩,٢	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	١,٥٢
١٥	خرسانة عادية	م ^٣	١٣٤,٠٠	٥,٥٨	١٧٥٠,٠	٩٧٧٠,٨	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٠,٧
١٥	خرسانة عادية	م ^٣	١٣٤,٠٠	١٢٨,٤٢	١٧٥٠,٠	٢٢٤٧٢٩,٢	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	اسمنت	٠,٢٨٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٨٠,٠٦
١٥	خرسانة عادية	م ^٣	١٣٤,٠٠	٥,٥٨	١٧٥٠,٠	٩٧٧٠,٨	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	اسمنت	٠,٢٨٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٣,٩٩
١٧	توزيع اشبار	عدد	٥٠٦٨,٠٠	٤٨٥٦,٨٣	٥٠,٠	٤٨٥٦,٨٣	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٥٥٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٥,٦٤
١٧	توزيع اشبار	عدد	٥٠٦٨,٠٠	٢١١,١٧	٥٠,٠	١٠٥٥٨,٣	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,٥٥٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٧,٧٧
١٨	توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	٥٤,٥٠	٥٢,٢٣	٢٧٥٠,٠	١٤٣٦٣,٢,١	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٥٥٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٢,٢٩
١٨	توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	٥٤,٥٠	٢,٢٧	٢٧٥٠,٠	٦٢٤٤٧,٩	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,٥٥٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٧,٧٥
١٨	توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	٥٤,٥٠	٥٢,٢٣	٢٧٥٠,٠	١٤٣٦٣,٢,١	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	حديد	٠,٦٥٠	٤٤٧,٤٠	٧٧٢,٧٠	٠,٢٧٢٠٩	٨,٤٤
١٨	توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	٥٤,٥٠	٢,٢٧	٢٧٥٠,٠	٦٢٤٤٧,٩	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	حديد	٠,٦٥٠	٤٤٧,٤٠	٧٧٢,٧٠	٠,٢٧٢٠٩	٦,٨١
١٩	خرسانة مسلحة	م ^٣	٧٦,٠٠	٧٢,٨٣	٣٣٣,٠٠	٢٤٢٥٣٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٧,٩٨
١٩	خرسانة مسلحة	م ^٣	٧٦,٠٠	٣,١٧	٣٣٣,٠٠	١٠٥٤٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,١٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٣,٣٩
١٩	خرسانة مسلحة	م ^٣	٧٦,٠٠	٧٢,٨٣	٣٣٣,٠٠	٢٤٢٥٣٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	اسمنت	٠,٢٢٤	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٨,٥٥
١٩	خرسانة مسلحة	م ^٣	٧٦,٠٠	٣,١٧	٣٣٣,٠٠	١٠٥٤٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	اسمنت	٠,٢٢٤	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٤,٤٢
٢٠	مواسير upvc	حط	٢٦٠,٠٠	٢٤٩١,٦٧	٢٢,٠	٥٢٨١٦٦,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٥٥٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٧,٢٢
٢١	فواصل	حط	٢٦٠,٠٠	١٠٨,٣٣	٢٢,٠	٢٣٨٣٣,٣	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٥٥٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	١,١٤
٢١	فواصل	حط	٢٦٠,٠٠	٩١,٠٤٢	٤٥٠,٠	٤٠٩٦٨٧٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٦,١٢
٢١	فواصل	حط	٢٦٠,٠٠	٣٩,٥٨	٤٥٠,٠	١٧٨١٢٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	٦,٦١
٢١	فواصل	حط	٢٦٠,٠٠	٩١,٠٤٢	٤٥٠,٠	٤٠٩٦٨٧٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	بيتومين	٠,٢٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨٠٩	٨٦,٦٨
٢١	فواصل	حط	٢٦٠,٠٠	٣٩,٥٨	٤٥٠,٠	١٧٨١٢٥,٠	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	بيتومين	٠,٢٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨٠٩	٨,٥٥
٢٢	التخطيط السطحي	م ^٢	٥٠٠,٠٠	٤٧٩١,٦٧	١١٢,٠	٥٣٦٦٦٦,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٣	٠,٩٦	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	١,٥٧
٢٢	التخطيط السطحي	م ^٢	٥٠٠,٠٠	٢٠٨,٣٣	١١٢,٠	٢٣٣٣٣,٣	٢٠٢٣/٠٣/٢١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	١	٠,٠٤	سولار	٠,٢٠٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٧٥٣	١,٨١

الاجمالي

الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقاً للمفاوضة

٢٠٥٦٤١٢,٥٢

٢٠٤٦١٣١,٤٥

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

مهندس الهيئة

المهندس /

مهندس الشركة

المهندس /

تدراصة بكتة
فند المنطقة
+
محمد نصار

المنطقة الثالثة (ب) البحيرة - كفر الشيخ
المهندس /

احاطہ و برسرہ شمار ۳+۳
۲۴۵۰۹۷۳,۵۵

الدرستقلا سے

مناہہ اُغلا ۷,۰ ۱۲۲۵۴۸
۵۶۴۱۹, - دسات

آدامرا الدفع
۱۱۶۷۱۳, - حُرلایب
۶۳-۲۵, - تأسیاسے
۲۹۲۲۶۷,۸۵, - وشرکے