

مشروع أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان)
في المسافة من إدفو حتى أسوان
(القطاع السادس) "المرحلة الثالثة"

مستخلص رقم (02) جاري

2024/06/05

حتى

2023/12/12

مكتب مجموعة سيفل كاد للاستشارات الهندسية

العقد رقم (786 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023 / 12 / 03

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	رفع مساحي لشريحة بعرض 75م على جانبى الطريق لظرق الإقترب والمتقاطعة مع مسار القطار	5,600.00	كم.ط	21	0.00	21.00	جاري	117,600.00	0.00	117,600.00	1- براعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
2	تثبيت ورصد نقاط تحكم المشروع باستخدام أجهزة GPS وذلك للمسارات الميدانية للمشروع قبل تعديل المسار	3,000.00	عدد (نقطة)	28	0.00	28.00	جاري	84,000.00	0.00	84,000.00	
3	تثبيت ورصد نقاط تحكم المشروع باستخدام أجهزة GPS وذلك للمسارات النهائية	3,600.00	عدد (نقطة)	0	73.00	73.00	جاري	262,800.00	0.00	262,800.00	
الإجمالي											
فقط أربعمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة جنيه											

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قفزها
المحاسب
عبد الحبيب
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

تحريراً في : 2024 / /
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : القنات غير الواردة بصك الشروط أعطت من
تحريراً في : 2024 / /

جهاز الإشراف (الهيئة)
مهندس المشروع (الهيئة)
مهندس / وليد صالح علي
التوقيع :
مهندس / محمود أحمد عثمان
التوقيع :
تحريراً في : 2024 / /

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
مكتب مجموعة سيفل كاد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع
مهندس / جسام الدين طارق
التوقيع :
CIVIL CAE
2024
HSR Blue I
6th Secte

[illegible]