

الهيئة العامة
للطرق والكبارى



عن صنية : مشروع اعداد الجسر الترابى والاعمار
ابوسمبل (القطاع الخامس)
صناعية للخط الثانى من مشروع القطر الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان -
ص/ادفو) المصفاة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86,514 كم

قطاع الشركة من 629+110 الى 634+987
العقد من 632+960 الى 633+475
تفليذ شركة / الرضا للمقاولات (ب) ش.م.ك
شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 03 / 13

2024 / 02 / 11 بتاريخ

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حيز	جدة قيمة الاصل التي تمت	جاري ام نهائى	جدة مقدار الاصل	الباقي الاصل التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	القيمة طبقا للعقد	بيان الاصل
	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	
العلامات الارشادية متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجده الاجهزة المساعية متواجده المعدات متواجده العمل ومهندسون العمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد لائحة المشروع متواجده التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهري) متواجده	9,091,920.00	-	9,091,920.00	جاري	151,532.00	151,532.00	-	3م	230,000.00	60.00	لحق اثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك ٧ يزيد عن 50 (تر) اسفل منسوب القرمه و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (20 متر) من ال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كابلوندا حتى 20%) الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهرسات للوصول الى القس الثالثة الجوة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التصريفية المعتمدة والبيد بجمع مشكلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة و تعليمات المهندس المشرف.
زيادة بعد ال2 كم (2.440 كم - 2 كم) = 0.440 كم * 1.5* جنيه	11,180.40	-	11,180.40		16,940.00	16,940.00	-			0.66	
زيادة بعد ال2 كم (4.630 كم - 2 كم) = 2.630 كم * 1.5* جنيه	461,596.56	-	461,596.56		117,008.00	117,008.00	-			3.95	
1.1 جنيه / م3 ايتا من 2023/5/4	287,910.80	-	287,910.80		151,532.00	151,532.00	-			1.90	
الإجمالي	9,852,607.76	-	9,852,607.76								
اجملى قيمة الاصل المتلفة حتى تاريخ المستخلص											
اجملى قيمة الاستقطاعات											
اجملى قيمة الاصل بعد الاستقطاعات											
بما سبق صرفه											
أجملى قيمة المستخلص											

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثانية بقطاع إدارة
مهندس / عبد الحليم جاسين
التوقيع


مجلس

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مهندس المشروع



عن استشاري المشروع مكتب استشارم
مدير المشروع



عن استشاري المساحة مكتب

