



تتطلب: شركة احة مصر الاستثمار والتعمير عن امدته من بدء العمل الى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣.

تنفيذ: شركة الواحة مصر للاستثمار والتعمير عن المدة من بدء العمل الى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣

العقد رقم (٢٢٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠) في

رقم التيد	نوع العمل	الرقعة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذا البند	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / توقي	جولة منظر الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع اجز	البقي بعد الاستقطاع	رقم التيد
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠٠	٤٦٦٥,٠٠	٩٦٥,٠٠	٥٦٣,٠٠	خثمي	٩٥٧١,٠٠٠	جولة	٩٥٧١,٠٠٠	١
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المشبعة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠٠	١١١٥٠,٠٠٠	٥٧٢٢,٠٠	١١٧٢٢,٠٠	خثمي	٢٣٥٦١٦٢,٢٠		٢٣٥٦١٦٢,٢٠	٢
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات أجسام (١٠٠ - ٢٠٠) سم/م	٥٤,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٦٧٥٧,٠٠	خثمي	٣٦٤٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٨٧٨,٠٠	٣
٤	أعمال تحصيل ونقل التربة صالحة للأدم مخلطية للمراسفات مسافة أقل من ٥ كم	٤٩,٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	خثمي	١٥١٩٠,٠٠٠		١٥١٩٠,٠٠٠	٤
٥	أعمال تحصيل ونقل التربة صالحة للأدم مخلطية للمراسفات مسافة ٥ - ١٠ كم	٥٤,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٦٩٥٦,٠٠	٧٨٩٥٦,٠٠	خثمي	٤٢٢٤٨٢٤,٠٠		٤٢٢٤٨٢٤,٠٠	٥
٦	مسافة المدف الترابي ١,٥ كم	٠,٦٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٦٩٥٦,٠٠	٧٨٩٥٦,٠٠	خثمي	٤٧٣٨٥٣,٦٠		٤٧٣٨٥٣,٦٠	٦
٧	أعمال توريد ورش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة أقل من ٨ كم	٣٧٨,٠٠	٨٧٠,٠٠	٥٨٦٣,٠٠	١٤٥٦٣,٠٠	خثمي	٥٥٠٤٨١٤,٠٠		٥٥٠٤٨١٤,٠٠	٧
٨	أعمال توريد ورش طبقة إحدال من (من + رمل) بنسبة ٢ : ١	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٦٠٢,٠٠	١٦٠٢,٠٠	خثمي	٤٨٠٦٠,٠٠		٤٨٠٦٠,٠٠	٨
٩	أعمال توريد ورش طبقة إحدال من (من + رمل) بنسبة ٢ : ١ + استم بنسبة ٢ %	٤٢٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	خثمي	٨٥٦٠,٠٠		٨٥٦٠,٠٠	٩

١) برأعي تطبيق بنود الاتفاق .

٢) المهندسون متواجدين .

٣) المعلومات الأرشافية والتقديرية متواجده

٤) لاقطات العمالية متواجده

٥) المكتب متواجد .

٦) العمل متواجد .

٧) يتم تأمين سلامة المرور متواجد .

٨) التفريز الشوريه والتصفية شوريه والاسرعة والبرنامج الزمني متواجد .

٩) بواصلة التاكيد / ١٠٠٢ / حتى ١٠٠٢ .

١٠) يتم حساب مسافة المدف الترابي وتكاسب

١١) يتولى تسليم عود التاكيد للشفعة

١٢) برأعي خصوصيات لجنة الاستقطاع الاتقائي

[illegible][illegible]

CTAIC77/A-

1. 1998