

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثانية - الاسماعيلية

ادارة عقود المشروعات

مكش رقم (2) بدارى
صلىة تنفيذ اعمال صيانة الطريق الدولى الاسماعلى بدمياط على المسافة من مطار
الديبة حتى كوبرى البستان اتجاه الاسكندرية (مسافات متفرقة)
بالتامر المباشر

شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024/4/16

تنفيذ شركة بيج رينال انجنييت

المكش رقم 2024/2023/1200 بتاريخ 2024/2/19

رقم المذكرة	نوع العمل	المدة		المقدرات	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مجملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		جانب ام نهى	ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه		
1	اعمال كشط وازالة المصطحات المشجرة	360	-	2م	8692	0	8692	3129271.20	جارى		مهندساو العتية موجودون
2	اعمال توريد ورش طبقة تشريب mco	90	33	2م	0	5700	5700	193230.00	جارى		القنى موجود
4	اعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية بسمك 10 سم بد التمس...	80	174	2م	0	4500	4500	786600.00	جارى		علامات الارشاد والتحذير موجودة
7	انشاء طبقة اساس سمك 30 سم وذلك باعادة تدوير الاسفلت مع طبقة الاساس (FDR)	-	66	2م	0	5700.00	5700	367600.00	جارى		المعمل موجودة
8	توريد واخذلة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضمان بكتسية المقررة بخلطة التجميعية	-	2200	طن	0	180	180	396000.00	جارى		تعليمه مبلغ 1000000 الف جنيه على جند لحمية طه ورتنا جى لعل تعليمه مبلغ 1000000 الف جنيه على جند لحمية طه ورتنا جى لعل
								4652701.20			

مهندس المشروع

استشارى المشروع مهندس المشروع

مدير الاعمال روجع فوجد على صحة

مدير عام المشروعات مهندس

ينفع للمقاول على الحساب 1763430 جنية فقط

قرش جنية

ملاحظات الغنا:

أقر بصحة ذلك المقاول

تاريخ: 2024/4/16



50626

١٨٥ ٢٠٠ ٤١٠٨٦٦٧,٥٠ ٢٠٠ ٤١٠٨٦٦٧,٥٠
١٢ ٢٦٥٩٧٥٢ ١٢ ٢٦٥٩٧٥٢

١٤٩٨٩١٥,٥٠

الاستحقاقات

٧٤٩٤٥,٨٠ ٧٤٩٤٥,٨٠
٢٤٦٥٧,٧٥ ٢٤٦٥٧,٧٥
١٤٢٧٥,٤٠ ١٤٢٧٥,٤٠
٢٨٥٤٧,٥٥ ٢٨٥٤٧,٥٥
٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠

٢٩٧٤٤,٥٠

١١٣٠ ١١٦,٠٠ ١٢٠ ١٢٠

٧١٢٧٦٩٥