

رقم بند	نوع العمل	القة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجزأوه	مقدار الأصل التي تحت إلى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تحت إلى الأصل التي	جدر أو نهش	قيمة الإنشء من تحت إلى		البقية بعد الإنشء	ملاحظات
								الآن	الآن		
١٠٠	بالمتر المصطحق فك أسوار حماية والمكونة من حديد كرنيتال بأرتفاع حتى 2 م	١٠٠	م2	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	بإرض تطبيق شروط وفئات الشفاقد.
١٠١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل الخلفات إلى المقلب العمومية	١٩٠	م3	٩١,٧١٠	٠,٠٠٠	٩١,٧١٠		١٧,٤٢٥		١٧,٤٢٥	
١٠٢	بالمتر الطولي اهدم وتكسبر دورات بأي نوع ونقل الخلفات إلى المقلب العمومية	٢٠	مط	٩٧,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	٩٧,٠٠٠		١,٩٤٠		١,٩٤٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة.
١٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس بأي سمك (مسافة النقل 10 كم)	٧٠	م3	٣١,٦٩٨	٠,٠٠٠	٣١,٦٩٨		٢,٢١٩		٢,٢١٩	لوحات المشروع متواجدة.
١٠٤	بالمتر المكعب اهدم وتكسبر حوائط مباني سمك اكثر من 25 سم من الطوب او الحجر (الطلي)	٨٠	م3	٣٨,٤٩١	١١,٥٠٩	٥٠,٠٠٠		٤,٠٠٠		٤,٠٠٠	
١٠٥	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالمتر	٤٥٠	مط	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠		٢٨٣,٥٠٠		٢٨٣,٥٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين / المعدات متواجدة.
١٠٦	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٣٠,٠٠٠	عدد	٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,١٠٠		٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	
١٠٧	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل	٥٢,٠٠٠	عدد	٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,١٠٠		٥٢,٠٠٠		٥٢,٠٠٠	
١٠٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات	٤,١٠٠	مط	١٢٤٧,٥٨٠	٣٤٢,٤٢٠	١٥٩٠,٠٠٠		٦,٥١٩,٠٠٠		٦,٥١٩,٠٠٠	التقرير الشهري والبرنامج الزمني متواجد.
١٠٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات	٤,٤٠٠	مط	١٢٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٤٠	٧٨٧,٠٠٠		٤,٣٠٣,٨٠٠		٤,٣٠٣,٨٠٠	السيارة متواجدة برقم أف ر 1463.
١١٠	بالعدد تنفيذ اختيار تحميل على خازون غير عامل قطر 1.2 م	٢٦٠,٠٠٠	عدد	٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,١٠٠		٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠	
١١١	بالمتر المكعب حفر استكشاف بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تراب شديدة التماسك)	١٠٠	م3	٨٢٣,٨٠٢	٦٦,١٩٨	٨٩٠,٠٠٠		٨٩,٠٠٠		٨٩,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة.
١١٢	المتر المكعب، اهدم، وكأوكي رين الخوازيق، الضرورية للتواجد، الحاجة	٩٥	م3	١٢٩٩,٢٧٠	٧٠,٧٣٠	١٣٧٠,٠٠٠		١٣٠,١٥٠		١٣٠,١٥٠	
١١٣	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقتة بآتربة صالحة موزدة	١٠٠	م3	٣٧٢,٠٧٨	٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٧٨		٣٧,٢٠٨		٣٧,٢٠٨	
١١٤	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة حول الاساسات	١٥٥	م3	٧٥٢,٤٨٢	٠,٠٠٠	٧٥٢,٤٨٢		١١٦,٦٣٥		١١٦,٦٣٥	
١١٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلطات الانتقالية	٢,١٠٠	م3	٣٣,٥٤٦	٠,٠٠٠	٣٣,٥٤٦		٧٠,٤٤٧		٧٠,٤٤٧	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوي 350 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2	٢,٨٥٠	م3	٦٣٦,٣١٤	٥٣,٦٨٦	٦٩٠,٠٠٠		١,٩٦٦,٥٠٠		١,٩٦٦,٥٠٠	
١١٧	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي 450 كجم/م3 للوصول لاجهاد 400 كجم / سم2	٢٦٠	م3	٦٣٦,٣١٤	٥٣,٦٨٦	٦٩٠,٠٠٠		١٧٩,٤٠٠		١٧٩,٤٠٠	
١١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعددة حتى ارتفاع أقل من 6 م مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى لا يزيد عن 450 كجم/م3 واجهاد 400 كجم/سم2										
١١٩	ارتفاع أقل من 6 م	٣,٧٠٠	م3	٢٤٤,٨٠٠	٨٠,٢٠٠	٣٢٥,٠٠٠		١,٢٠٢,٥٠٠		١,٢٠٢,٥٠٠	
١٢٠	ارتفاع أكبر من 6 م	٣,٨٠٠	م3	١٧٨,٣٩٨	٠,٠٠٠	١٧٨,٣٩٨		٦٧٧,٩١٢		٦٧٧,٩١٢	
١٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى لا يزيد عن 450 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 500 كجم/سم2										
١٢٢	ارتفاع حتى 6 م	٤,٧٥٠	م3	٤٠٢,١٢٨							

الإجمالي (فقط خمسة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون جنينها لاغير)

A. M. G.

