

عقده رقم ١٢٩٤ / ٢٠٢٢

خروج ٤١١

١٢

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

تنفيذ ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

مستخلص ٢ جاري

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

استلام موقع ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٥/١٦ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٦

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	١٠٠٠٠	١٧	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠٣٨١٧٤٦٩٩	٦,٥٧٤.٧٠
٢	أتربة (سولار)	٢٧٠٠	٢١٣.٦	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٥٧٦,٧٢,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠٣٨١٧٤٦٩٩	٢٢,٣٠٤.٤٧
٥	أساس (سولار)	١٧٠٠٠	٤٤٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٧,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠٢٩٠٠٦٠٢٤	٢١٦,٩٦٥.٠٦
٦	تشريب (سولار)	٥٥٠	٢٧.٧٥	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	١٥,٢٦٢.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٢٩٥.١٤
٧	تشريب (بيتومين)	٥٥٠	٢٧.٧٥	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	١٥,٢٦٢.٥٠	٠.٦٥	١٨٣.٦	٥٦٦	٠٠١٣٥٠٥٣٠٠٤	٢,٠٦١.٢٥
٧	رابطة (سولار)	٥٥٠	١٤٣	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٧٨,٦٥٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	١,٥٢٠.٨٨
٧	رابطة (بيتومين)	٥٥٠	١٤٣	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٧٨,٦٥٠,٠٠٠	٠.٥٥	١٨٣.٦	٥٦٦	٠٠١١٤٢٧٥٦١٨	٨,٩٨٧.٧٨
١٢	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	٤٢	٧٠٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٢٩,٤٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٥٦٨.٥٢
١٢	مواسير قطر ٥٠ (أسمنت)	٤٢	٧٠٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٢٩,٤٠٠,٠٠٠	٠.٥	٢٠٣.٥	٢٠٧.٢	٠٠٠٢٢٣٢٨٤١٧	٦٨٣.٢١
١٢	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	٤٢	٧٠٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٢٩,٤٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٩١٣.٦	٤١٣	٠٠٤٢٤٢٣٧٢٨٨	١٢,٤٧٢.٥٨
١٢	مواسير قطر ٧٠ (سولار)	٥٣١	١٠٥٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٥٥٧,٥٥٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	١٠,٧٨١.٥٤
١٢	مواسير قطر ٧٠ (أسمنت)	٥٣١	١٠٥٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٥٥٧,٥٥٠,٠٠٠	٠.٥	٢٠٣.٥	٢٠٧.٢	٠٠٠٢٢٣٢٨٤١٧	١٢,٩٥٦.٥٨
١٢	مواسير قطر ٧٠ (حديد)	٥٣١	١٠٥٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٥٥٧,٥٥٠,٠٠٠	٠.٣٥	٩١٣.٦	٤١٣	٠٠٤٢٤٢٣٧٢٨٨	٢٣٦,٥٣٣.٥٠
١٣	خرسانة عادية حوائط (سولار)	١٧٠	١٥٧٥	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٢٦٧,٧٥٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٥,١٧٧.٥٨
١٣	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	١٧٠	١٥٧٥	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٢٦٧,٧٥٠,٠٠٠	٠.٣٥	٢٠٣.٥	٢٠٧.٢	٠٠١٦٢٦٦٨٩١٩	٤٣,٥٥٤.٦٠
١٧	حديد (سولار)	٣.٥	٢٩٠٠٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	١٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠.٣	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠٠٥٨٠١٢٠٥	٥٨٨.٨٢
١٧	حديد (حديد)	٣.٥	٢٩٠٠٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	١٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٩١٣.٦	٤١٣	٠٠٧٨٧٨٦٩٢٤٩	٧٩,٩٦٨.٧٣
٢٠	خرسانة عادية (سولار)	١٢٠٠	١١٢٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	١,٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٢٥,٩٨٩.٤٠
٢٠	خرسانة عادية (أسمنت)	١٢٠٠	١١٢٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	١,٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٢٠٣.٥	٢٠٧.٢	٠٠١٦٢٦٦٨٩١٩	٢١٨,٦٢٧.٠٣
٢٣	بالوعات مطر (سولار)	١٠	٤٥٠٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٨٧٠.١٨
٢٣	بالوعات مطر (أسمنت)	١٠	٤٥٠٠	٢٦	أكتوبر-٢٣	٢٦	١	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢٥	٢٠٣.٥	٢٠٧.٢	٠٠١١٦١٩٢٠٨٥	٥,٢٢٨.٦٤
	الإجمالي												٩١٢,٧١٠.١٧

مستخلص ٤ جاري

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

استلام موقع ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٠/٢٧ حتى ٢٠٢٤/٤/١

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر مارس ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٥	أساس (سولار)	٨٠٠٠	٤٤٠	٣١	فبراير-٢٤	٣١	١	٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٣٢	٠٠٠٦٧٠٤٨١٩٣	٢٣٦,٠٠٩.٦٤
٦	لصق (سولار)	٢٦٠٠٠	٩.٢٥	٣١	فبراير-٢٤	٣١	١	٢٤٠,٥٠٠,٠٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٣٢	٠٠٠٤٤٦٩٨٧٩٥	١٠,٧٥٠.٠٠٦
٦	لصق (بيتومين)	٢٦٠٠٠	٩.٢٥	٣١	فبراير-٢٤	٣١	١	٢٤٠,٥٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٢٥٠٨٨٣٣٩	٥٤,١٣٣.٧٥
٧	سطحية (سولار)	٢٦٠٠٠	١٣٧	٣١	فبراير-٢٤	٣١	١	٣,٥٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٣٢	٠٠٠٤٤٦٩٨٧٩٥	١٥٩,٢١٧.١١
٧	سطحية (بيتومين)	٢٦٠٠٠	١٣٧	٣١	فبراير-٢٤	٣١	١	٣,٥٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٦	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٠٧٧٧٣٨٥٢	٧٤,٠٩٠.٤٦
	الإجمالي												١,٢٠٠,٢٠١.٠١



محمد يسرى محمد

محمد يسرى محمد

حلل حروف اللفظ - ١٤٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
حلل حروف اللفظ - ١٤٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

العام ١٤٠٠
١٤٠٠
١٤٠٠
١٤٠٠

١٤٠٠
١٤٠٠
١٤٠٠
١٤٠٠
١٤٠٠

١٤٠٠