



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

تاريخ بدء العمل 2023/4/4
عدد رقم (2023/2022/1438)
شاملة المدة من بدء العمل الى 2024/4/7

مستخلص رقم (2) جاري
شركة جمال عبد الناصر للمقاولات والتوريدات

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق 98 الحبري (دلمو/ رملة الانجب/ لبشة/ كفر الباجور) (القطاع الثالث)

رقم البيد	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية حسب المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق اجزوه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام توالي	جولة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حصر		الباق بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قروش								جنيه	قروش	جنيه	قروش	
1	اعمال حفر... الخ	94,0	0	3م	4,000	170	183	240	جاري	328810			328810	0	1- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
2	اعمال كسور وازالة الترسبات المتواجدة... الخ	116	0	3م	3500	800	112	912	جاري	121212			121212	0	2- حديد المشروع وتوريد العمل المتواجد
3	اعمال كسور خرسانة... الخ	0	0	3م	1000	0	0	0	جاري	0			0	0	3- وفيقة التامين متواجدة
4	اعمال توريد وقش طريقة اساس... الخ	391	0	3م	4818	4000	318	4818	جاري	889447			889447	0	4- اوقات العملية متواجدة
5	اعمال ازالة مخلفات... الخ	880	0	3م	10000	4900	0-94	9494	جاري	178850			178850	0	5- اكوافان مكبب جهاز الاشراق متواجدة
6	اعمال انشاء طبقة تدريب... الخ	27,0	0	2م	1000	0	1000	1000	جاري	0			0	0	6- الكمرات الازمادية والصخرية متواجدة
7	اعمال انشاء طبقة لصف... الخ	9,2	0	2م	0	0	0	0	جاري	0			0	0	7- يراعى خصم رسوم جعل المنطقة
8	اعمال انشاء طبقة زابطة 6 سم... الخ	14,1	0	2م	1000	0	1391	1391	جاري	932816			932816	0	8- في تامين سلامة المورد متواجد
9	اعمال انشاء طبقة سطحية 5 سم... الخ	140	0	2م	0	0	0	0	جاري	0			0	0	9- تقرير خيوط الجودة متواجد
10	اعمال توريد وتركيب بؤرة استنسية... الخ	124	0	2م	0	0	0	0	جاري	0			0	0	10- يراعى خصم رسوم التواء المتواجد والمناجم
11	اعمال توريد وتركيب وحدات التبريد... الخ	170	0	2م	0	0	0	0	جاري	0			0	0	11- كعمل متواجد

نسخة من
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

International Training & Consulting

مطابق في 2024/4/23



مدير عام المشروعات

مدير صيانة المنوفية

مدير العمالية



