

رقم ترتيب	بيان الأعمال	كمية بعد		الوحدة	الكمية طبقا لآخر مقايضة معدلة	مقدار العمل السابق لبروزها	مقدار العمل الذي تمت مطابق خطة البناء	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	كمية مادة الأصل التي تمت حتى الآن		الاستهلاك في حوز		البقية بعد الاستهلاك	ملاحظات
		طن	م³						طن	م³	طن	م³		
١	أعمال تنظف جسدت حتى عمق ٢٠ سم والفة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل المكتبة .	٢٠٠	م³	٨٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	يتم تطبيق تفصيل العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحضيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنساج الزمني متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- يتم خصم مبلغ (—) جنبها قيمة التجارب المعملية المأفودة بمعرفة معمل المعلقة	
٢	بمتر المكعب أعمال تسوير خرسانة عالية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات الى المقلب العمومية والبند شامل مما يبعده طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف													
٣	أ- ديش أو خرسانة عالية ب- خرسانة مسلحة	٧٥	م³	٢٤٠٩	٢٤٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٤٠٩,٠٠٠	٣٨٥٨٠,٠٠٠	٣٨٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٥٨٠,٠٠٠		
٤	بمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة في جميع أنواع التربة والفة تشمل زرع أي مياه تظهر أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل نتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقلب العمومي ويكون القالب خشبيا وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٥	م³	١٢٦١١٤,٠٠٠	١٢٦١١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦١١٤,٠٠٠	٨١٦٣٣٣,٠٠٠	٨١٦٣٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٦٣٣٣,٠٠٠		
٥	بمتر المكعب توريد وعمل طبقة لاحتلال لزوم الأسفلت حتى مشوب التأسيس بترية من شن والرمل بنسبة (١:٢) أو ما يعادل طبقا لتقرير الاستشاري وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسك ٢٥ سم بعد الدمق والسرير يشمل إدراج عدد لاف من تجربة برونكو المائل لكل طبقة ولإتيم ردم الطبقة حتى يتبين الإبعاد الثلث من من الوصول إلى الشفة المطلوبة طبقا لتقرير التربة المعمدة وطبقا للرسومات التنفيذية والتكود المصري والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	م³	١٦٠٠٠	١٥٩٢٤,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	١٥٩٢٤,٠٠٠	٣٧٨٣٧٥,٠٠٠	٣٧٨٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٨٣٧٥,٠٠٠		
٦	بمتر المكعب أعمال توريد ووردم زمل نظيفة أو تربة نظيفة موروثة من خارج الموقع مسلحة لتردم ومطابقة توصيات حوز جسم الارتفاع وعند الدخول والصراخ لتبراج وحسب تعليمات المهندس المشرف والسرير يشمل الترميم على طبقات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمق جيدا باستخدام آلات الدمق الميكانيكي للتوصل إلى أقصى كثافة جافة والسرير يشمل سدة جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح التحوي الترميم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢١	م³	١٤٥٣٨	١٤٥٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٣٩,٠٠٠	١٧٥٩٢١٩,٠٠٠	١٧٥٩٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٩٢١٩,٠٠٠		
٧	بمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عالية تلتأ اسفل الخرسانة المسلحة للأسفلت والبلاتبات الانقلية حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعمدة بمعطى أسمنت لإلّاقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر ممزج لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع الدمق والتمشيع وتسوية سطح التحوي ورش ودمق تزييه اسفلها والبند شامل كافة الأعمال اللازمة لتجهيز العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠٠	م³	٢٠٠٠	١٩٩٢٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٩٩٤٩,٠٠٠	٢٩٢٣٥٠,٠٠٠	٢٩٢٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢٣٥٠,٠٠٠		
٨	بمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسله لزوم القطاع الصلادوني للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة وبمعطى أسمنت لإلّاقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر ممزج لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع الدمق الميكانيكي جيدا والسرير لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لتجهيز العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠٠	م³	٧٨٦٨	٧٧٣٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٣٤١,٠٠٠	١٧٧٨٨٢,٠٠٠	١٧٧٨٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٨٨٢,٠٠٠		
٩	بمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوايط الساتلة طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة وبمعطى أسمنت لإلّاقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر ممزج لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع الدمق الميكانيكي جيدا والسرير لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لتجهيز العمل طبقا لرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٠٠	م³	٢٧٥٠	٢٤٠٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٢٧٨٠٠,٠٠٠	٧٤٢٨٠,٠٠٠	٧٤٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٢٨٠,٠٠٠		
١٠	بمتر توريد وقطع ورش ورش وترتيب وتشييد أسياخ حديد التسليح (٣/٤) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والسرير يشمل عمل الحوايط التي لم تدر برسومات الحزام والاختبار وكل المعدات اللازمة كالحديد وراف الحديد بمطوق وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك ربط وسكوت وخلافة وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٥٠٠	طن	٢٦٠٠	٢٥٠٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٢٥٠٨٩,٠٠٠	٦٠٧٧٩٠,٠٠٠	٦٠٧٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٧٧٩٠,٠٠٠		
١١	بمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسرير يشمل كافة ما يلزم من نظافة للتسطيح وحماية العزل وكافة ما يلزم لتجهيز العمل كاملا مع جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندسين المشرف	٥٠	م³	١٥٩٢٩	١٥٩٦٦,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٥٩٦٦,٠٠٠	٧٥٨١٥,٠٠٠	٧٥٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٨١٥,٠٠٠		
١٢	بمتر المسطح أعمال توريد وترتيب طوب وطوب ورودي طبقا للمواصفات والسرير يشمل عمل التلمعات وتتم كل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسرير يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢٣٠	م³	١١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٣	بمتر المكعب توريد وبناء تكتس من الدبش سك ٥٠ سم طبقا للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسرير يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦	م³	١٠٦	١٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠		

- يتم تغير نسبة (0, 7) من أجل إيجاد

فقط مائة وثمانية ملايين وامانتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحداثية عشر - جنوب سيناء

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهتمس الهيئة

استثمار الأعمال الصناعية

شركة التأمين

مجلس العلماء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۳۰۰

فصل في بيان

1954

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

