

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح في المسافة من الكم 540+000 الى الكم 541+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه فوكه

تنفيذ : منصور علي حسن منصور

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد (2023/2022/1535)

من بداية العمل حتى: 2024-03-25

ملاحظات	تلبية المستند بعد الاستطاع		استطاع او غير		جانب بطار الاصل التي تحت حتى الآن		بطار الاصل التي تحت في خلال هذه المدة		الكمية		الوحدة	القيمة	ملاحظات
	جانب	غير	جانب	غير	جانب	غير	جانب	غير	جانب	غير			
مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (07-11-2023) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (07-11-2023) سيارة ملاكي اعلي من 1600 سي سي متواجدة	0	0	0	0	0	0.00	16,000.00	16,000.00	17,864.70	متر مربع	20.10	عمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية في الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جاله (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. لوة 1 جنبه لكل 1 كم بالتراد.	
	1386180	0	0	0	1386180	0	45,900.00	45,900.00	0.00	48,357.93	متر مربع	30.20	عمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية في الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جاله (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. لوة 1 جنبه لكل 1 كم بالتراد.
	0	0	0	0	0	0.00	34,400.00	34,400.00	36,204.46	متر مربع	85.00	عمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية يسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر ويسك لا الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة الهراسات للوصول الى اقصى كثافة جاله (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات معد والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنبه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنبه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم يعة المادة المحجرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	
	0.0	0	0	0	0	0.00	34,400.00	34,400.00	36,204.46	متر مربع	444.50	ل 319.5 كم	
	0.0	0	0	0	0	0.00	34,400.00	34,400.00	36,204.46	متر مربع	13.00	سوم الكثرة والموازن طبقا للاحقة الشرة الوطنية	
	3005895	0	0	0	3005895	0	29,850.00	29,850.00	0.00	31,425.70	متر مربع	100.70	عمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية يسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر ويسك لا الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة الهراسات للوصول الى اقصى كثافة جاله (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات معد والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنبه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنبه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم يعة المادة المحجرة
	14,216,062.5	0	0	0	14,216,063	0	29,850.00	29,850.00	0.00	31,425.70	متر مربع	476.25	ل 319.5 كم
	388,050.0	0	0	0	388,050	0	29,850.00	29,850.00	0.00	31,425.70	متر مربع	13.00	سوم الكثرة والموازن طبقا للاحقة الشرة الوطنية
	18,996,188	إجمالي قيمة المستخلص											
لفظ : ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون جنبها لا غير													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الفتا
الاستشارية - مرمسى مطروح
عميد - مهندس /
"فاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
م (مهندس)

مدير المشروع (الهيئة)
م (مهندس)

م (مهندس)

م (مهندس)

م (مهندس)

