

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة العاشرة

مشروع : اعمال الأتربة لطريق مدخل دراومن الجهة الغربية من كوبرى الخور حتى طريق الزراعي الغربى في المسافة من كم ١٣,٣٢٥ حتى الكم ١٤,٨٠٠ بطول ١,٤٧٥ كم.

مستخلص رقم (٤) ختامی

عقد رقم (٢٠٢١-٢٠٢٠-٣٨٤) بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٤

تنفيذ : شركة صبحي للمقاولات "صبحي أحمد حسب النبي"

في المدة من ٢٠٢٢/٠١/١٩ حتى ٢٠٢٣/١/١١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	المفرادات	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف مع الدمك على طبقات حسب المواصفات.	مسافة النقل حتى ٢ كم مسافة النقل من ٢ كم حتى ١٠ كم مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٤٠ ٤٤ ٦٠	٣م ٣م ٣م	١٠٠٠٠ ٦٥٠٠ ٠	١٠٠٠٠ ١٦٩ ٠	ختامي ختامي ختامي	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	٠ ٠ ٠	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	يراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط . طاقم تنفيذ الشركة متواجد . المعمل متواجد . اللافتات متواجدة . وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . السيارة متواجدة . المعدات متواجدة . التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة .
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية .		٢٠	٣م	٥١١٠٠	٦٢١	ختامي	١٠٣٤٤٢٠	٠	١٠٣٤٤٢٠	٣٠٠٠٠٠٠ ٢٩٧٨١٠٠ ٧٦٠٠٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها مع الدمك على طبقات حسب المواصفات.		١٥٠	٣م	١٩٠٠٠	٨٥٤	ختامي	٢٩٧٨١٠٠	٠	٢٩٧٨١٠٠	
بند مستحدث	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية.		٧٦	٣م	٩٩١٠	١٢١	ختامي	٧٦٠٠٠٠	٠	٧٦٠٠٠٠	
إجمالي الأعمال المنفذة فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وستة وخمسون جنيه لا غير											٥,٤٦٥,٩٥٦,٠٠
										المسابق	٥,٣١١,١٦٠,٠٠
										الفرق	١٥٤,٧٩٦,٠٠

إجمالي الأعمال المنفذة فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وستة وخمسون جنيه لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
تحريرا في سنة _____
يوم _____ جنبا على الحساب
يدفع المقاتل مبلغ _____
ملاحظة: الفلت
غير الوازدة بصفك الشروط اعتمدت من
رئيس الادارة المركزية

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة

م / عید یحییٰ - رومر

مهندس الهيئة

م / محمود مصطفى قاسم

جنيه
سبق صرفها الى المقاول
المحاسب

سنة ۲۰

تحریرا فی

