




SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا



المدينة العامة للطرق والكباري

مشغل رقم : (2) ختامي

عملية أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسبوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسبوط (المنطقة السابعة - أسبوط)

2025/ 01 /29

شاملة المدة من بدء العملية الي

تنفيذ شركة : سلب للدهانات الحديثة

عقد رقم (2025/2024/303) بتاريخ 2024/09/24

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع	جملة مقدار الأعمال	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال	مقدار العمل السابق	الكمية بالواقعية	الوحدة	الفترة	بيان الأعمال	رقم البند
- براعي تطبيق تصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - في العملية متواجد - علامات الإرشاد والتخزين والآلة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - براعي خصم ما جاء بخضر الإسلام والتقديم الإجمالي - يتم توريد بوية محاور أيضا على البارد - لمصنع العلامات بدنية تصمر بقيمة 35000 - جنية ويتم مراجعتها بدعوى مصنع العلامات - تم تنفيذ جميع الكميات خلال مدة التعاقد فيما عدا كمية 350 من بند رقم (6) التخطيط - على الساكن بقيمة 174300 جنيه و يطبق عليها غرامة التأخير	194,500.00	0.00	194,500.00		جاري	972.50	672.50	300.00	972.50	2م	200	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم والمحاور ١٥ سم على أن يتم اعتماد البوليات وفقاً لإشترطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	5
	3,787,419.48	0.00	3,787,419.48		جاري	7,605.26	1,605.26	6,000.00	7,605.26	2م	498	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية 1989:BS262 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلة 20% والنسبة الخارجية ١٠% والحاددة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	6
	3,981,919.48	0.00	3,981,919.48									الإجمالي العام : (فقط ثلاثة مليون و تسعمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 48/100 جنيه مصري لا غير)	
	933,919.48	0.00	933,919.48									إجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (2) ختامي (فقط تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 48/100 جنيه لا غير)	

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية



المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

اسلام محمد فوزي

مدير عام الصيانة

مورد فرحسب لبي

مدير العملية

مهندس الشركة

تجديراً في 2025 / 2 / 27

م/ غرور صبح

٣,٩٨١,٩١٩,٤٠٠

جملة الأعمال

٣,٠٤٨,٠٠٠,٠٠٠

جملة الأعمال السابقة

٩٣٣,٩١٩,٠٠٠

المستحق صرفه

خمس النصيب

٦٣٣,٩١٩,٠٠٠

الإستقطاعات

٥٠٪ حسن سير عمل

١٦٥٤٤

دفعه عادية

٨٨٤

١٠٠٪ - كمفلة بصفحة ١

دمغة توقيع وموارد

رسوم معامل مركزية بالإدارة

رسوم معملية بالمنطقة

الرسوم

١٥٪ م. أ.

١٤٪ ض. م.

تسليم لاسي وظائف الأمانة

تسليم لاسي وظائف الأمانة غير منتظمة

٢٦١٤٥

غرامة تأخير

يغطي لحساب الدائنين



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"

أولم الدفع

١٥٨١ ج ٥٨٣٣٣

٣٦٧٥٧٧

١٩٩٥٨٢,٥٠٠

جملة الإستقطاعات

٤٣٤٣٣٦ ٨٤٢,٨٧٦,٤٠٠

الصفافي

Handwritten signature.