

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقراقزيق

إدارة العقود رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٤٧

مستخلص رقم { ٢ } جارى

بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ١١

عن عملية الصيانة العاجلة والطائرة للمساحات المعبية بطريق / دكرنس / الجمالية / المنزلة بطول ٢ كم بمحافطة الدقهلية
مع مكتب الوليد للمقاولات وورصف الطرق شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفترة		مقدار السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٤٢٥	٥٩	٢٥٠٠	٢٠٠	٢٧٠٠	جارى	١٦٠٤٤٧	٥٠	—	—	١٦٠٤٤٧	٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكشير وإزالة المطحات النهارية	٥٠	١٣٨	١٤٠٠	١٠٠	١٥٠٠	جارى	٢٠٧٧٥٠	—	—	—	٢٠٧٧٥٠	—	٢- معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٧٠٥	٤٥٠٠	١١٠٠	٥٦٠٠	جارى	٣٩٤٨٠٠٠	—	—	—	٣٩٤٨٠٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٣	أعمال كشط وإزالة المسحات النهارية	—	٤٦٠	—	٢٠٠	٢٠٠	جارى	٩٢٠٠٠	—	—	—	٩٢٠٠٠	—	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشرية برام	—	٩٠	١٤٢٠٠	١٥٠٠	١٥٧٠٠	جارى	٩٤٢٠٠٠	—	—	—	٩٤٢٠٠٠	—	٥- تم تركيب الأشراف الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	٣٠١	١٤٢٠٠	١٥٠٠	١٥٧٠٠	جارى	٤٧٣٣٥٠٠	—	—	—	٤٧٣٣٥٠٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصب	—	٧٠	١٤٢٠٠	٥٠	١٤٢٥٠	جارى	٢٩٤٩٧٥	—	—	—	٢٩٤٩٧٥	—	بعمرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٢٠	١٤٢٠٠	٥٠	١٤٢٥٠	جارى	٤٠٠٢٨٢٥	—	—	—	٣٩٩٢٨٢٥	—	٧- والتحديث
١١	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	—	٢٨٠	—	٢٥٠	٣٥٠	جارى	١٧١٠٠٠٠	—	—	—	١٧١٠٠٠٠	—	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٢	أعمال ترميم بالخلوط الاسفلتي على الساخن	—	٤٥٠٠	—	٣٨٠	٣٨٠	جارى	٥٥٢٥٠	—	—	—	٥٥٢٥٠	—	٩- بالمستخلص
١٣	رفع أو خفض منسوب المناسير وعرف التقطيش	—	٨٥٠	—	٦٥	٦٥	جارى	٥٩٦٧٠	—	—	—	٥٩٦٧٠	—	١٠- التقارير متواجدة
١٥	توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦ بوصة	—	٦١٣	—	٩٠	٩٠	جارى	٥٦١٠٠	—	—	—	٥٦١٠٠	—	١١- بوليصة التأمين متواجدة
١٦	توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء GRB	—	٥١٠٠	—	١١	١١	جارى	٦٤٠٠٠	—	—	—	٦٤٠٠٠	—	١٢- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال
١٧	توريد وتركيب غطاء حديد زهر مر	—	٨٠٠٠	—	٨	٨	جارى	١٧٠٩٦٥٦٧	٥٠	٢٠٠٠٠	—	١٧٠٩٦٥٦٧	٥٠	١٣- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة
الكاررات														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	—	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جارى	١٤٠٠٠٠	—	—	—	١٤٠٠٠٠	—	١٤- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	٣	—	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	جارى	٤٧١٠٠	—	—	—	٤٧١٠٠	—	١٥- رابطة لحين ظهور النتائج
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	—	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	جارى	٤٢٧٥٠	—	—	—	٤٢٧٥٠	—	١٦- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
إجمالي الكاررات														
إجمالي العام														
								١٧٣٢٦٤١٧	٥٠	—	٢٠٠٠٠	١٧٣٠٦٤١٧	٥٠	١٧- سحلية لحين ظهور النتائج

مهندس الإشراف الاسم
سنة
مدير الأعمال الاسم
التوقيع
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن الباقي للبنية بظهرة وقدره : ١٠٦٥٩٨٠٦,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريرا فى
سنة
المحاسب
يدفع إلى القاول مبلغ : ٦٦٦٦١١,٥٠ جنيه على الحساب
تحريرا فى
سنة

ملحوظة : غير الوارد بصفك الشروط أعتدت من
نهاية



