

٤٢٤ / ٢٢ / ٢٠٢٢ م ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع الثامن } بطول ٥ كم

٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣ / ٩ / ٢٤ حتى ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٠ استلام موقع ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ تاريخ أمر الأسناد

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	أثرية رملية (سولار)	٢٤٥٠	١٤٤	٦٧	يوليو-٢٣	١٢	٠.١٧٩١٠٤	٦٣,١٨٨.٠٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٢,٤٤٣.٧٨
		٢٤٥٠	١٤٤	٦٧	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٦٢٦٨٧	١٦٣,٢٣٥.٨٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٦,٣١٣.١٠
		٢٤٥٠	١٤٤	٦٧	سبتمبر-٢٣	٢٤	٠.٣٥٨٢٠٩	١٢٦,٣٧٦.١٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٤,٨٨٧.٥٦
٤	طبقة تشريب (سولار)	٢٢٩٠٠	٢٧.٧٥	٦٧	يوليو-٢٣	١٢	٠.١٧٩١٠٤	١١٣,٨١٦.٤٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٢,٢٠٠.٩١
		٢٢٩٠٠	٢٧.٧٥	٦٧	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٦٢٦٨٧	٢٩٤,٠٢٥.٧٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٥,٦٨٥.٦٨
		٢٢٩٠٠	٢٧.٧٥	٦٧	سبتمبر-٢٣	٢٤	٠.٣٥٨٢٠٩	٢٢٧,٦٣٢.٨٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٤,٤٠١.٨٢
	طبقة تشريب (بيتومين)	٢٢٩٠٠	٢٧.٧٥	٦٧	يوليو-٢٣	١٢	٠.١٧٩١٠٤	١١٣,٨١٦.٤٢	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	٧,٣١٩.٦٤
		٢٢٩٠٠	٢٧.٧٥	٦٧	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٦٢٦٨٧	٢٩٤,٠٢٥.٧٥	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	١٨,٩٠٩.٠٨
		٢٢٩٠٠	٢٧.٧٥	٦٧	سبتمبر-٢٣	٢٤	٠.٣٥٨٢٠٩	٢٢٧,٦٣٢.٨٤	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	١٤,٦٣٩.٢٨
٥	طبقة رابطة ٦سم (سولار)	٢٢٩٠٠	١٤٣	٦٧	يوليو-٢٣	١٢	٠.١٧٩١٠٤	٥٨٦,٥١٣.٤٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	١١,٣٤١.٦٢
		٢٢٩٠٠	١٤٣	٦٧	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٦٢٦٨٧	١,٥١٥,١٥٩.٧٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٢٩,٢٩٩.١٧
		٢٢٩٠٠	١٤٣	٦٧	سبتمبر-٢٣	٢٤	٠.٣٥٨٢٠٩	١,١٧٣,٠٢٦.٨٧	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٢٢,٦٨٣.٢٣
	طبقة رابطة ٦سم (بيتومين)	٢٢٩٠٠	١٤٣	٦٧	يوليو-٢٣	١٢	٠.١٧٩١٠٤	٥٨٦,٥١٣.٤٣	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٣١,٩١٦.٢٨
		٢٢٩٠٠	١٤٣	٦٧	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٦٢٦٨٧	١,٥١٥,١٥٩.٧٠	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٨٢,٤٥٠.٣٩
		٢٢٩٠٠	١٤٣	٦٧	سبتمبر-٢٣	٢٤	٠.٣٥٨٢٠٩	١,١٧٣,٠٢٦.٨٧	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٦٣,٨٣٢.٥٦
٣٠٨,٣٢٤.٠٨ الاجمالي													

٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢

تاريخ أمر الأسناد

٢٠٢٣ / ٩ / ٢٧ حتى ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٥ استلام موقع ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ مستخلص ٤ ختامي

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	أثرية رملية (سولار)	١٥٥.٤	١٤٤	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	٢٢,٣٧٧.٦٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٨٦٥.٤٥
٢	أساس (سولار)	٢٧.٢	٣٨٥	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	١٠,٤٧٢.٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠٢٩٠٠٦٠٢٤	٣٠٣.٧٥
٤	طبقة تشريب (سولار)	١٠٢١.٥	٢٧.٧٥	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	٢٨,٣٤٦.٦٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٥٤٨.١٥
	طبقة تشريب (بيتومين)	١٠٢١.٥	٢٧.٧٥	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	٢٨,٣٤٦.٦٣	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	١,٨٢٣.٠٠
	طبقة رابطة ٦سم (سولار)	١٠٢١.٥	١٤٣	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	١٤٦,٠٧٤.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٢,٨٢٤.٦٩
٥	طبقة رابطة ٦سم (بيتومين)	١٠٢١.٥	١٤٣	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	١٤٦,٠٧٤.٥٠	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٧,٩٤٨.٩٣
٢٢	أسمنت (سولار)	٤.٤٣	١٦.٠٠	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	٧,٠٨٨.٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	١٣٧.٠٦
	أسمنت (أسمنت)	٤.٤٣	١٦.٠٠	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	٧,٠٨٨.٠٠	٠.٣٥	٢٨٢.٥	٢٠٧.٢	٠٠١٢٧١٩٥٩٤٦	٩٠.١٥٦
	اساس تدوير (سولار)	٩٣.٣	٥٥	٣	سبتمبر-٢٣	٣	١	٥,١٣١.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٣٢	٠٠١٩٣٣٧٣٤٩	٩٩.٢٣
١٥,٤٥١.٨٣ الاجمالي													

١٤١٨٧



مهندس

مهندس

مهندس

