

فروق أسعار عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد
{الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس} بطول ٧٥ كم عقد رقم ١١٤٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ١٧.٦٠٠ إلى الكم ١٧٧.٠٠ بطول ١٥٩.٤ كم اتجاه الروبيكي

شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص ١ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/١

استلام موقع ٢٠٢٤/٢/٢٢

٢٠٢٤/٢/٢٢ حتى ٢٠٢٤/٣/٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	١٥	المعامل	فرق السعر
٧	حفر عمق ٥ م (سولار)	١٥٠٠٠	٢٦.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	١١٠,٤٨٢.٧٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
	حفر عمق ١٠ م (سولار)	١٢٠٠٠	٢٦.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٢٩٠,٠١٧.٢٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
	حفر عمق ١٥ م (سولار)	١١٠٠٠٠	٢٨.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٧	٠.٢٧٥٨٦٢	٩٥,٠٠٦.٩٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
	حفر عمق ١٥ م (سولار)	١١٠٠٠٠	٢٨.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٢٤٩,٣٩٣.١٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
	حفر عمق ١٥ م (سولار)	١١٠٠٠٠	٣٠.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٧	٠.٢٧٥٨٦٢	٩٣١,٥٧٦.٢١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
	حفر عمق ١٥ م (سولار)	١١٠٠٠٠	٣٠.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٢,٤٤٥,٤١٣.٧٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
٨	حفر إجهاد ١٠٠:٢٠٠ (سولار)	٤٠٠٠٠	٦١.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٧	٠.٢٧٥٨٦٢	٦٨٠,٨٢٧.٥٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
	حفر إجهاد ١٠٠:٢٠٠ (سولار)	٤٠٠٠٠	٦١.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	١,٧٨٧,١٧٢.٤١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
	مسافة نقل الحفر (سولار)	١٧٧٠٠٠	٧.٨٧٥	٢٩	فبراير-٢٤	٧	٠.٢٧٥٨٦٢	٣٨٤,٥١٧.٢٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
			٧.٨٧٥	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	١,٠٠٩,٣٥٧.٧٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
الاجمالي													٤٩٣,٣٣٣.٨٠
٢٩٧٩٦٥/٢٠													


مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري



٢٩٢٩٦٥,٢٠ - حقه فروم م. ج. ا. ك

١٩٦٩٨,٢٥ / حقه ا. ك
 ٩٤٠١,٧٠ / حقه ا. ك
 ٢٧٥٤,٠٠ / حقه ا. ك
 ١٠١٢,٦١ / حقه ا. ك
 ٤٩٩٨٢,٥٥

٢٩٢٩٦٥,٢٠ - حقه فروم م. ج. ا. ك
 ١٩٦٩٨,٢٥