

مستخلص رقم (٣) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي الغربي لبحج حمادي / أبو تشت القطاع الأول من كم
السجاء حتى أبو شوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

عن مشروع :-

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٥/٢٠ إلى ٢٠٢٤/٧/٩

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٣/١٤

تنفيذ شركة:- الفهد المتعددة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨

للجمعية وللمعارة
للطريق و (GARB)
مؤازرة العمل
المؤازرة المسجلة رقم ٢٠٢٤/٢٠٧٢/١٠٦١


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقايضة	السعر بعد المفاوضات	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالاجنيه	استقطاع او عجز	ملاحظات	
									الباقي بعد الاستقطاع	جنيه
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج كسبر الكسارات مسافة نقل ١٢٠ كم	٣م	٦١٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٣١٠٠	١٣١٠٠	٤٨٩٩٤٠٠,٠٠٠		يراعى تطبيق فصوص المقدر مدير المشروع مؤاجد المهندس مؤاجدين / فني التامين مؤاجد	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٣م	١٥٤٠٠٠	٧٨	٧٣٥٠٠	٧٣٥٠٠	٥٧٣٣٠٠٠,٠٠٠		العلامات الارشادية والتحديدية مؤاجدة / الاقنات مؤاجدة الاكرفان المتحرك مؤاجد	
٣	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والموصفات	طن	٤٥٤٣	٢٨٠٠	٢١٦٧	٢١٦٧	٦٠١٧٦٠٠,٠٠٠		معدات التنفيذ مؤاجده طرقة البرامج الرعي / البرامج الرعي مؤاجد	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التماس MC30 بمعدل ١ كم/م٢	٣م	٢٧٠٠٠	٢٩,٦	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٧٩٩٢٠٠٠,٠٠٠		خطاة ضبط الجودة مؤاجدة	
							٢٣٢١٨٠٠,٠٠٠			
							٢٠٢٤/٣/٢٢ قبل			
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٣م	٢٧٠٠٠	١٨٩	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٥١٠٣٠٠٠,٠٠٠		التقرير المبني مؤاجد وثيقة التامين مؤاجدة التقارير الشهرية مؤاجده	
							١٢٥١٢٠٠٠,٠٠٠			
							٢٣٣٦٠٠٠,٠٠٠			
							١٨٦٦٨,٠٠٠			
							٣٧١٤٩٣٢,٠٠٠			
خصم ٠,٥ % طبقا للمقاومة										
الاجمالى بعد الخصم										
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣م			٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢١٩٠٠٠,٠٠٠			
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م			١٣١٠٠	١٣١٠٠	٢٣٧٥٠٠,٠٠٠			
الاجمالى										

صافي باقى المستلمى ٢٠٢٧٤٩٩,٥

أوامر الدفع

ضرائب ١٧٥٦٨٩,٣
تأمينات ٢٥٩٨٧٢,٨
شركة ٢١٩١٨٦٧,٥
استقطاعات باقى المستلمى ٢٠٢٧٤٩٩,٥

٣٥١٣٧,٩	٩
٩٣,٤٤٧٣,٨	تأمين (ضمان أعلا)
٨٤٧٢٨,١	دمغات
٦٧٠	معمل قنا
٩٤٦,٤	%١٤
١٠٦٢٢٠٤٦٠	جملة الاستقطاعات



استقطاعات لدفع ١٠/٣/٢٠٢٤
إجمالي الدفعة - ١٠٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات
دفعات ٢٨٩٦٨,١
٩
٩٥٢٣٨,١
خصم بيوتوبه - ١٠٠٠٠٠٠
أوامر الدفع
ضرائب ٤٧٦٩,٥
شركة ٢١٩٩٦٣,٥

٣٥٨٨٤٢٣,١	جملة الاعمال
٣٧٦٩٥٨٢,٠	السابق صرفه
٢٠١٣٩٩٥,٠	المستحق صرفه
١٨٦٨٩٤٧٥,٦	
١٧٥٥٥٨٧,٠	

دفع ٢٠٢٤/٩/٨ - ٢٠٢٤/٩/٨

١٦٦٦٨٩٤٧٥,٦
تقارير معمل قنا (٩٣-١٢٢-١٢٤)
دفع ٢٠٢٤/١٠/١٣ - ٢٠٢٤/١٠/١٣

١٣٦٨٩٤٧٥,٦
دفع ٢٠٢٤/١٠/١٣ - ٢٠٢٤/١٠/١٣
٣٦٨٩٤٧٥,٦
٢٠٢٤/١١/١٤

١٣٠٧٢٤٠,٨	الاستقطاعات
١٦٢٤٨٦٢٩,٢	الصافي

استقطاعات لدفع ٢٠٢٤/٩/٨
إجمالي الدفعة - ١٠٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات
دفعات ٤٦١١١,٣
٩
١٩٠٤٧,٦
أوامر الدفع
ضرائب ٩٥٢٣٨,١
شركة ١٨٢٩٦٣,٥