

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ١,٠٠ إلى الكم ٢,٠٠ بطول ٢,٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص ١ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١ استلام موقع ٢٠٢٣/١١/٢٩ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٥.١	P.L.T (سولار)	٧	٢٧٥٠	٤٣	أكتوبر ٢٣	٤٣	١	١٩,٢٥٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٩.٣٠
١.٢	حفر جميع أنواع التربة (سولار)	٨٨٠٠	٢٣.٦	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	٢٠٧,٦٨٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٧,٤٤٧.٣٥
٢.٢	حفر في التربة المتماسكة (سولار)	٢٦٣.٠٠	٢٦.٧	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	٧٠,٢١٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٥,١٨١.٠٦
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٢٤٤٩.٠٩	٤١.٤	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	١٠١,٣٩٢.٣٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣,٦٣٥.٩٠
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٢٨٣٦.٣٣	٣٥	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	٤٤٩,٢٧١.٥٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٦,١١٠.٧٦
	الاجمالي												٥٣,٠٦٥.٣٧

مستخلص ٢ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١ استلام موقع ٢٠٢٣/١٢/١٤ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢.٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	٤٦٥٣	٤٤.٦	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	١٤٨,٢٣١.٢٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥,٣١٥.٥٣
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٢٢٨٨٤.٩١	٤١.٤	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	٦٧٦,٧٣٩.٤٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٤,٢١٧.٦٩
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٥٢٤.٦٧	٣٥	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	٣٨,١١٦.٧٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٣٦٦.٨٦
١.٥	أساس سكة (سولار)	١٢٥٩	٢٨.٠	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	٣٥,٨٠٠.٠٠	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٦٨٩٤٧٩٦	٦,٧٧٢.١١
	الاجمالي												٣٧,٧٢٢.١٩

الشركة
مكسولة

الهيئة
مكسولة



٢٠٢٣/١٠/١٠
٢٠٢٣/١٠/١٠

اجمالی القرض ۷۵۷۵,۹۰

الغرضیات کے

۳۶۱۱,۲۰

دوسرے ۷۰۴۷,۷۰

۷۸۷,۷۰

۱۸۵۷

۱۸۵۷,۲۰

۳۴۳۸

۷۴۰,۳۷,۷۰

۷۰۵۶۵,۷۰