

مستخلص جاري رقم (٢) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النظرون) (تنفيذ المسافة من كم ٢٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٢٠ بطول ٢٠ كم) شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٤/١٠/١٤

عقد رقم ٢٠٢٤/١٠/١٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ تنفيذ شركة : سبب للخدمات الحديثة

رقم البلد	نوع العمل	القيمة	الوحدة	القيمة بالمقاسة	مقدار الميل الحجارة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي تسوية اترية الجزر والفتحة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمه الحواجز الخرسانية والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	30	م.ط	24,000	11,000	3,800	14,800		444,000	0.00	444,000	- برأعي تطبيق نصوص التعاقد - مهنتس العملية متواجد - قس العملية متواجد - علامات الارشاد والتخدير والآلة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية مرور على البارد لصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ١٤٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.
2	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جيسري) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقاً للمرسومات على أن يكون وجهه الخرسانة (Fair Face) يحتوي أسمتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ² وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² والفتحة تشمل عمل فرتشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتشيت الأشواير (١٦*٥) م.ط. ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	800	م.ط	24,000	11,000	3,800	14,800	٤٥٠	11,840,000	0.00	11,840,000	جراعي عمل مبلغ (٥٠٠٠٠) جنيه الف بمنه حصة طر باني شاع لبي ولاستراة مس المال لمانيه
أجمالي الأعمال بالمستخلص جارى ٢ (ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير)												
الإجمالي : (اثنا عشر مليوناً ومائتان أربعة وثمانون ألف جنيه مصرى لا غير)												
										0.00	3,154,000	
										0.00	12,284,000	

مدير إدارة المشتريات

کارم امام

رئيس الإدارة المركزية

عند السلام

५७०

ملف العملية

احمد سام، أنور

12

مهندس، الشركة

تجدد آفرین ۱۶ / ۲۰۲۴

مجلس أمناء جامعة القاهرة
SAP
مكتب الدراسات والبحوث

موصوفه

12

