

العقد رقم (1960 / 2022 / 2023) بتاريخ 2023 / 05 / 16

المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (E.I.C.W)



مستخلص رقم (01) جارى

2023/07/20

حتى

2023/07/12

تنفيذ مشروع تطوير وإزواج طريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى بطول 215
((تنفيذ القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم) بالأمم
تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (E.I.C.W)

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / اختفى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوجيز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	جنيه	م					جنيه	جنيه	جنيه	
1	أعمال توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم	30.00	3م	0.00	29,875.00	جاري	29,875.00	0.00	896,250.00	1- يراعى تصوص التعداد و كراسة الشروط . 2- التلافات متواجدة (2 لافتة) . 3- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- للمعمل متواجد . 6- التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد 7- المعدات متواجدة . 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 9- السيارة غير متواجدة
	مسافة نقل حتى 2 كم	3.00	3م	0.00	29,875.00	جاري	29,875.00	0.00	89,625.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	4.50	3م	0.00	29,875.00	جاري	29,875.00	0.00	134,437.50	
	علاوة تحجير بالبلدوزر 4.5 جنيه لكل متر مكعب	39.60	3م	0.00	34,125.00	جاري	34,125.00	0.00	1,351,350.00	
	مسافة نقل حتى 10 كم	3.96	3م	0.00	34,125.00	جاري	34,125.00	0.00	135,135.00	
	علاوة المنطق الحدودية 10%	4.50	3م	0.00	34,125.00	جاري	34,125.00	0.00	153,562.50	
	علاوة تحجير بالبلدوزر 4.5 جنيه لكل متر مكعب	20.00	3م	0.00	1,000.00	جاري	1,000.00	0.00	20,000.00	
4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	54.00	3م	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2)	65.50	3م	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
5	ذات إجهاد (200-100) كجم / سم2	76.00	3م	0.00	33,000.00	جاري	33,000.00	0.00	2,508,000.00	
	ذات إجهاد (300-200) كجم / سم2									
	ذات إجهاد (400-300) كجم / سم2									
	بالمتر المكعب أعمال حار وتوريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	270.00	3م	0.00	22,000.00	جاري	22,000.00	0.00	5,940,000.00	
6	مسافة نقل حتى 100 كم	27.00	3م	0.00	22,000.00	جاري	22,000.00	0.00	594,000.00	
	علاوة المنطق الحدودية 10%	25.00	2م	0.00	33,000.00	جاري	33,000.00	0.00	825,000.00	
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التناثر (MC30)	2.50	2م	0.00	33,000.00	جاري	33,000.00	0.00	82,500.00	
	علاوة المنطق الحدودية 10%	145.00	2م	0.00	33,000.00	جاري	33,000.00	0.00	4,785,000.00	
8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	14.50	2م	0.00	33,000.00	جاري	33,000.00	0.00	478,500.00	
	علاوة المنطق الحدودية 10%									
	الإجمالي				17,993,360.00		17,993,360.00	0.00	17,993,360.00	
	خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد								-89,966.80	
	الإجمالي بعد الخصم								17,903,393.20	
سبعة عشر مليون وتسعمائة وثلاثة ألفا واربعمائة وثلاثون وثمانون قرشا أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المدفوعة بظهورها في السجل المصرفي للمقاول تحريرا في : ينفع للمقاول مبلغ : ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا التصريح اعتبرت من تحريرا في :										
جهاز التنفيذ (للشركة المنفذة) المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (E.I.C.W) المقاول (الشركة المنفذة) مهندس أحمد سعيد التوقيع :  تحريرا في : *			جهاز الإشراف (الهيئة) مهندس المشروع م / محمد صبر التيس التوقيع :  مدير عام المشروعات م / وليد صالح عني التوقيع : 			رئيس الإدارة المركزية مهندس / عبد يحيى كريمة				

