

مستخلص رقم (۴) ختامي

عن عملیه:-

اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطرق المنطقة الثامنة بقنا (محافظة الأقصر)

المنطقه الثامنه -قنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٢٥

٢٠٢٢/٩/٦ بتاريخ

تنفيذ شركة:- عليك لانشاء ورصف الطرق

✓ شامله المده من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٢/٢٦

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنبيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده اونهاى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنبيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	
١	اعمال توريه وتشغيل التربة مع الفرش والدمك على طبقات لأتشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية	٣٥	٣م	.	١٧٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٦١٢٥٠,٠٠		٦١٢٥٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص
٢	بالمتر مكعب اعمال كشط وإزالة مسطحات المنهارة والزاحقة والمتموجة والشروخ بالرصيف الحالي	٤٢٠	٣م	٧٩٧٦٥	٥٣٨,٢١	١٠٣٠٣,٢١	٤٣٢٧٢٤٨,٢٠		٤٣٢٧٢٤٨,٢٠	مدير المشروع متواجد/ متواجدين/ فنى التامير
٣	بالمتر مكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي	٤٥	٣م	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	الافتات متواج
٤	بالمتر مكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن	٢٢٠٠	٣م		١٢٥,٤٠	١٢٥,٤٠	٢٧٥٨٨٠,٠٠		٢٧٥٨٨٠,٠٠	العلامات الارشادية وا متواجده /معدات التنف
٥	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٤٥	٢م	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	طبقا للبرنامج الزمني/اليه متواجد
٦	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١١٥٠	طن	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
٧	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	١٢,٥	٢م	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	عدد (١) سياره ما خطة ضبط الجودة
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسي كسارات	٢٦٠	٣م	.	٩٤,٠٥	٩٤,٠٥	٢٤٤٥٣,٠٠		٢٤٤٥٣,٠٠	التقرير المبدئى ما
٩	بالمتر مسطح توريد ورش طبقة لاصقه RC من البتومين السائل بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٢	٩	٢م	١٣٠٠٠	٦١٨,٥٠	١٣٦١٨,٥٠	١٢٢٥٦٦,٥٠		١٢٢٥٦٦,٥٠	التقارير الشهرية م
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٦سم بعد الدمك	١٣١	٢م	٧٨٥٥٠	٦٧٠١,٣٥	٩٢٢٠١,٣٥	١٢٠٧٨٣٧٦,٨٥		١٢٠٧٨٣٧٦,٨٥	
١١	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥سم بعد الدمك	١٢٧	٢م	١٣٠٠٠	٦١٨,٥٠	١٣٦١٨,٥٠	١٧٢٩٥٤٩,٥٠		١٧٢٩٥٤٩,٥٠	
١٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب mc0 معدل ١,٢٥ كجم/م٢	٢٥	٢م	٨٥٥٠٠	٦٧٠١,٣٥	٩٢٢٠١,٣٥	٢٣٠٥٠٣٣,٧٥		٢٣٠٥٠٣٣,٧٥	
	الاجمالى						٢٠٩٢٤٤٥٧,٨٠		٢٠٩٢٤٤٥٧,٨٠	

تحریر فی: ۲۰۲۴ / ۳ / ۲۶

الجهة المالكة

مهندس المشروع

الشركة المنفذه

مهندس /

مدير المشروع

تحريرا في
يدفع الى المقاتل مبلغ

ملاحظات الفئات

نتیجہ

غیر
تحریراتی

علی حساب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

قرش جنیه

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام التنفيذ والصياغة

عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الاداره المركزيه

عماد حسن

٢٠٩٢٤٤٥٧.٨ ✓	جملة الاعمال
١٩٢٠٧٣٠٠ ✓	السابق صرفه
١٧١٧١٥٧.٨	المستحق صرفه

١٩٠٦٥٧,١- الخصم

١٥٤٦٥٠٠٠١٨٠ الصافي

تقرير رقم (٤٠)

الاستقطاعات	تأمين
٨٥٨٥٧.٩	تأمين
٤٦٦٦٦.٨	دمغات
١٠٠٠٠٠	خصم معمل قنا
١٦٦١-	%١٤
٢٠٠٠٠٠	خصم معمل اسلاخ زهناي عبد علي
٢٠٠٠٠٠	كطولا و روض كفارة طريف بونوف الما
٢٠٠٠٠٠	معاخذ وكفارة
٢٠٠٠٠٠	رعليه التقرير النهائي
١٦٢٥٢,٩٠	٢٠٠٠٠٠
١٧٦٩٥٢,٢٥	جملة الاستقطاعات

٢٥٠٧٠١٠٠

٢٨٢٦٠

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



١٧٦٩٥٢,٢٥	الاستقطاعات
١٢٤٩٥٤٧,٥٥	الصافي

٨٨٧٦٩,٤٥ ضام

٨٨٨١٠١- مطالبه محضر التقييم

١١٧٩٩٦٨,١- شح