

مشروع : رفع كفاءة طريق وادي النقرة القطاع الثاني بطول 6 كم
تنفيذ : شركة سلامة الرشيدى لإنشاء الطرق



نمذج سبب قيمة التعويض من أو الخصم (فروق الأسعار)

ع ١٠٢٤ / ٢١ / ٢٢

مستخلص لصح جاري (4)

١٤ فبراير ٢٠٢٣

حتى

٢٣/١/١٨

١٧ يناير ٢٠٢٣

فترة تنفيذ الأعمال من

رقم العقد	(2022 / 2021 / 1024)	تاريخ العقد	٢١ أبريل ٢٠٢٢	١٤ فبراير ٢٠٢٣					
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح - (10/2021) ٢٢٢٤	الرقم القياسي عند المحاسبة (8/2022)	نسبة الزيادة أو الخصم	قيمة التعويض (زيادة أو خصم)
4	اعمال توريد و فرش طبقة اساس ناتج كسارات بسمك 30 سم	3000.00	981000	سولار	15%	323.70 ٢٢٢٤,-	353.60 ✓	0.09	٩٥٧٣,٦١ 13592.16867
	مسافة نقل 152 كم								
12	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	2800.00	70000.00	سولار	10.00%	323.70 ٢٢٢٤,-	353.60	0.09	٤٥٥٠,٤٤ 646.5863454
		25.00	70000.00	بيتومين	65.00%	436.30 ٤٩٠,١٥	566.00 ✓	0.30	٧٠٠٣,٥٦ 13525.89961
13	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	2800.00	366800.00	سولار	10.00%	323.70 ٢٢٢٤,-	353.60	0.09	٢٢٨٦,٤١ 3388.11245
		131.00	366800.00	بيتومين	55.00%	436.30 ٤٩٠,١٥	566.00	0.30	٢١٠٥٢,٧٤ 59971.75796
14	اعمال توريد طبقة لصق RC	2800.00	23100.00	سولار	10.00%	323.70 ١٢٣٤,-	353.60	0.09	١٥٠,٢٨ 4463.546871
		8.25	23100.00	بيتومين	65.00%	436.30 ٤٩٠,١٥	566.00	0.30	٢٢٧٧,١٠ 4463.546871
15	اعمال انشاء طبقة سطحية بسمك 5 سم	2800.00	350000.00	سولار	10.00%	323.70 ٢٢٢٤,-	353.60	0.09	٢٢٧٧,١٠ 3232.931727
		125.00	350000.00	بيتومين	60.00%	436.30 ٤٩٠,١٥	566.00	0.30	٢٢٢٢٤,١٥ 62427.22897
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مائة وواحد وستون ألف ومائتان وثمانية وأربعون جنيهاً وثلاثة وعشرون قرشاً لا غير								
	٨٧٥٣٤,٩٥ 161248.23								

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



مدير عام الصيانة

مدير المشروع

المطابق لمطابق ٢٠٢٢
مع اعتبار نسبة الزيادة من تاريخ العقد ٢٢٢٤

امدادی رقم کی تیسرا رقم
۸۷-۹۶, ۸۰

الکسٹریکٹ
۴۲۵۴, ۸۰
۲۲۸۸, -
۸۶۹, -

اوامر الیمنٹ
۴۱۴۷, ۵۰
۱۵۱۳, ۸۰
۷۳۸۶۳, ۸۰

