




EIHODA

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري



بخصوص

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءته واعادة رصف طريق (٢٥) الشواهد / منوف عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠١٧)

تنفيذ : شركة الهادي للتوريدات العمومية والمقاولات

الإحالة لكتاب سيادتكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القابلة للتغير للعمليه عاليه

تشرف بان ترفق طيه كخف فروق اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٣) جاري للعمليه عاليه .

تاريخ التفويض ٢٠٢٣/٢/٧

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)	(ع-١ع)	١ع	ع	ا	المواد المؤثرة في البند	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	اجمالي الثمن	كمية الاعمال	السعر	الوحدة	بيان الاعمال	تاريخ المستخلص	مستخلص
٠,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨١٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%٣٠	سولار	٠	٠	٠	٧٩,٥	٢م	اعمال الحفر		
٠,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨١٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%٣٠	سولار	٠	٠	٠	١١١	٢م	اعمال التفسير		
٠,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨١٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	٠	٠	٠	٣٩٦	٢م	طبقة اساس		
٥٥٧٩,٤٤	٠,١٧٩٢٩٨١٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٤٧٨٥٠٠	٤٧٨٥٠٠	١٧٤٠٠	٧٧,٥	٢م	طبقة تشريب		
١٠٧٧,٤,٧٧	٠,٣٤٦٢٨٩٧٥٣	١٩٦	٧٦٢	٥٦٦,٠	%٦٥	بيتومين	٤٧٨٥٠٠	٤٧٨٥٠٠	١٧٤٠٠	٢٧,٥	٢م	طبقة تشريب		
٤٦٥٩٦,١٣	٠,١٧٩٢٩٨١٤٣	٦٣,٤	٤١٧	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٢٥٩٨٨٠٠	٢٥٩٨٨٠٠	١٧٨٠٠	١٤٦	٢م	رابطه		
٤٩٤٩٦٥,٨٠	٠,٣٤٦٢٨٩٧٥٣	١٩٦	٧٦٢	٥٦٦,٠	%٥٥	بيتومين	٢٥٩٨٨٠٠	٢٥٩٨٨٠٠	١٧٨٠٠	١٤٦	٢م	رابطه		
٣٥٨٨٤٦,١٤														

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع) / ع

الاعمال تمت خلال شهر يناير ٢٠٢٤


ing

—

ا/ع حاريا

٢٤ - ٢٤

رسد



بجمله الغرور
٩١٩
٩٢٠٢٠١١٢
٩٢٠٢٠١١٢

تعليل تا صنف ٢

دعنا ٢ ٩٢٠٢٠١١٢

٩٢٠٢٠١١٢

٩٢٠٢٠١١٢

٩٢٠٢٠١١٢

٩٢٠٢٠١١٢