

فريق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : صيانة مباني الهيئة في نطاق المنطقة الثانية بالاسماعيلية ووحداتها

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية
٢٠٢٢-٢٠٢٠-٢٠١٧
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٩-١٣
العقد رقم ٣١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

قيمة التعويض = ف * قيمة الاصل للشهر
ف = ١ - ت
١ = ت + ك * (١٤ / ع)
ع = الرقم القياسي للبناء بتاريخ الفتح الفني
ك = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ الشهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البناء

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المعلقة خلال الشهر	قيمة الاصول	معادلة قفون (د)					قيمة التوضيح	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ا	ب	ج	د		هـ
تأجيل : مستخلص جاري ١٤ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠٦-٠٣ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٦																	
بنود زائدة عن كمية ١٢٥ % من كمية التعاقد																	
٢	تكمين زالة بلاط سير اسفل الحوائط والارضيات والبلاط الموزاكي سولار	م ^٢	٧٠	١٤	يونيو	٤	٤	١١٠	١,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٠,٨٦	٤٨٠,٤	١,٠٦٣	٠,٠٨٥	٤٨١,٨٥	
٧	تكمين زالة اسفل وحائطات من الحديد والخشب سولار	م ^٢	٢٧٥	١٤	يونيو	٤	٤	٢٨	١,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٠,٨١	٤٨٠,٤	١,٠٨٥	٠,٠٨٥	٦٥٣,٩٤	
٤٠	توريد وعمل طبقة عزل لسطح لزم السطح والحمامات والمطابخ من الاسومات استمات	م ^٢	١٧٥	١٤	يونيو	٤	٤	١٣٠	١,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٢٢٧٥,٠٠٠	٠,٩١	٣٩٣,٦	١,٠٨١	٠,٠٨١	١,٨٤١,٩٦	
	توريد وعمل طبقة عزل لسطح لزم السطح والحمامات والمطابخ من الاسومات بيتون		١٧٥		١٣٠	١,٠٠٠	٢٢٧٥,٠٠٠	٠,٦٠	١٠٧٩,١	١,٣٦٣	٠,٣٦٣	٨٢٤٥,٤٩					
	توريد وعمل طبقة عزل لسطح لزم السطح والحمامات والمطابخ من الاسومات بيتون		١٧٥		١٣٠	١,٠٠٠	٢٢٧٥,٠٠٠	٠,٩١	٤٨٠,٤	١,٠٤٠	٠,٠٤٠	٩١٥,٢١					
٤٢	توريد وعمل طبقة عزل لسطح لزم السطح من القرم	م ^٢	١٦٠	١٤	يونيو	٤	٤	١٣٠	١,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٩١	٣٩٣,٦	١,٠٨١	٠,٠٨١	١,٦٨٨,٠٨	
	توريد وعمل طبقة عزل لسطح لزم السطح من القرم		١٦٠		١٣٠	١,٠٠٠	٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٩١	٤٨٠,٤	١,٠٤٠	٠,٠٤٠	٨٣٦,٧٦					
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزاكي حصى كمر ٣٠.٣٠.٣٠ اسم استمات	م ^٢	٢٧٥	١٤	يونيو	٤	٤	١٥٠	١,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٤١٢٥,٠٠٠	٠,٩٥	٣٩٣,٦	١,٠٤٥	٠,٠٤٥	١,٨٥٥,٤٥	
	توريد وتركيب بلاط موزاكي حصى كمر ٣٠.٣٠.٣٠ اسم استمات		٢٧٥		١٥٠	١,٠٠٠	٤١٢٥,٠٠٠	٠,٩٥	٣٩٣,٦	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١,٤٧٥,٠٦					
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشقول للبرابك قطع حديد	كجم	٥٢	١٤	يونيو	٤	٤	٤٦٣٠	١,٠٠٠	٤٦٣٠,٠٠٠	٢٤٠٧٦,٠٠٠	٠,٤٤	٩٦٢,٥	٢,٣١٠	٠,٠٤٥	٣١٥,٢٩٤,٥٥	
	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشقول للبرابك قطع حديد		٥٢		٤٦٣٠	١,٠٠٠	٢٤٠٧٦,٠٠٠	٠,٩٠	٩٦٢,٥	١,٠٤٥	٠,٠٤٥	١٠٠٧٦١,٦٨					
١٤٨	توريد وتركيب مواشير بلاستيك PVC قطر ٢٤ سم سولار	مط	٣٢٠	١٤	يونيو	٤	٤	٥	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٩٤	٤٨٠,٤	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٧,٩١	
١٥٣	توريد وتركيب خضام من GPP طبقة للمفاصل سولار	عدد	٢٠٠٠	١٤	يونيو	٤	٤	٣	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠	٤٨٠,٤	١,٠٤٥	٠,٠٤٥	٢٦٨,١٩	
١٦٢	توريد وتركيب مواشير بولي برويلين قطر ٢ بوصة سولار	مط	٤٢٥	١٤	يونيو	٤	٤	١٠	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٢٥٠,٠٠٠	٠,٩٢	٤٨٠,٤	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٥١,٩٨	
اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (١٤)													٣٦٢,٧٠١,٩٩				


اجمالي فروق الاسعار المستحقة لمستخلص جاري (١٤) فقط

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالاسماعيلية
يعتمد

مدير الميزانية

مهندس الهيئة
(٢٠٢٤)

مهندس الشركة
(٢٠٢٤)



$\gamma \gamma \nu \bar{\nu}$ $\text{Higgs} \rightarrow \mu^+ \mu^-$

رمغات ۱۵۳۶۷

7000 Lp. C. P

02705 Cuckoo fl doz

7.093 Chel

الفراخ من ٢١

CC TV चर्चा $\leq \text{line}$.

۵۲۶۶۳۸