

عملية :- مشروع اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٦,٥ كم
تنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه النيل)

تنفيذ شركة الشرف للمقاولات العمومية واعمال الطرق
شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص فروق اسعار جاري (٧)

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة (بنى سويف)
المقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠١/٨٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠
الرقم القياسي لسنة الاسس تاريخ امر الاسناد يوليو ٢٠٢١

ملاحظات	قيمة التفاوض او النقص	المعاملات * نسب التغير	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسي عند بدء العمل	الرقم القياسي عند بدء العمل حتى ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣	المعاملات	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	قيمة الاعمال	القيمة	الوحدة	الاعمال المنفذة خلال الشهر			شهور التنفيذ طبقا لطلبات الاسناد	بيان الاعمال
											الكمية	كمية المستخلص	اجملي عدد ايام التنفيذ	عدد ايام	
	١٣٨,٨١	٠,٠١٥٩	٣٦٧,٧٠	٣١٩,٦٠	٣١٩,٦٠	٠,١٠	السلار	٩١٧٧,٠٠	١,٥٠,٠٠٠	م	٨,٧٤	٨,٧٤	٣١	٣١	مارس - ٢٠٢٣
	٢,٣٣,٣٥	٠,٢٢١٦	٢٨٠,٧٠	١٥٦,٧٠	١٥٦,٧٠	٠,٢٨	الاسمنت	٩١٧٧,٠٠	١,٥٠,٠٠٠	م	٨,٧٤	٨,٧٤	٣١	٣١	مارس - ٢٠٢٣
	١٨٤٦,٢٧	٠,٠١٥٩	٣٦٧,٧٠	٣١٩,٦٠	٣١٩,٦٠	٠,١٠	السلار	١٢٦٦٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠٠	م	٧,٠١٠	٧,٠١٠	٣٠	٣٠	ايريل - ٢٠٢٣
	٣٨,٦٤,١٠	٠,٢٥٣٢	٢٨٠,٧٠	١٥٦,٧٠	١٥٦,٧٠	٠,٣٢	الاسمنت	١٢٦٦٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠٠	م	٧,٠١٠	٧,٠١٠	٣٠	٣٠	ايريل - ٢٠٢٣
	٥٥,٧٦	٠,٠٠٧٥	٣٦٧,٧٠	٣١٩,٦٠	٣١٩,٦٠	٠,٠٥	السلار	٧٤١٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٣٩	٠,٣٩	٣٠	٣٠	ايريل - ٢٠٢٣
	٨٤٤٥,٥٧	١,١٣٩٨	٩١٣,٦٠	٣٣١,٨٠	٣٣١,٨٠	٠,٦٥	الحديد	٧٤١٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٣٩	٠,٣٩	٣٠	٣٠	ايريل - ٢٠٢٣
	١٩٧,٦١	٠,٠١٥٩	٣٦٧,٧٠	٣١٩,٦٠	٣١٩,٦٠	٠,١٠	السلار	١٣١٣٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م	١٠,١٠	١٠,١٠	٣١	٣١	مارس - ٢٠٢٣
	٢,٧٨,٠١	٠,١٥٨٣	٢٨٠,٧٠	١٥٦,٧٠	١٥٦,٧٠	٠,٢٠	الاسمنت	١٣١٣٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م	١٠,١٠	١٠,١٠	٣١	٣١	مارس - ٢٠٢٣
	٢٦١٧,١٠	٠,١٩٩٣	٧٧٢,٧٠	٣٣١,٨٠	٣٣١,٨٠	٠,١٥	الحديد	١٣١٣٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م	١٠,١٠	١٠,١٠	٣١	٣١	مارس - ٢٠٢٣
	٤٨٤٥,٨٧														

الاجمالي ثمانية واربعون الفا واربعمئة وخمسة وسبعون جنيهها وسبعة وثمانون قرشا

مهندس البركة

مهندس الاستشاري (مكتب تكتو صبري سعاد)

مهندس الانفاق (الهيئة)

مهندس الانفاق (الهيئة)

مهندس /

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس البركة

مهندس الاستشاري (مكتب تكتو صبري سعاد)

مهندس الانفاق (الهيئة)

مهندس الانفاق (الهيئة)

مهندس /

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

احمد عراقي حسين

٧٠٧,٥٩١,٣١ ٨.٤١٨٧٨٤١٨٤١

٧٠٧,٥٩١,٣١ ٨.٤١٨٧٨٤١٨٤١