

عمل التدقيق للرفع المساحي ومراجعة الحسابات الضريبية لمشروع التطوير الكهربائي المرحل (الخط الأول)
القطاع السادس من الميناء حتى فوكه (نطاق غرب الدلتا)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٧

المقاول: مجموعة XYZ لأعمال البنية الأساسية والمساحه رقم العقد (2025-2024-718)

رقم البند	بيان الأعمال	النسبة المئوية	المبلغ	العمدة	مقدار العمل السابق أجروا	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه السنة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	معدل الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة قدر الأعمال التي تمت حتى الآن			استقطاع مكرر	القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	
									مكرر	مكرر	مكرر		مكرر	مكرر
١	اعمال الحفر	20%	164000.00	مقطوعة	.	95%	95%	95%	١٥٥٨.٠٠٠ ✓	٠	٠	٠	٠	١٥٥٨.٠٠٠ ✓
٢	اعمال الردم	40%	328000.00	✓	.	95%	95%	95%	٣١١٦.٠٠٠ ✓	٠	٠	٠	٠	٣١١٦.٠٠٠ ✓
٣	اعمال التأسيس	18%	147600.00	✓	.	95%	95%	95%	١٤٠٢٢.٠٠ ✓	٠	٠	٠	٠	١٤٠٢٢.٠٠ ✓
٤	اعمال الإسفلت	20%	164000.00	✓	.	95%	95%	95%	١٥٥٨.٠٠٠ ✓	٠	٠	٠	٠	١٥٥٨.٠٠٠ ✓
٥	اعمال الصبات	2%	16400.00	✓	.	20%	20%	20%	٣٢٨.٠٠ ✓	٠	٠	٠	٠	٣٢٨.٠٠ ✓
									٧٦٦٧.٠٠٠.٠٠ ✓					٧٦٦٧.٠٠٠.٠٠ ✓

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة

مظلة غرب الينا

الإسكندرية - مرسي مطروح

عبدالمجید

~~الحمد لله الذي هدانا لهذا~~

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / محمد حسني فلياض

مفتیس / ابراہیم عبد اللہ الحناوی

تذكر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبيّنة بالظهور و قدرها سوف تصرفها الى المختار

الحلقة الخامسة

الشركة | مجموعة XYZ | أعمال البنية الأساسية والمساحه

دعا / دعا

[illegible]

عدد الملحقات:
القيمة:

حرف

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)									
جنيه مصرى	بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول					رقم المستند		رقم	
	الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية		بتحويل تاريخ
	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	رقم		
جملة المبالغ السابق صرفها الباقى للمقاول									
٧ ٦٦٧ ٠٠٠ /									