

فروق أسعار عملية أعمال جسر السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى - أنفاق - بوابات } لتنفيذ الأعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ١٠.٢٠٠ إلى الكم ١١.٢٠٠ بطول ١ كم

اتجاه الروبيكي بالأمم المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ٢٢٣٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص ١ جاري

شركة المحمود للمقاولات والاستثمار والتطوير العقاري

استلام موقع ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ حتى ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣

تاريخ آخر قائمة مطبقة ١٠ / ١ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢-١	إزالة المخلفات بأنواعها (سولار)	١١٤٨٩	١٧	٢	أغسطس-٢٣	٢	١	١٩٥,٣١٣,٠٠٠	١٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	١٨٠,٧١٢٦٧	٣,٥٢٩,٠٥٥
١-٢	حفر جميع أنواع التربة م ٥ (سولار)	٥٠٨٤٧	٢٣,٦	٢	أغسطس-٢٣	٢	١	١١٩٩,٩٨٩,٢٠	٢	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٤,٩٥٠,٢٣	٢٨,٩١٣,٧٧
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٢٦٠٢	٢٥,٦	٢	أغسطس-٢٣	٢	١	٦٦,٦١١,٢٠	٢	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٤,٩٥٠,٢٣	١,٦٠٥,٠٠٠
	الإجمالي												٣٤,٠٤٨,٣٣

مستخلص ٢ جاري

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤

تاريخ آخر قائمة مطبقة ١٠ / ١ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢-١	إزالة المخلفات بأنواعها (سولار)	٨٧١١	١٧	١٦٤	أغسطس-٢٣	٤١	٥٠٠٠٣٦٥٩	١٢,٦٤١,٥٧	١٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	١٨٠,٧١٢٦٧	٢٢٨,٤٥
		٨٧١١	١٧	١٦٤	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٢٧,٠٧٩,٠٠٩	١٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	١٨٠,٧١٢٦٧	٤٨٩,٥٣
		٨٧١١	١٧	١٦٤	أكتوبر-٢٣	٣٠	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٢٧,٠٧٩,٠٠٩	١٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	١٨٠,٧١٢٦٧	٤٨٩,٥٣
		٨٧١١	١٧	١٦٤	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٢٧,٠٧٩,٠٠٩	١٥	٤١٧	٣٥٣,٦	٢٦٨,٩٤٧٩٦	٧٢٨,٥٦
		٨٧١١	١٧	١٦٤	ديسمبر-٢٣	٣١	٠٠٣٤٠٢٩٧١	٥٠,٦٦٩,٢٠٠	١٥	٤١٧	٣٥٣,٦	٢٦٨,٩٤٧٩٦	٧٥٢,٠٥٣
		٨٧١١	١٧	١٦٤	يناير-٢٤	٢٩	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٢٦,٦١١,٢٠	١٥	٤١٧	٣٥٣,٦	٢٦٨,٩٤٧٩٦	٧٠٤,٤٥٥
		٢٠٢٠٠	٩,٩٧٥	١٦٤	أغسطس-٢٣	٤١	٥٠٠٣٦٥٩	٥٠,٦٦٩,٢٠٠	١٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٤,٠٥٠,٢٣	٤٤٤,٤٥
		٢٠٢٠٠	٩,٩٧٥	١٦٤	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٣٧,٠٧٩,٠٠٩	١٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٤,٠٥٠,٢٣	١١٨٧,٨
		٢٠٢٠٠	٩,٩٧٥	١٦٤	أكتوبر-٢٣	٣٠	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٣٧,٠٧٩,٠٠٩	١٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٤,٠٥٠,٢٣	١١٨٧,٨
		٢٠٢٠٠	٩,٩٧٥	١٦٤	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٣٧,٠٧٩,٠٠٩	١٥	٤١٧	٣٥٣,٦	٢٥٨,٥٩٧٢٩	١,٣٢١,٧٥
		٢٠٢٠٠	٩,٩٧٥	١٦٤	ديسمبر-٢٣	٣١	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٣٧,٠٧٩,٠٠٩	١٥	٤١٧	٣٥٣,٦	٢٥٨,٥٩٧٢٩	١,٣٦٥,٨١
		٢٠٢٠٠	٩,٩٧٥	١٦٤	يناير-٢٤	٢٩	٠٠١٨٢٩٢٦٦	٣٥,٦٣٠,٢١	١٥	٤١٧	٣٥٣,٦	٢٥٨,٥٩٧٢٩	١,٣٧٧,٦٩
١-٢	حفر جميع أنواع التربة م ٥ (سولار)	٥٠٨٤٧	٢٣,٦	٢	أغسطس-٢٣	٢	١	١,١٩٩,٩٨٩,٢٠	٢	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٤,٩٥٠,٢٣	٢٨,٩١٣,٧٧
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٢٦٠٢	٢٥,٦	٢	أغسطس-٢٣	٢	١	٦٦,٦١١,٢٠	٢	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٤,٩٥٠,٢٣	١,٦٠٥,٠٠٠



الشركة
مقرها

مستخلص ٢ جاري

رئيس الإدارة العامة
مستخلص ٢ جاري

100



Stuck

11071

30703V11

47

[illegible]

$$\begin{array}{r} 119052 = \text{مردود اعلا} \\ 507.8 = \text{مردود} \\ \hline 119052 - 507.8 = 118544.2 \end{array}$$

المردود الاعلا
مردود الاعلا
المردود
١١٠

١٩٤٤
١٩٤٤
١٩٤٤
١٩٤٤

١٩٤٤ =
١٩٤٤ =
١٩٤٤ =

