

المحالف من ١١/١٢/١٨
حتى ١٨/١٢/١٨

حَقْدَ أَمْر ١٧٨ / ١٠ / ١١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

إستبدال ورفع كفاءة منحني الكم ٥٢ بطريق سفاجا / قنا و تأمين الطريق من أخطار السيول - تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم المستخلص	ج1
تاريخ المستخلص	2021/12/18

تاريخ العقد ١٩/١٥/٢٠٢٠
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/١
تاريخ العقد ١٩/١٥/٢٠٢٠

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	2020/09/15	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢١
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	311.3	323.7	311.3
سولار	148.2	164.5	148.2
اسمنت بورتلاند			

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات) x (نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم
9	أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم	م٢	175	18000	3150000	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١ - ٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.10	311	323.7	0.004	0.003983	547.38
					3150000	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١ - ٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.20	148	164.5	0.022	0.021997	291.50
10	أعمال إنشاء خرسانة عادية للأساسات و لزوم فرشاة أسفل الخرسانة المسلحة للبرابغ و المواسير و القدمات	م٣	1050	2000	2100000	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١ - ٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.10	311	323.7	0.004	0.003983	64.92
					2100000	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١ - ٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.25	148	164.5	0.0275	0.027497	42.91
الإجمالي															346.72

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

