

فروق أسعار عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد
[الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس] بطول ٧٥ كم عقد رقم ١١٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ١٧.٧٠٠ إلى الكم ١٧.٨٠٠ بطول ٠.١ كم أتجاه الروبيكي

شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٤/٠٢/٢٢ استلام موقع ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	١٥	المعامل	فرق السعر
٦	حفر عمق ٥ م (سولار)	٦٦٠٠٠	٢٣.٦	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٤٢٩,٦٨٢.٧٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥,٤٠٨.٣١
		٦٦٠٠٠	٢٣.٦	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	١,١٢٧,٩١٧.٢٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٨٠,٨٩٣.٦١
	حفر عمق ١٠ م (سولار)	٥٢٠٠٠	٢٥.٦	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٣٦٧,٢٢٧.٥٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٣,١٦٨.٦٨
		٥٢٠٠٠	٢٥.٦	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٩٦٣,٩٧٢.٤١	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٦٩,١٣٥.٥٨
	حفر عمق ١٥ م (سولار)	١٨٠٠٠	٢٧.٣	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	١٣٥,٥٥٨.٦٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤,٧٦١.١٠
		١٨٠٠٠	٢٧.٣	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٣٥٥,٨٤١.٣٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٢٥,٥٢٠.٧٥
٧	حفر عمق ٥ م (سولار)	٥٠٠٠	٢٦.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٣٦,٧٢٧.٥٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٣٢٠.٦٣
		٥٠٠٠	٢٦.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٩٦,٦٧٢.٤١	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٦,٩٣٣.٢٩
	حفر عمق ١٠ م (سولار)	٢٥٠٠	٢٨.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	١٩,٧٩٣.١٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٧٠٩.٧٨
		٢٥٠٠	٢٨.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٥١,٩٥٦.٩٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٣,٧٦٦.٣٢
	حفر عمق ١٥ م (سولار)	٤٠٠٠	٣٠.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٣٣,٨٧٥.٨٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٢١٤.٧٨
		٤٠٠٠	٣٠.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٨٨,٩٢٤.١٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٦,٣٧٧.٥٩
٨	حفر إجهاد ١٠٠: ٢٠٠ (سولار)	٢٤٠٠٠	٦١.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٤٠٨,٤٩٦.٥٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٤,٦٤٨.٥٨
		٢٤٠٠٠	٦١.٧	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	١,٠٧٢,٣٠٣.٤٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٧٦,٩٠٥.٠٠
	مسافة نقل الحفر (سولار)	١٢١٥٠٠	٧.٨٧٥	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٢١٣,٩٤٨.٢٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٩,٤٥٥.٠٠
		١٢١٥٠٠	٧.٨٧٥	٢٩	مارس-٢٤	٢١	٠.٧٢٤١٣٨	٦٩٢,٨٦٤.٢٢	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٩,٣٣٠.٨٥

٢٠٢٥/٠١/٠١

مستخلص ١ جاري

شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٥/٠١/٠١

شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

مكة المكرمة ٢٠٢٥/٨/٢٠

الإستقطاعات
١٥١٧٦,٩٠ ضريبة أرباح
٧٢٢٤,٨٠ دفاتر
٥٨٩٠,٨٥ ديون
٧٨٦,٠٠٠ صناديق
٢٢٢٠٨,٥٥٠

٢٧.٢٢.٠١

١٧/٥٨٧٥٥٥٥٠٠٠٠
١٧/٥٨٧٥٥٥٥٠٠٠٠