

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عالية الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

قيمة التعويض = ف * قيمة الأعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاستاد للصلية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مديولي

تاريخ امر الاستاد للعميلة ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تاريخ العقد للعميلة ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحثية	نسبة المدة	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاعمال	مصفلة قوتون (م)					
					شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ف	١٥	ع	ك	ا	
١	رفع الاتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية بوزارة	م³	١٢٠	٧	أغسطس	١٥	٢٩	٥١	٠,٥١٧	٢٦,٣٨	٣١٦٥,٥٢	٠,٨٣	١٠٠,٣٥	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٨٣
	سبتمبر	١٤	٢٩		٥١	٠,٤٨٣	٢٤,٦٢	٢٩٥٤,٤٨	٠,٨٣	١٠٠,٣٥	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٨٣			
٢	اعمال تكشير وإزالة مسطحات اسفلتية باي سبك بوزارة	م²	٥٠	٧	أغسطس	١٥	٢٩	٣٥٥٣	٠,٥١٧	١٨٣٧,٧٦	٩١٨٨٧,٩٣	٠,٨٥	١٠٠,٣١	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٥	٠,٨٥
	سبتمبر	١٤	٢٩		٣٥٥٣	٠,٤٨٣	١٧١٥,٢٤	٨٥٧٢٢,٠٧	٠,٨٥	١٠٠,٣١	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٥	٠,٨٥			
١٠-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بوزارة اسفلت	م²	٤٥٠	٧	أغسطس	١٥	٢٩	١٢٣	٠,٥١٧	٦٨,٧٩	٣٠٩٥٦,٩٠	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٢٢	٠,٩٥
	سبتمبر	١٤	٢٩		١٢٣	٠,٤٨٣	٦٤,٢١	٢٨٨٩٣,١٠	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٢٢	٠,٩٥			
	أغسطس	١٥	٢٩		١٢٣	٠,٥١٧	٦٨,٧٩	٣٠٩٥٦,٩٠	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٢٢	٠,٩٥			
	سبتمبر	١٤	٢٩		١٢٣	٠,٤٨٣	٦٤,٢١	٢٨٨٩٣,١٠	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٢٢	٠,٩٥			
٢٠-٢٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بوزارة	م²	٦٠٠	٧	أغسطس	١٥	٢٩	١٢٤	٠,٥١٧	٦٤,١٤	٣٨٤٨٢,٧٦	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٩٥
	سبتمبر	١٤	٢٩		١٢٤	٠,٤٨٣	٥٩,٨٦	٣٥٩١٧,٣٤	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٩٥			
	أغسطس	١٥	٢٩		١٢٤	٠,٥١٧	٦٤,١٤	٣٨٤٨٢,٧٦	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٩٥			
	سبتمبر	١٤	٢٩		١٢٤	٠,٤٨٣	٥٩,٨٦	٣٥٩١٧,٣٤	٠,٩٥	١٠٠,٩٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٩٥			
١٩	حلب تسليح (٥/٢/٢٠) لزود الخرسانة المسلحة حديد	طن	٢٥٠٠٠	٧	أغسطس	١٥	٢٩	٥٤	٠,٥١٧	٢٧,٩٣	٦٩٨٢٧٥,٨٦	٠,٣٦	١٠٠,٣٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٣٦
	سبتمبر	١٤	٢٩		٥٤	٠,٤٨٣	٢٦,٠٧	٦٥١٧٢٤,١٤	٠,٣٦	١٠٠,٣٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٣٦			
	أغسطس	١٥	٢٩		٥٤	٠,٥١٧	٢٧,٩٣	٦٩٨٢٧٥,٨٦	٠,٣٦	١٠٠,٣٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٣٦			
	سبتمبر	١٤	٢٩		٥٤	٠,٤٨٣	٢٦,٠٧	٦٥١٧٢٤,١٤	٠,٣٦	١٠٠,٣٦	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٣٦			
٢٦	استبدال درابزين من أي نوع وإعلائه لوضعه الطبيعي بوزارة	م²	١٢٠٠	٧	أغسطس	١٥	٢٩	٢٥	٠,٥١٧	١٢,٩٣	١٥٥١٧,٢٤	٠,٨٣٣٣	١٠٠,٨٣٣٣	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٨٣٣٣
	سبتمبر	١٤	٢٩		٢٥	٠,٤٨٣	١٢,٠٧	١٤٤٨٢,٧٦	٠,٨٣٣٣	١٠٠,٨٣٣٣	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٨٣٣٣			
٣٩	عمل خرسانة اسفلتية على السكك للتكويري أو لمداخله سمك ١٠ سم بوزارة	م²	٤٢٠	٧	أغسطس	١٥	٢٩	٣٧٦	٠,٥١٧	١٩٤,٤٨	٨١٦٨٢,٧٦	٠,٩٠٤٨	١٠٠,٩٠٤٨	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٣,١٠	٠,٩٠٤٨
	سبتمبر	١٤	٢٩		٣٧٦	٠,٤٨٣	١٨١,٥٢	٧٦٢٧٧,٢٤	٠,٩٠٤٨	١٠٠,٩٠٤٨	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٣,١٠	٠,٩٠٤٨			
	أغسطس	١٥	٢٩		٣٧٦	٠,٥١٧	١٩٤,٤٨	٨١٦٨٢,٧٦	٠,٩٠٤٨	١٠٠,٩٠٤٨	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٣,١٠	٠,٩٠٤٨			
	سبتمبر	١٤	٢٩		٣٧٦	٠,٤٨٣	١٨١,٥٢	٧٦٢٧٧,٢٤	٠,٩٠٤٨	١٠٠,٩٠٤٨	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%١٣,١٠	٠,٩٠٤٨			

مهندس الزكية
١٥/٠٨/٢٠٢٢



المستخلصات
لبنان مكيدي والنقل البشري

