

عن عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

٢٠٢٢/٢٠٢٢/٨٨٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ خ ٢٢٢

شاملة المدة من بدء العمل الي : ٢٠٢٣/٠٧/٢٦

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق اجراوة	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الثقة		نوع العمل
	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش						جنية	قرش	
- العلامات الارشادية متواجدة - البرنامج الزمني متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - سيارة نقل العينات غير متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة - براعي الخصومات الواردة في محضر الاستلام والتقييم	٨٤٥٨٨٠٠	٠			٨٤٥٨٨٠٠	٠		٣٧١٠٠	١٠٠	٣٧٠٠٠	٢م	٣٧١١٩	٢٢٨	ج تنفيذ أعمال تخطيط بالبوليت المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ مم على ان يكون عرض ١٥ سم أو ٢٠ سم ولخط المتقطع ١٥ سم وفقاً للمواصفات البريطانية
	٤٥٣٩٩٢٠	٠			٤٥٣٩٩٢٠	٠		١٠٣١٨	١٨	١٠٣٠٠	٢م	١٠٣١٨	٤٤٠	تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢.٤ مم بنظام (Extruder) باللون بيش (الخطوط المتقطعة) المحاور
	١٠٣٥٨٤٠	٠			١٠٣٥٨٤٠	٠		٢٦٥٦٠	٥٦٠	٢٦٠٠٠	عدد	٢٦٥٦٠	٣٩	تركيب عواكس أرضية من مادة الاكليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقدس ١٠×١٠ سم : عاكسة بضاء مسطحة بالكامل او عدسات بلورية ٣١ عدسة
	١٧٢٢٦٠	٠			١٧٢٢٦٠	٠		٧٨٣	٣	٧٨٠	عدد	١٢٠٠	٢٢٠	علامات ارشادية (شيلرون - مثث - دائرية - كيلومترية) هذا والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي قطر ١٥ مم لثوب عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لثوب العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول يمت المنطقة المشرفة والثقة لا تشمل القلم المعنى لزوم التركيب
	١٢٥٠٠٠	٠			١٢٥٠٠٠	٠		١٠٠٠	٥٠	٩٥٠	م.ط	١٠٠٠	١٢٥	توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط م وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣ ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% نسبة المتبقية
	١٣٥٠٠٠	٠			١٣٥٠٠٠	٠		٢٢٥٠	٠	٢٢٥٠	كجم	١٥٠٠٠	٦٠	تركيب قطعات أو لوح معدنية صلب طر ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايت طبقاً للابعاد والقطاعات بسومات والثقة تشمل التوريد والتشغيل والعلامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم ثوب البند مما مواصفات وأصول الصناعة والمهندس المباشر واستشاري علم المشروع والرسومات للتصميمية المعتمدة
	٣٠٠٠٠	٠			٣٠٠٠٠	٠		٥	٠	٥	عدد	٦	٦٠٠٠	كيب رسالة علامة عربة كابولي على ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة على سلامة الرسالة حتى التركيب
	٣٠٨٧	٥٠			٣٠٨٧	٥٠		٤٧,٥	٢,٥	٤٥	٣م	٥٦	٦٥	حفر التربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه إن وجدت والثقة شاملة سند جوانب الحفر ان لزم خففت خارج الموقع لي المقلب العمومية وكل ما يلزم لثوب العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات ندس المباشر
	٢٩٧	٥٠			٢٩٧	٥٠		١٠,٦٢٥	٠,٦٢٥	١٠	٣م	١٢	٢٨	رمد بآتربة طبيعية نتاج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدهك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والثقة لزم لثوب العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر
	٢٥٠٠٠	٠			٢٥٠٠٠	٠		٢٠	٢	١٨	٣م	٢٤	١٢٥٠	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم من الصب الخلط ميكانيكي مع معجاة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والثقة تشمل كل ما يلزم لثوب العمل كاملاً طبقاً شروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر
	٥٠٠٠٠	٠			٥٠٠٠٠	٠		٢٥	٢	٢٣	٣م	٣٠	٢٠٠٠	توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدهك ميكانيكي على ألا لميزة للتعيب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم مع معجاة الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لثوب العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والثقة لا تشمل وتركيب حديد التسليح
	٧٦٥٠٠	٠			٧٦٥٠٠	٠		٣	٠,٢٥	٢,٧٥	طن	٣	٢٥٥٠٠	تشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار والثقة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترابط وكل ما يلزم لثوب العمل بول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف
	٥١٥٦	٢٥			٥١٥٦	٢٥		٩٣,٧٥	٣,٧٥	٩٠	٢م	١٣٢	٥٥	توريد دهان طبقة عازمة للزطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب ٤ بعد الرمد والثقة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لثوب العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة ندس المباشر
	١٠٥٦٨٥٩	٧٥			١٠٥٦٨٥٩	٧٥		١٩٩٤٠,٧٥	٥,٧٥	١٩٩٣٥	كجم	٣٠٧٠٤	٥٣	تركيب قلم معدني ١٠ Ibeam للعلامة المرورية بنظام الدق الميكانيكي والقلم مجلفن على الساخن وسمك الجلفنة ١٠ في ان يتم الانترام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات وبعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح
	١٥٧١٣٧٢١	٠			١٥٧١٣٧٢١	٠								الإجمالي

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الي
المقاول تحريراً في ٢٠٢ / /

روجع فوجد علي صحة

٢٠٢ / /

ممثل المالك الهيئة
م/ محمد رمضان

أقر بصحة ذلك
المقاول

جشن الأعمال

م/ عبد الرحيم

علي الحساب
نهائياً

يُدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظات الفئات
تحريراً في ٢٠٢ / /

مدير عام المشروعات
منطقة قنا
مهندس /
روماني ارميا مارك

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)
المهندس /
علاء محمد حسين

رقم التعليل	(عدد الملحقات	رقم المستند :
القيمة حرف		

فرع
جمله قيمة الأصول التي تمت (راجع بلفظه)

٥
::
ال ::
و الفصل ::
نبية ::

بيان المنصرف من المقاريبه

بين الأصيل التي نعت الآن

محجوز
مصرح به صرفه (اجمالی) قیمتہ المستخلص الحاصل
سبلی صرفه (بالمستخلصات الجبرية السابقة)

مستحق صرفه (الفقرى)

2204

3

122

1

1

10

2

1

جملة الإصناف قاطعت

صافي المبلغ المستحق

1

...

I.

1

...

علاقات الكتاب المصنوطين

3

ابن صرف

५५

ابن صرف

shin bōshi

رہنمائی اور اعلیٰ سطحی

100
