

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٤) للعملية بعالیه.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١).

- بقيمة: ١٨,٧٠٥,٧٨٩.٦٧ جنيهاً (فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وسبعة وستون قرشاً لا غير).

- بإجمالي: ٤٦,٧٥١,١٩٣,٤٠ جنيهاً (فقط ستة وأربعون مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون جنيهاً وأربعون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٤.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٦/

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ح.

بيان أعمال

حصر أعمال



مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد...

بخصوص عملية تنفيذ انشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١)

نحيط سيادتكم علماً بأن العملية المذكورة بعالية غير مدرج بالتعاقد محملات طبقاً
لكراسة الشروط (مرفق صورته من التعاقد)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد : ()



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

عقد رقم (٢٠٢٣/٢١/٢٠٢٤).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة رقم (٢) ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٦/٢٥

مرفقات: عدد: ()



رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطخشان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- تم إسناد العملية عاليه على شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ بمبلغ ٥٧١٦٩٠٠٠ جنيهاً.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/٢٤.
- تم إعداد مقايضة معدلة رقم (١) للعملية عاليه طبقاً لمحضر المفاوضة لأعمال العملية بعاليه.
- تم إعداد مقايضة معدلة رقم (٢) للعملية عاليه طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو النقصان.
- لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو الموافقة على المقايضة المعدلة رقم (٢) للعملية عاليه بمبلغ ٥٧١٦٩٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة وخمسون مليوناً ومائة وتسعة وستون ألف جنيه لا غير).
- والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٦/٢٥



مهندس/

أحمد الطحان



عمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المسخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
(مشروع خندق الكهلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

57,169,000.0

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد عرابي

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الجمهورية العربية السورية

ابراهيم فتحي





الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

وزارة النقل - هيئة عامة للنقل والميناء (المنطقة الحامية عشر

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويين - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويين بطول 60 كم
(مشروع خندق الكهلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

معدله رقم (١)										معدله رقم (٢)			
رقعة	البيد	القيمة	الاجملى	القيمة	القيمة	الاجملى	القيمة	القيمة	الاجملى	ملاحظات			
اولاً :- اصل القماري													
١ - الأصل بشار													
1	باعتر المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيداً بعد ذلك بامياه و نقل نتج الحفر الزائد الى المكعب العمومية و طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما يجمعه يمتد المكعب	3م	60	35000	2100000	60	37000	2220000					
	باعتر المكعب نقل وتشغيل التربة صلحه من نتج الحفر في اصل الردم والبيد يشمل الارضى والحدك بامياه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مما يجمعه يمتد المكعب	3م	28	7500	210000	28	7498.0359	209945.0052					
3	باعتر المكعب خرقة عتبه للاستاسات بسك 10 سم الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاى اوجه الخرقة بعد 28 يوم عن 175 كجم/سم 2 و لا يقل محتوى الاسمنت 225 كجم/م 3 والقيمة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كملأ طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1815	1600	2904000	1815	1600	2904000					
4	باعتر المكعب توريد وصب خرقة مسلحه لزوم الخندق والحدك على ان يكون الخندق والحدك ميكانيكي على الاى نقل المقارمة المميزة للمكعب القياسي للخرقة المسلحة بعد 28 يوم من صب بطبيعة عن 250 كجم/سم 2 والاى يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم/م 3 والقيمة تشمل اصل اقدم القرم الخشبية والقيمة تشمل جميع الاجهزة والاصايل المسماة المطلوبة على ان يتم نقل الخرقة في موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرقة تنصب في الامكن التي يصعب الوصول بها في القطر الترابية او اى وسيلة اخرى تناسب مع طبيعة الموقع وطبيعة الخرقة بعد الصب طبقاً للمواصفات كل ما يلزم لتجهيز العمل كملأ طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3م	٢٩٠٠	١٨٨٤٤٢٠٠	٢٩٠٠	١٨٨٤٤٢٠٠	١٨٨٤٤٢٠٠	18844200					
5	باعتن توريد وتركيب حوامل الكهلات من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الاحدية لتتخذ الشكل والشعر يشمل القطع طبقاً للرسومات و عمل الرسومات التي لم ترد برسومات الطهارة والسر يشمل ايضاً الاختبارات وكل الصعدات اللازمة لتأكل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والحدك اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كملأ طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	44000	375	16500000	44000	500	22000000					
6	باعتن توريد وتركيب حوامل الكهلات من الصلب طبقاً للقطاعات والرسومات التنفيذية يشمل التثبيت بالخرقة والسر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	طن	69500	120	8340000	69500	16	1112000					
7	باعتن طولاني أصل توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر 8 بوصة من النوع النفل عند نهاية الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن ٢ بار طبقاً لشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م	750	10000	7500000	750	12500	9375000					
8	باعتن المسطح أصل دفان وجهين على البرد من التزل على البرد بمعدل ١٠ كجم/م² بالبيتومين ويستخدم للحوادث أسفل منسوب الأرض والبيد يشمل توريد مواد التزل وعمل كل ملازم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م²	55	14000	770000	55	9161	503855					
				57168200	57169.000.0								



مهندس الشركة:
ابراهيم قنحي

المهندسون الاستشاريون للدوليين:
د/ حسين عقيل
م/ محمد سليم عياد

مدير المشروع:
م/ محمد سليم عياد

مدير عام مشروعات:
م/ محمد سليم عياد

رئيس الإدارة المركزية:
م/ محمد سليم عياد

م/ محمد سليم عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون للدوليين





وزارة التل - هيئة عامة لتل وكتاري (المنطقة العامة)

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوي - المنطقة والطريق الدائري حول مدينة السوي بطول 60 كم
(مشروع خندق الكليات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

م.م										
اولا :- اصل الفاري										
1 - الاصناف										
البلد	الوحدة	الذلة (متر)	كمية	الاجملى	الذلة	كمية	الاجملى	رقم (٢) معدله	ملاحظات	
بمتر المكعب حجر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية ل: الحفر جندا بعد الدك بالدماء و نقل نفع الحفر الزائد الى المكعب الصخرية و طبقات للمواصلات الفنية و اصول الصناعة مما جيمه بمشتر المكعب	م.م	30	60	35000	2100000	60	37000	2220000		
بمتر المكعب نقل وتشغيل اتره صلحه من نقل الحفر في اصل الردم والبلد بمل الفرس و الدك بالدماء وطبقات للمواصلات الفنية واصول الصناعة مجموميه	م.م	30	28	7500	210000	28	7498.0359	209945.0052		
بمتر المكعب خرقة عنيه لتلاصقات بسك 10 سم الانتقالية طبقات تسب الختطة التسمية المعتمدة من المهندس المشرف على ال اقل اجهه الخرقة بعد 28 يوم عن 175 كجم سم 2 و لا يقل محتوى الاسمنت 225 كجم/م3 والقة تشمل كل ما يلزم العمل كحالا طبقا لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	30	1815	1600	2904000	1815	1600	2904000		
بمتر المكعب توريد وصب خرقة مسلحه لزوم الفلطي والعدايات على ان يكون الحظر والدك ميكانيكي على ال اقل المقايمة المعتمدة للمكب الفلطي للخرقة الصخرية بعد 18 يوم من صب الخرقة عن 250 كجم سم 1 والا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم/م3 والقة تشمل اصل الفرس الخشبية والقة تشمل جميع اجهزة والاصل التسمية المطلوبة على ان يتم نقل الخرقة في موقع العمل مهما كانت الظروف المعقدة بمل العمل مع استخدام مشلات خرقة لتسب في الامكان اقل يصب الصب بها في الفلطي الخشبية او اى وسيلة اخرى تتناسب مع الموقع ومعقدة الخرقة بعد صب طبقات للمواصلات كل ما يلزم لثوب 30 كجم/م3	م.م	30	2900	2900	18844200	2900	2900	18844200		
بمتر توريد وتربية ورس حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانتقالية للفلطي والاسر بمل الناطع طبقات للرسومات وعمل الوصلات التي لم تدر برسومات العطاء والاسر بمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشتل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوزيع وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لثوب العمل كحالا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	44000	44000	375	16500000	44000	500	22000000		
بمتر توريد وتركيب حوامل كليات من الصلب طبقا للقطاعات والرسومات الانتقالية شغل كليات بالخرقة والاسر بمل كل ما يلزم لثوب الاصل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	طن	69500	69500	120	8340000	69500	16	1112000		
بمتر الفلطي اصل توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر 8 بوصة من النوع الشاغل عذ تسمية الشوارع تتحمل ضغط 7 بار عن 6 بار طبقا لشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م.م	750	750	10000	7500000	750	12500	9375000		
بمتر المسطح اصل دفان وجبين على البرد من العزل على البرد بمعدل 10 كجم/م3 بمدة البتومين ويستخدم لتعاطف اسفل مسبوس الارض والبلد يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ملزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	55	55	14000	770000	55	9161	503855		
					57168200	57169.000.0				





وزارة التخطيط - الهيئة العامة للتخطيط المركزي (المنطقة الحامية عثر)

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوييس - المنطقة الحامية الدائري حول مدينة السوييس بطول 60 كم
(مشروع خندق الكهلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

		معدل رقم (٢)		معدل رقم (١)			
رقم	البلد	الفترة (سنة)	القيمة	الاجملي	الفترة	القيمة	الاجملي
اولاً :- اصل القباري							
١ - الأصل باني							
١	باني	3م	60	2100000	35000	60	37000
باني المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية لاج الحفر جيدا بعد ذلك بعمق ١٠ سم لاج الحفر الزائد الى المكعب العمومي و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما يضمن باني المكعب باني المكعب نقل وتنشيط التربة صلحه من لاج الحفر في اصل الترم واليد بشمل الترمي والدمك بانيه وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مجموعهم باني المكعب							
3	باني	3م	1815	2904000	1600	1815	2904000
باني المكعب خرسانة حديدية لاسفلت بسك ١٠ سم الانشائية طبقا لتسب الخطة التصميمية المصممة من المهندس المشرف على الال اجهه الخرسانة بعد 28 يوم من 175 يوم اسود و 4 بلل يحتوي الاسمنت 22.5 كجم/م3 والفاة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.							
١	باني	3م	٢١٩٨	18844200	٢١٩٨	٢١٩٨	18844200
باني المكعب توريد وصب خرسانة مستحضر لزوج الخنادق والاعمدة على ان يكون الخطو والدمك ممتد على الال نقل الخرسانة المستحضر لاج الخرسانة المستحضر بعد ٢٨ يوم من صب الخرسانة عن 250 كجم/م3 والال مستحضر الاسمنت عن 350 كجم/م3 والفاة تشمل اصل قارم الخشبية والفاة تشمل اصل الاجهزة والاصل المسامية المستحضر على ان يتم نقل الخرسانة في موقع العمل مهما كانت الظروف فجميع مواقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة لتسب في الامكان النسب باني بها في الطرق الخشبية او اي وسيلة اخرى تناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد صب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.							
5	باني	44000	375	16500000	44000	375	500
باني توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب 60/40 اوزم جميع العناصر الانشائية للخنادق والسور تشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات اثناء السور تشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورق الحديد وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.							
6	باني	69500	120	8340000	69500	120	16
باني توريد وتركيب حوامل الكهلات من الصلب طبقا للقطاعات والرسومات الانشائية تشمل التثبيت بخرسانة والسور تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .							
7	باني	750	10000	7500000	750	10000	12500
باني الطولي اصل توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر ٨ بوصة من النوع المتين عذة تعبئة الشوارع تشمل ضغط الال عن ٦ بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.							
٨	باني	55	14000	770000	14000	55	9161
باني المسطح اصل دفان وجدران على البرد من العزل على البرد باني ١.٨ كجم/م3 بمعداة البيتومين واستخدام المواسط اسفل منسوب الارض واليد يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.							
				57168200			
				الاجملي			



مدير عام مشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ محمد مسلمي عياد

المهندسون الاستشاريون الدوليون
د/ حسين عقيل

مهندس الشركة:
ابراهيم فتحي



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
(مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

ملاحظات	مقاييسه معدل رقم ٢		مقاييسه معدل رقم ١		الوحدة	البنء	م
	النسبة	الكمية	الكمية	الصعر بعد الزيادة			
							أولاً :- أعمال الكباري
							١ - الأعمال بطر
	١٠٥%	37000	35000		60	3م	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيداً بعد الدمك بالمياه و نقل نتج الحفر الزائد الى المقليب العمومية و طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما مجموعه بالمتر المكعب
	٩٩%	7498	7500		28	3م	بالمتر المكعب نقل وتشغيل تربة صالحة من نتج الحفر في أعمال الردم والبنء يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مما مجموعه بالمتر المكعب
	١٠٠%	1600	1600		1815	3م	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات بسمك 10 سم الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأقل اجهاد خرسانة بعد 28 يوم عن 175 كجم /سم 2 و لا يقل محتوي الأسمنت 225 كجم/م 3 والفلة تشمل كل ما يلزم لنهوء العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
	١٠٠%	٦٤٩٨	٦٤٩٨		٢٩٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الخندق والعايات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن 250 كجم/سم ٢ والأقل محتوي الأسمنت عن 350 كجم/م 3 والفلة تشمل أعمال القرم الخشبية والفلة تشمل جميع الاجهزة والأعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كملت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات للصب في الأماكن التي يصعب الصب بها في الطرق التقليدية أو أي وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات كل ما يلزم لنهوء العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
	٧٥%	500	375		44000	طن	بالمتر توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للخندق والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	٧٥%	16	120		69500	طن	بالمتر توريد وتركيب حوامل الكابلات من الصلب طبقاً للقطاعات والرسومات التنفيذية شامل التثبيت بالخرسانة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .
	١٢٥%	12500	10000		750	م ٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر 8 بوصة من النوع الثقيل عند تعبئة الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.
	٦٥%	9161	14000		55	2م	بالمتر المسطح أعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ٥ كجم /م بمادة البيتومين ويستخدم للحوادث أسفل منسوب الأرض والبنء يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.



مدير عام مشروعات

مدير المشروع

الاستشاري
المهندسون
الاستشاريون
الدوليون

م/ محمد سامي عياد

د/ حسين عقيل

مهندس الشركة:

ابراهيم فتحى



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
(مشروع خندقي الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

م	البلد	الوحدة	القيمة	القيمة	النسبة	ملاحظات	مقاييسه معمله رقم ١		مقاييسه معمله رقم ٢	
							السعر بعد الزيادة	القيمة	القيمة	النسبة
اولا :- اعمال الكباري										
أ - الأعمال بالتراب										
1	م	3م	60	35000	37000	١٠٥٪	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدمك بالمياه و نقل ناتج الحفر الزائد الى المقالب العمومية و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما مجموعه بالمتر المكعب			
	م	3م	28	7500	7498	٩٩٪	بالمتر المكعب نقل وتشغيل اترية صالحة من ناتج الحفر في اعمال الردم والبند يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقا للمواصفات الفنية واصوال الصناعة مماجميعه بالمتر المكعب			
3	م	3م	1815	1600	1600	١٠٠٪	بالمتر المكعب خرسة عاينة للاساسات بسك 10 سم الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسة بعد 28 يوم عن 175 كجم /سم ³ و لا يقل محتوى الاسمنت 225 كجم/م ³ 3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .			
4	م	٣م	٢٩٠٠	٦٤٩٨	٦٤٩٨	١٠٠٪	بالمتر المكعب توريد وصب خرسة مسلحة لزوم الخندق والندابات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن 250 كجم/سم ³ ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم/م ³ والفئة تشمل اعمال الردم الخشبية والفئة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسة للصب في الامكن التي يصعب الصب بها في الطرق التقليدية او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.			
5	طن	طن	44000	375	500	٧٥٪	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.			
6	طن	طن	69500	120	16	٧٥٪	بالطن توريد وتركيب حوامل الكبلات من الصلب طبقا للقطاعات والرسومات التنفيذية شامل التثبيت بخرسنه والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .			
7	مط	مط	750	10000	12500	١٢٥٪	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر 8 بوصة من النوع الثقيل عند تحذية الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس .			
8	م	2م	55	14000	9161	٦٥٪	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم /م ² بمادة البيتومين ويستخدم للحوائط اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .			



مدير عام
مشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ محمد سامي عياد

الاستشاري
المهندسون
الاستشاريون
الدوليون
د/ حسين عقيل

مهندس الشركة:
ابراهيم فتحي



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السفينة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
(مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

ملاحظات	مقاييسه معمله رقم ٢		مقاييسه معمله رقم ١		البنء	الوءة	البنء
	النسبه	الكمفه	الكمفه	السعر بعد الزفءة			
أولاً :- أءال الكبارف							
١ - الأءءال بءلر							
١	٧,١٠٥	37000	35000	60	3م	بالمءر المكعب ءفر فف فمفم أنواع الترفبة ففما عءا الترفبة الصءرفبة ان وءءت و تسوءفة قاع ءفر ءفءا بعد ءءمك بءمفاه و نءل نءء ءءفر الزاءء الفف المءلءب العموءفة و طفقا للمواصفاء الففففة و أءول الصناءة مفا ءموفه بءمءر المكعب بءمءر المكعب نءل و نءشفل ترفبة صاءلحه من نءء ءفر فف أءال الرءم و البءء فشمء الفرش و ءءمك بءمفاه و طفقا للمواصفاء الففففة و أءول الصناءة مفا ءموفه بءمءر المكعب	
3	٧,٩٩	7498	7500	28	3م	بالمءر المكعب ءرفسة عاففه للأساساء بسمك 10 سم الاءقلاءفة طفقا لنسب ءلءصمففة المعءءة من المءنءس المشرف علف الالف ءلءب ءءفر ءرفسة بعد 28 يوم عى 175 ءمف /سم و 2 و ٧ ءلء مءوفف الأسمءف 225 ءمف/3م والففة ءشمء ءل مافلزم لنهوف المءل ءاملاً طفقا للشروط والمواصفاء الففففة وءطفماء المءنءس المشرف	
4	٧,١٠٠	1600	1600	1815	3م	بالمءر المكعب ءرفسة عاففه للأساساء بسمك 10 سم الاءقلاءفة طفقا لنسب ءلءصمففة المعءءة من المءنءس المشرف علف الالف ءلءب ءءفر ءرفسة بعد 28 يوم عى 175 ءمف /سم و 2 و ٧ ءلء مءوفف الأسمءف 225 ءمف/3م والففة ءشمء ءل مافلزم لنهوف المءل ءاملاً طفقا للشروط والمواصفاء الففففة وءطفماء المءنءس المشرف	
5	٧,١٠٠	٦٤٩٨	٦٤٩٨	٢٩٠٠	٣م	بالمءر المكعب ءرفسة عاففه للأساساء بسمك 10 سم الاءقلاءفة طفقا لنسب ءلءصمففة المعءءة من المءنءس المشرف علف الالف ءلءب ءءفر ءرفسة بعد 28 يوم عى 175 ءمف /سم و 2 و ٧ ءلء مءوفف الأسمءف 225 ءمف/3م والففة ءشمء ءل مافلزم لنهوف المءل ءاملاً طفقا للشروط والمواصفاء الففففة وءطفماء المءنءس المشرف	
6	٧,٧٥	500	375	44000	طن	بالمءر المكعب ءرفسة عاففه للأساساء بسمك 10 سم الاءقلاءفة طفقا لنسب ءلءصمففة المعءءة من المءنءس المشرف علف الالف ءلءب ءءفر ءرفسة بعد 28 يوم عى 175 ءمف /سم و 2 و ٧ ءلء مءوفف الأسمءف 225 ءمف/3م والففة ءشمء ءل مافلزم لنهوف المءل ءاملاً طفقا للشروط والمواصفاء الففففة وءطفماء المءنءس المشرف	
7	٧,٧٥	16	120	69500	طن	بالمءر المكعب ءرفسة عاففه للأساساء بسمك 10 سم الاءقلاءفة طفقا لنسب ءلءصمففة المعءءة من المءنءس المشرف علف الالف ءلءب ءءفر ءرفسة بعد 28 يوم عى 175 ءمف /سم و 2 و ٧ ءلء مءوفف الأسمءف 225 ءمف/3م والففة ءشمء ءل مافلزم لنهوف المءل ءاملاً طفقا للشروط والمواصفاء الففففة وءطفماء المءنءس المشرف	
8	٧,١٢٥	12500	10000	750	مء	بالمءر المكعب ءرفسة عاففه للأساساء بسمك 10 سم الاءقلاءفة طفقا لنسب ءلءصمففة المعءءة من المءنءس المشرف علف الالف ءلءب ءءفر ءرفسة بعد 28 يوم عى 175 ءمف /سم و 2 و ٧ ءلء مءوفف الأسمءف 225 ءمف/3م والففة ءشمء ءل مافلزم لنهوف المءل ءاملاً طفقا للشروط والمواصفاء الففففة وءطفماء المءنءس المشرف	
9	٧,٦٥	9161	14000	55	2م	بالمءر المكعب ءرفسة عاففه للأساساء بسمك 10 سم الاءقلاءفة طفقا لنسب ءلءصمففة المعءءة من المءنءس المشرف علف الالف ءلءب ءءفر ءرفسة بعد 28 يوم عى 175 ءمف /سم و 2 و ٧ ءلء مءوفف الأسمءف 225 ءمف/3م والففة ءشمء ءل مافلزم لنهوف المءل ءاملاً طفقا للشروط والمواصفاء الففففة وءطفماء المءنءس المشرف	



مءنءس الشرفكة:
أبرهفم فءءف

مءنءس الشرفكة:
أبرهفم فءءف

مءنءس الشرفكة:
أبرهفم فءءف



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الحادية عشر)

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
(مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

مقاييسه معدل رقم ١		مقاييسه معدل رقم ٢		الكمية	النسبة	ملاحظات
الكمية	المسح بعد الزيادة	الكمية	الغدة (جنبيه)			
٢ - أعمال الكباري						
١ - الأعمال بطريق						
٣م	60	35000	37000	١.٠٥		
بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدمك بالمياه ونقل ناتج الحفر الزائد الي المقلب العمومية و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب						
٣م	28	7500	7498	١.٠٩٩		
بالمتر المكعب نقل وتشغيل اتربه صالحه من ناتج الحفر في اعمال الردم والبند يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقا للمواصفات الفنية واصوال الصناعة مماجميعه بالمتر المكعب						
٣م	1815	1600	1600	١.٠٠		
بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات بسبك 10 سم الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 175 كجم /سم ² و لا يقل محتوى الاسمنت 225 كجم/م ³ والفلة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .						
٣م	٢٩٠٠	٦٤٩٨	٦٤٩٨	١.٠٠		
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه لزوم الخندق والعايات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة عن 250 كجم/سم ² والا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم/م ³ والفلة تشمل اعمال القدم الخشبية والفلة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المسانحة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب في الامكن التي يصعب الصب بها في الطرق التقليدية او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.						
طن	44000	375	500	١.٧٥		
بالمتر توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
طن	69500	120	16	١.٧٥		
بالمتر توريد وتركيب حوامل الكيلات من الصلب طبقا للقطاعات والرسومات التنفيذية شامل التنشيط بالخرسته والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .						
م ^٣	750	10000	12500	١.٢٥		
بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر 8 بوصة من النوع الثقيل عند تعبئة الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.						
م ²	55	14000	9161	١.٦٥		
بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البار من العزل على البار بمعدل ١,٥ كجم /م ² بمادة البيتومين ويستخدم للحوائط اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						



مدير عام
مشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ محمد سامي عياد

الاستشاري
المهندسون
الاستشاريون
الدوليون
د/ حسين عقيل

مهندس الشركة:
ابراهيم فتحى



مستخلص رقم (٤) جاری

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

من بدء المدد : حتى : ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الخادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة: (العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١) - بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٠٦)

[illegible]

تحريراً في ٢٥ / ٦ سنة ٢٠٢٤

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م. محمد توفیق

م. ابراهيم فتحي

مهندس الهيئة
د/ محمد سليمان

الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل



مدير مشروع الهيئة لأعمال الكباري
د/ محمد سامي عياد

مدير عام المشروعات
الأحمد عراقي

