

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

تنفيذ: - (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق)

٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / دسوق الجديدة على طريق فلين - سيدى سالم بطول ١ كم المرحلة الأولى بطول ١٠ كم عدد (ارفع)

(فروق أسعار مستخلص ٦) جارى حتى ٢٠٢٤/٤/١

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	السعر التعاقدى	سعر البند بعد خصم ٠,٥ % طبقاً للتعاقد	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الناشع للتعديل (أ)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص E/(E-١٤)	قيمة التعويض
١١	طبقة رابطة سمك ٦ سم	م	١٦٥٠٠	٧٢٣٦,٨٤	١٦٦,٢٥	١٦٥,٤١٩	١١٩٧١٠٩,٣٨	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠	%٤٤	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٢١٤٦٤,٨٦٦
	طبقة رابطة سمك ٦ سم	م	١٦٥٠٠	٩٢٦٣,١٦	١٦٦,٢٥	١٦٥,٤١٩	١٥٣٢٣٠٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣٢	%٥٦	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٥٩٧٢٩	٥٤٩٤٧,٨٦٣
	طبقة رابطة سمك ٦ سم	م	١٦٥٠٠	١٦٢١٠,٥٣	١٦٦,٢٥	١٦٥,٤١٩	٢٦٨١٥٢٥,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٥٦	%٩٨	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	٧٦٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٨٩٧٥	٥١٠٧٢١,٥٤٥٩
	طبقة رابطة سمك ٦ سم	م	١٦٥٠٠	٢٨٩,٤٧	١٦٦,٢٥	١٦٥,٤١٩	٤٧٨٨٤,٣٨	٢٠٢٤/٠٤/٠١	١	%٢	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٣٧١٠	٢٣٨٧٤,٩٩٤
١٢	طبقة لصق RC3000	م	١٦٥٠٠	٧٢٣٦,٨٤	١٠,٧٥	١٠,٦٩٦	٧٧٤٠٧,٠٧	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٥	%٤٤	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	١٣٨٧,٨٩٨٣
	طبقة لصق RC3000	م	١٦٥٠٠	٩٢٦٣,١٦	١٠,٧٥	١٠,٦٩٦	٩٩٠٨١,٠٥	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣٢	%٥٦	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٠,٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٥٥٣,٠١٩٦
	طبقة لصق RC3000	م	١٦٥٠٠	١٦٢١٠,٥٣	١٠,٧٥	١٠,٦٩٦	١٧٣٣٩١,٨٤	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٥٦	%٩٨	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	٧٦٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٨٩٧٥	٣٩٠٢٨,٤٨٢٨
	طبقة لصق RC3000	م	١٦٥٠٠	٢٨٩,٤٧	١٠,٧٥	١٠,٦٩٦	٣٠٩٦,٢٨	٢٠٢٤/٠٤/٠١	١	%٢	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٣٧١٠	١٨٢٤,٤٨٢٠
الاجمالي																٦٥٦٨٠,٢٢٢٨

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع)

مهندس الشركة
م/شيماء أحمد

مهندس الهيئة
م/أحمد السيد

تدقيق
م/أحمد السيد

مدير إدارة المشروعات
م/كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس /
مجدى عبد السلام

٥٠٩٢٥

٢٠٢٤/٠٢/٢٩
٥٠٩٢٣
١٩٦

٢٠٢٤/٠٢/٢٩
٥٠٩٢٣
١٩٦

نتيجة الأثر
فلان ممدوح
٧١٦
كنه وقطاع
٣٩٩,٩
مدير تسليم
٥٩٤,٨ → غير ممدوح
انابيب ومواسير
٨٧٢,٦
زوايا وكمرات
٦٨٨,٢
احتت
٢٩٧,٢
بيتومين
٥٦٦
سولار
٢٥٢,٦

تنفيذ: (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق)

تحسنة طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - الحديد - السولار) وذلك لأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/٠١/١٨

تاريخ امر الاستاد

(فروق أسعار مستخلص ٧) خلاصه حتى ٢٠٢٤/٤/٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية المثلية	السعر التعديلي	سعر البند بعد خصم ٥٠٪ طبقا للتخلف	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نموذج الموزنة في البند	معامل التكلفة الفاصل للتعديل (١)	الرقم القياسي عند الفتح المالي (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)	قيمة التعويض
١	اولاً- اصال الطرق	م	١٠٠٠	١٠٠٠	٦	٥٩٧٠٠٠	٥٩٧٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٥	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٢١.١٢٣٩
٣	اصال تطهير	م	٣٥١.٩٥٦	٣٥١.٩٥٦	٢٩٣.٦	١٢٢٨١٧.٦١	١٢٢٨١٧.٦١	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٧٧٧٤.٠٣٢
٤	اصال اترية	م	١٥١.١٦٦	١٥١.١٦٦	٥٠.٦	٧٦١٠.٤٥٣	٧٦١٠.٤٥٣	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٥	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤.٩٣٦.٣١٤
٥	طريق اساس	م	٧	٧	٧٠٠	٩٤٥.٢٥٠	٩٤٥.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٢٣٥.٥٥١
٥	مواسير ٥٠ سم	م	٧	٧	٧٠٠	٩٤٥.٢٥٠	٩٤٥.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	حديد	٠.١٠	٥٩٤.٨٠	١١٢٨.٩٠	٠.٨٩٧٩٤٨٨٩	٥٩٤.١٥٣
٥	مواسير ٥٠ سم	م	٧	٧	٧٠٠	٩٤٥.٢٥٠	٩٤٥.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٣٧.٢٧٤
٥	مواسير ٧٠ سم	م	٢٠	٢٠	٢٠٠	١٣٩٣.٠٠٠	١٣٩٣.٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٩٩١.٧٩٣٦
٥	مواسير ٧٠ سم	م	٢٠	٢٠	٢٠٠	١٣٩٣.٠٠٠	١٣٩٣.٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	حديد	٠.١٠	٥٩٤.٨٠	١١٢٨.٩٠	٠.٨٩٧٩٤٨٨٩	٢٥٠.١٦٨٥٦
٥	مواسير ١٠٠ سم	م	٨	٨	٨٠٠	١٥٨٢.٥٠٠	١٥٨٢.٥٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٩٩٩.٥٢٠
٥	مواسير ١٠٠ سم	م	٨	٨	٨٠٠	١٥٨٢.٥٠٠	١٥٨٢.٥٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٤٥٠.٥٥٧٦
٥	مواسير ١٠٠ سم	م	٨	٨	٨٠٠	١٥٨٢.٥٠٠	١٥٨٢.٥٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	حديد	٠.١٠	٥٩٤.٨٠	١١٢٨.٩٠	٠.٨٩٧٩٤٨٨٩	١١٣٦.٤٨٠
٦	خ.ح لخدمة المواسير	م	٢٦.١٧٦	٢٦.١٧٦	١٥٣٥	٣٩٩٧٩.٢٦	٣٩٩٧٩.٢٦	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٥٣.٨٥٥١
٦	خ.ح لخدمة المواسير	م	٢٦.١٧٦	٢٦.١٧٦	١٥٣٥	٣٩٩٧٩.٢٦	٣٩٩٧٩.٢٦	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٥	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٢٣٧٢.٤٩٠
٨	برودة خرسانة عادية	م	٢١.١٢١	٢١.١٢١	١٢٨	٢٦٨٩.٩٧	٢٦٨٩.٩٧	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٤٣٣.٦٥٤
٨	برودة خرسانة عادية	م	٢١.١٢١	٢١.١٢١	١٢٨	٢٦٨٩.٩٧	٢٦٨٩.٩٧	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.١٥	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٩٥.٧٦٠٨
٩	طبقة تشريب	م	٢٠.١٧٩	٢٠.١٧٩	٣١.٥	٦٣٤٦.٠٣	٦٣٤٦.٠٣	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٩٦.٤٦١٦
٩	طبقة تشريب	م	٢٠.١٧٩	٢٠.١٧٩	٣١.٥	٦٣٤٦.٠٣	٦٣٤٦.٠٣	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٢٧٧.٩٥٥
١٠	طبقة اربطة سمك ٧ سم	م	٢٠.١٧٩	٢٠.١٧٩	١٧٩.٥	١٧٨.٦٠٣	١٧٨.٦٠٣	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦.٠٠	١٠٧٩.١٠	٠.٩٠٦٥٣٧١٠	٣٧٢٦٧.٦٦٧
١٠	طبقة اربطة سمك ٧ سم	م	٢٠.١٧٩	٢٠.١٧٩	١٧٩.٥	١٧٨.٦٠٣	١٧٨.٦٠٣	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٢٩٢٣.٩١٧
١١	طبقة اربطة سمك ٦ سم	م	٩٥١٧.٩	٩٥١٧.٩	١٦٦.٢٥	١٥٧٤٣٩.١٢	١٥٧٤٣٩.١٢	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٧٩٦٩٤.٧٧٤
١١	طبقة اربطة سمك ٦ سم	م	٩٥١٧.٩	٩٥١٧.٩	١٦٦.٢٥	١٥٧٤٣٩.١٢	١٥٧٤٣٩.١٢	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٥١٤٥٨.٩٥٩٤
١٢	طبقة لاصق RC3000	م	٩٥١٧.٩	٩٥١٧.٩	١٠.٧٥	١٠١٨٠.٥٨٤	١٠١٨٠.٥٨٤	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	بيتومين	٠.٥٥	٥٦٦.٠٠	١٠٧٩.١٠	٠.٩٠٦٥٣٧١٠	٧٨٥٠٠.٨١١٣١
١٢	طبقة لاصق RC3000	م	٩٥١٧.٩	٩٥١٧.٩	١٠.٧٥	١٠١٨٠.٥٨٤	١٠١٨٠.٥٨٤	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٦٥٠.٧٢٩٧
١٣	جواز رجه واحد	م	٣٤٩	٣٤٩	٥٥٠	٥٤٧.٢٥٠	٥٤٧.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦.٠٠	١٠٧٩.١٠	٠.٩٠٦٥٣٧١٠	٥٩٩٨٩.٠٠٠
١٣	جواز رجه واحد	م	٣٤٩	٣٤٩	٥٥٠	٥٤٧.٢٥٠	٥٤٧.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٠	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٩٠.٦٥٤٦٥٤
١٣	جواز رجه واحد	م	٣٤٩	٣٤٩	٥٥٠	٥٤٧.٢٥٠	٥٤٧.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٨٤٨.٨٥٥٥
١٤	جواز وجبين	م	١٣٢	١٣٢	٧٥٠	٧٤٦.٢٥٠	٧٤٦.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	حديد	٠.٠٩	٥٩٤.٨٠	١١٢٨.٩٠	٠.٨٩٧٩٤٨٨٩	١٥٤٣٤.٩٥٣٥
١٤	جواز وجبين	م	١٣٢	١٣٢	٧٥٠	٧٤٦.٢٥٠	٧٤٦.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٠	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٤٦٧٥.٥٩٨٢
١٤	جواز وجبين	م	١٣٢	١٣٢	٧٥٠	٧٤٦.٢٥٠	٧٤٦.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٥٢٢.٣٦٢٦
١٥	خ.ح سمك ١٥ سم	م	٣١٠.٣٥	٣١٠.٣٥	٣١٠.٣٥	٧٢٥٦٧.٥٩	٧٢٥٦٧.٥٩	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	حديد	٠.٠٩	٥٩٤.٨٠	١١٢٨.٩٠	٠.٨٩٧٩٤٨٨٩	٧٩٦٠.٧٢١٠
١٥	خ.ح سمك ١٥ سم	م	٣١٠.٣٥	٣١٠.٣٥	٣١٠.٣٥	٧٢٥٦٧.٥٩	٧٢٥٦٧.٥٩	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٠	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٣٤٤٤.٤٦٣٦
١٥	خ.ح سمك ١٥ سم	م	٣١٠.٣٥	٣١٠.٣٥	٣١٠.٣٥	٧٢٥٦٧.٥٩	٧٢٥٦٧.٥٩	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٦.٢.٢٥٤٠
١٦	اصال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والخطات الانتقالية	م	٩٥.٨٤٤	٩٥.٨٤٤	٢٠٠٠	١٩٩.٧٢٩.٥٦	١٩٩.٧٢٩.٥٦	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٥	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	١١٣١٦.٣٦٤٥
١٦	اصال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والخطات الانتقالية	م	٩٥.٨٤٤	٩٥.٨٤٤	٢٠٠٠	١٩٩.٧٢٩.٥٦	١٩٩.٧٢٩.٥٦	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٨٣٩.٥١٠٢
٢	ثانياً - اصال الكباري	م	٤٠٠	٤٠٠	٦٠	٥٩٧.٠٠	٥٩٧.٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٧١٢.٦٦٠٦
٤	اصال طبقة احلال	م	١٤٣.٩٥٠	١٤٣.٩٥٠	٣٣٠	٣٢٨.٣٥٠	٣٢٨.٣٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٣٨٩.٨٩٠٦
٥	خ.ح لاصات والاصات	م	٨٤.٣٢٥	٨٤.٣٢٥	٢٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٥	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	٩٥٥٦.٣.٨٥
٥	خ.ح لاصات والاصات	م	٨٤.٣٢٥	٨٤.٣٢٥	٢٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٩٥٥٦.٣.٨٥
٧	خرسانة مسلحة للحوادث المسددة	م	٧٢.٩٩٠	٧٢.٩٩٠	٣٥٥٠	٣٥٣٢.٢٥٠	٣٥٣٢.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٠	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	١٢٢٣٧.٥٢٨١
٧	خرسانة مسلحة للحوادث المسددة	م	٧٢.٩٩٠	٧٢.٩٩٠	٣٥٥٠	٣٥٣٢.٢٥٠	٣٥٣٢.٢٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٩٢٤٥.٣١٦٧
١٠	حديد تسليح	طن	٠.٩٨١	٠.٩٨١	٤٧.٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	حديد	٠.٦٥	٥٩٤.٨٠	١١٢٨.٩٠	٠.٨٩٧٩٤٨٨٩	٢٦٧٧٦.٥٦٨٥
١٠	حديد تسليح	طن	٠.٩٨١	٠.٩٨١	٤٧.٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	٤٦٧٦٥.٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٨٢٢.٥٥٨٨
١٥	مبني نصف طوية	م	٥٣.٥٢	٥٣.٥٢	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٢٨٨.٥٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	اسمنت	٠.٢٢	٢٩٧.٩٠	٣١٨.٦٠	٠.٢٣٧٢٧٧٩٦	١١٢٧.٣٢٢٧
١٥	مبني نصف طوية	م	٥٣.٥٢	٥٣.٥٢	٢٩٠	٢٨٨.٥٥٠	٢٨٨.٥٥٠	٢٠٢٤/٠١/٢	٣	١٠٠٪	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٤٨٠.٤٠	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٥٣٣.٧٨٨٨
١٣	١٣٠٤٣٠.٧٥٢															١٣٠٤٣٠.٧٥٢

الاجمالي

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)

لوحة عامة
مرفقة مع
لوحة عامة
مرفقة مع

مهندس الشركة

م/شيماء احمد

مهندس الهيئة

م/احمد السيد

مدير إدارة المشروعات

م/كريم امام

رئيس الإدارة المركزية

المستطعة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)

المهندس /

مجدي عبد السلام عامر

اجال فروی اسعار مع بعد ضم ۵۰٪ مضبوط = ۶۵۶۸۰۰

اجال فروی اسعار مع بعد ضم ۱۰٪ مضبوط = ۱۳۰۴۵۳۷۵

اجال فروی اسعار مع + مع بعد ضم ۵۰٪ مضبوط = ۱۹۶۱۰۵۶

السیطعات

۴۵۹۹۱ الدفاتر

۱۸۰۰۰ حد المصرین (۴۰٪ منجز)

الاجال

۱۸۴۵۹۹۱

الصافي = ۱۱۵۸۳۵

۹۳۳۸۴ المبالغ المقررات

۸۸۴۵۱ ~ الشركة