

عملية: رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم مركز زفتى - محافظة الغربية - ضمن المبادرة الرئاسية - حياة كريمة عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣ / ٣٣٩) تنفيذ : شركة مكتب المصطفى للمقاولات لانشاء ورصف الطرق

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٩/١٧

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	الكمية المقاسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار العمل المنجز في خلال هذه المدة	مقدار العمل المتبقي حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة ٠٠ الخ	١٤٤.٤	٠	م ٣	٢٠٠٠	١٢٥٠	١٠٠	١٣٥٠	جاري	١٩٤٩٤٠			١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال حفر .. الخ	١٠٧	٠	م ٣	١٣٥٠٠	٩٠٠٠	٢٥٠	٩٢٥٠	جاري	٩٨٩٧٥٠			٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ٠٠ الخ	٤١٩	٠	م ٣	١٧٣٨٦	١٥٥٠٠	٠	١٥٥٠٠	جاري	٦٤٩٤٥٠٠			٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٣١.٥	٠	م ٢	٤٢٥٠٠	٣٥٠٠٠	٥٠٠	٣٥٥٠٠	جاري	١١١٨٢٥٠			٤- لافتة العملية متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	١٠.٧٥	٠	م ٢	٩٥٠٣	٠	٠	٠	جاري	٠			٥- الكرفان وتجهيزات الموقع متواجده
٦	اعمال طبقة رابطة .. الخ	١٦٦.٢٥	٠	م ٢	٤٢٥٠٠	٣٥٠٠٠	٥٠٠	٣٥٥٠٠	جاري	٥٩٠١٨٧٥			٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	١٦١.٢٥	٠	م ٢	٩٥٠٣	٠	٠	٠	جاري	٠			٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال توريد وتشغيل اقربة ٠٠ الخ	١٤٨	٠	م ٣	٩٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال توريد وتركيب عجالى ٠٠ الخ	١٤٢	٠	م ١٠ ط	٣٥٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٩- يراعى خصم رسوم ائاة المحاجر والمناجم
١٠	اعمال توريد وتركيب بردورات وسط ٠٠ الخ	١٣٥	٠	م ١٠ ط	١٧٥	٠	٠	٠	جاري	٠			١٠- المعمل متواجد
١١	اعمال انشاء بلاعات مطر ٠٠ الخ	٤٥٠٠	٠	بالعدد	٨	٠	٠	٠	جاري	٠			١١- البرنامج الزمني متواجد
١٢	اعمال دهان بردورات ٠٠ الخ	١٨	٠	م ١٠ ط	٣٥٠	٠	٠	٠	جاري	٠			١٢- التقرير الميدنى متواجد
١٣	اعمال توريد وتركيب وحدات من الانترلوك ٠٠ الخ	١٧٩	٠	م ٢	٣٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠			١٣- التقارير الشهرية متواجدة
١٤	اعمال توريد وصبب خرسانة عادية ٠٠ الخ	١٥٠	٠	م ٢	٣٢٤	٠	٠	٠	جاري	٠			١٤- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى :-													
١٥	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس .. الخ	٢٥	٠	م ٣	١٧٣٨٦	١٥٥٠٠	١٥٥٠٠	١٥٥٠٠	جاري	٣٨٧٥٠٠			١٥- عدد واحد جهاز حاسب الي بمشتملاته يراجع بمعرفة الإدارة
١٦	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت .. الخ	٣	٠	م ٢	٥٢٠٠٣	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	جاري	١٠٦٥٠٠			١٦- فنى تأمين سلامة المرور متواجد
١٧	تقارير ضبط الجودة متواجدة												١٧- تقارير ضبط الجودة متواجدة

١٥١٩٣٣١٥٠٠

٧٥٩٦٦.٥٨

١٥١١٧٣٤٨.٤٣

١٥١٩٣٣١٥٠٠

٧٥٩٦٦.٥٨

١٥١١٧٣٤٨.٤٣

الجملة

خصم ٠.٥ % حسب العقد

الإجمالي بعد الخصم

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها تحريراً فى سنة ٢٠٠

على حساب

نهائياً

روجع فوجد على صحته مدير العملية يدفع الى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات

مهندس العملية

مهندس الشركة

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروعات

المحاسب / دينا
مدير الشئون المالية والإدارية

مهندس /



مهندس /

