



المهنة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

٢٨

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المستقلة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)
المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ - البجيرة)
عقد رقم (٢٠٢٢/٧.٢٢/٢٨)
تنفيذ شركة / العمدة للمقاولات العامة وإنشاء وروصف الطرق

مستخلص رقم (٩) جاري
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١
تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ٧ / ٧

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة	الوحدة	الكمية طبقاً لاخر مقايضة معتدلة	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الاعمال التي تمت في الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال الان	استقطاع او حجز	الباقي من الاستقطاع	جنية	جنية
١	اعمال كشط وزالة المسطحات المنهارة... الخ	١٠	٢م	٤٠٠	٢٩٥٠٠	٠	٢٩٥٠٠	جاري	٢٩٥٠٠	٠	٠	٠	٠
٢	اعمال تكشير وزالة مسطحات منهاره... الخ	١٨٠	٣م	٨٤٥٠٠	٧٢٥٠٠	٠	٩١٧٥٠٠	جاري	٩١٧٥٠٠	٠	١٣٠٥٠٠٠	٠	٠
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة لاستكمال الاكتاف... الخ	١٠٠	٣م	٢٤٣١٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠٠	٠	٠
٤	اعمال توريد وبناء تكسي من الدبش... الخ	٢٨٠	٣م	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠٠	جاري	٢٨٠٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠٠٠	٠	٠
٥	اعمال توريد وصب قشرة من الخرسانة العادية... الخ	٦٠٠	٣م	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠	٠	٠
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس بالأحجار الصلبة... الخ	٥٧٧	٣م	١٢٧٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠	جاري	٦٢٥٤٦٨٠٠	٠	٦٢٥٤٦٨٠٠	٠	٠
٧	اعمال توريد بالملخوط الأسفلتي... الخ	٧٠٠	٣م	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	٠	٠
٨	اعمال إنشاء طبقة تسيروى MCO... الخ	٣٢	٢م	٢٨٠٥٠٠	٢٠٣٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢١٠٣٠٠٠	جاري	٦٧٢٩٦١٠٠	٠	٦٧٢٩٦٠٠	٠	٠
٩	اعمال إنشاء طبقة رابطة أسفلتية سمك ٦ سم... الخ	١٢٥	٢م	٢٨٥٠٠٠	٢٠٥٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٠٩٠٠٠٠	جاري	٣٦١١٢٥٠٠٠	٠	٣٦١١٢٥٠٠٠	٠	٠
١٠	اعمال إنشاء طبقة لصبى RC3... الخ	١٧٥	٢م	٢٨٥٠٠٠	١٣٧٠٠٠	٠	١٣٧٠٠٠٠	جاري	٣٦٩٧٥٠٠٠	٠	٣٦٩٧٥٠٠	٠	٠
١١	اعمال إنشاء طبقة سطحية أسفلتية سمك ٥ سم... الخ	١٢٥	٢م	٢٨٥٠٠٠	١٣٧٠٠٠	٠	١٣٧٠٠٠٠	جاري	١٧١٢٥٠٠٠٠	٠	١٧١٢٥٠٠٠٠	٠	٠
١٢	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير... الخ	٦٠٠	٣م	٢٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠
١٣	اعمال توريد وتركيب بوابخ مواسير سابقة التجهيز... الخ	١٠٠٠	٢م	٨٢	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠
١٤	كارتات موازن الشركة الوطنية :-												
١٥	كارتات الشركة الوطنية :-												
١٦	كارتات الشركة الوطنية لبند اللاترية	١٣	٣م	٢٤٣١٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	جاري	٢٠٨٠٠٠٠	٠	٢٠٨٠٠٠٠	٠	٠
١٧	كارتات الشركة الوطنية لبند طبقة الأساس	٢٥	٣م	١٢٧٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٠٠٨٤٠٠٠	جاري	٢٧١٠٠٠٠٠	٠	٢٧١٠٠٠٠٠	٠	٠
١٨	كارتات الشركة الوطنية لبند الطبقة الرابطة	٣	٢م	٢٨٥٠٠	٢٠٥٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٠٩٠٠٠٠	جاري	٦٢٧٠٠٠٠٠	٠	٦٢٧٠٠٠٠	٠	٠
١٩	كارتات الشركة الوطنية لبند الطبقة السطحية	٣	٢م	٢٨٥٠٠	١٣٧٠٠٠	٠	١٣٧٠٠٠	جاري	٤١١٠٠٠٠٠	٠	٤١١٠٠٠٠	٠	٠
٢٠	كارتات الشركة الوطنية لبند الطبقة السطحية	٣	٢م	٢٨٥٠٠	١٣٧٠٠٠	٠	١٣٧٠٠٠	جاري	٤١١٠٠٠٠٠	٠	٤١١٠٠٠٠	٠	٠

١٢٢٧١٩٠٠ —
 ١٢٨٢٧٥٩٠٠ —
 —————
 ٥٥٥٦٠٠٠

التي تقابل

٢٧٢٨٠٠٠ —
 ١٥٥١٠٥٠ —
 ٥١٩٦٢٠ —
 ٩٦١٠٢٠ —
 ٨٤٢٠٠ —
 ١١٨٠٢٠ —
 —————
 ٤٥٩٤٧٧٠٢

أواخر المدة
 ٢٥٩٨٠٠٠ —
 ١٤٢٩٧٠٠ —
 ٧٠٥٩٦٠٠ —
 —————
 ٤٩٩٦٥٢٢٠٨