

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - أ

أ = ١ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاستناد للصيانة

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

وزارة النقل
الهيئة العامة للغرق والكباري
قطاع بحوث المخترعات والكباري

عقد رقم ١٢١١ / ٢٢٤١

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مندوبي

تاريخ امر الاستناد للصيانة ٢٠٢٢/٠٧/١٥

تاريخ العقد للصيانة ٢٠٢٢/٠٦/١٣

مستخلص رقم (١٧) عن الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ إلى ٢٠٢٤/٨/١٤																	
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الأصل	معدلة قوتون (د)				قيمة التعويض
	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	الجمالي عدد الأيام	أ	ب					ج	د			
٣	بيان البند																
٤	تكمير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الثقيلة سولار	٣م	٣٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٩٢	٠,٨٣	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١٢٢,٩٢	
	تكمير وإزالة خرسانة عادية للأرصعة والجدران سولار	٣م	١٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٢٥	١,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٥٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	٤٠٧,٤٥	
٦	إعمال حجر في أي نوع من أنواع التربة بترخ المياه سولار	٣م	٧٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٢١٥	١,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	١٥٠,٥٠٠	٠,٨٩	٠,٧١	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١٠٥,٨٠	
	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات استمنت	٣م	١٥٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٥٤	١,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٦	٠,٢٤	١٧٧,٥	٤٤٦,٠	٣٩,٤٠٦,٤٣	
٨	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات سولار	٣م	١٥٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٥٤	١,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٥٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	٢,٦٤٠,٢٨	
	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجدران استمنت	٣م	١٦٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٧٥	٠,٢٢	١٧٧,٥	٤٤٦,٠	٥٤,٤٥٠,٣٤	
٩	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات أو الجدران سولار	٣م	١٦٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٥٠	٠,٥٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	٥,٢١٥,٣٨	
	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المشاهدة من الجدران الطوبى للكباري استمنت	٣م	٢٩٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٢	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٤٨٠,٠٠٠	٠,٨٢٦	٠,١٧	١٧٧,٥	٤٤٦,٠	٩,٠٧٥,٣٣	
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المشاهدة من الجدران الطوبى للكباري سولار	٣م	٢٩٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٢	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٤٨٠,٠٠٠	٠,٩٣٩	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٣٦٨,٠٢	
	بالتكرار الكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد - السلات - الخ) استمنت	٣م	٢٢٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠١	١,٠٠٠	١٠١,٠٠٠	٢٢٢٢٠,٠٠٠	٠,٧٩٠	٠,٢٠	١٧٧,٥	٤٤٦,٠	٧,٢٨١,٩٩	
١٣	بالتكرار الكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد - السلات - الخ) سولار	٣م	٢٢٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠١	١,٠٠٠	١٠١,٠٠٠	٢٢٢٢٠,٠٠٠	٠,٩٣٨	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	٩,٨٧٩,٢٥	

مهندس الشركة
(عبد)



٥٠٦٢٠١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروع والكباري

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارة لأعمال الصنعية بالمنطقة الثانية (التكاليف وسبائك)

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مديولي
تاريخ امر الاستناد للعلية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعلية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
ث = ١ + أ * ك (١٤ / ٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاستناد للعلية
ح = الرقم القياسي للتعويض بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن التعويض في البند

تايخ : مستخلص رقم (١٧) عن الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ الى ٢٠٢٤/٨/١٤																
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المضافة الشهر	قيمة الاصول	معالجة قانون (د)				قيمة التعويض
	بيانات البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ب	ج	د	
١٩	صلب تسليح (٥٢/٢٢) لزوم الخرسانة المسلحة حديد التسليح	طن	٢٥٠٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٥٩	١,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	١٤٧٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٣٦	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩	٢,٤٦٥	٢,٠١٦,١٣٢,٨٧
	صلب تسليح (٥٢/٢٢) لزوم الخرسانة المسلحة حديد التسليح	طن	٢٥٠٠٠			أغسطس	١٤	١٤	٥٩	١,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	١٤٧٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٧	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٢٠
٤١	توريد وصل تربيتات لضبط مناسيب الكوبري ومداخلته من الخرسانة الاسفلتية بتبطين	م٣	٢٠٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٣٠	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠٠	٤٨٧,١	١٠٧٩,١	١,١٢٢	٧,٢٩٢,١٤
	توريد وصل تربيتات لضبط مناسيب الكوبري ومداخلته من الخرسانة الاسفلتية سولار	م٣	٢٠٠٠			أغسطس	١٤	١٤	٣٠	١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٢٥٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٤٩
٤٢	بالتش المكعب على طبقة ايباش من اجار جبرية ناتج الكسرات بالاسك المطلوب سولار	م٣	٣٤٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٧٠	١,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٣٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٥٥٩	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٢٩	٦٨٤,٢٤
٤٩	مرادسة ودخان من ايزون (اي نوع) الجسم الكوبري سولار	م٣	٤٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٤٨	١,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	٥٩٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٣٧٥	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٢٩	٢,٤١٢,١١١
١٠٦	بالتش المكعب توريد وصل طبقة احلال الداخل بطنية من السمن والارمل بنسبة ١:٢ سولار	م٣	٣٤٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٤٠٢	١,٠٠٠	٤٠٢,٠٠٠	١٣٦٦٨٠,٠٠٠	٠,٩٤١٢	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٣٨	٥,٢٣٩,٣٦
١٠	توريد وصل خرسانة مسلحة للجزء الخارجي المصبورية في الموقع cast in situ اسمنت	م٣	٣٥٥٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٦	١,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٥٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٦٥	٣٥١,٩	٤٤٦,٠	١,٠٦٣	٣,٥١٩,٣٣
مستحقة بنود	توريد وصل خرسانة مسلحة للجزء الخارجي المصبورية في الموقع cast in situ سولار	م٣	٣٥٥٠			أغسطس	١٤	١٤	١٦	١,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٥٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠	٤١٧,٠	٥٤١,٥	١,٠٣٠
١١	علاوة استخدام مادة سيلكا فيوم طبقة الخلطة التجميعية امحت	م٣	١٧,٧٥	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٢٢-	١,٠٠٠	٢٢,٠٠٠-	٣٩٠,٥٠٠-	٠,٩٠٠	٣٥١,٩	٤٤٦,٠	١,٠٢٧	١,٠٤٢-
	علاوة استخدام مادة سيلكا فيوم طبقة الخلطة التجميعية سولار	م٣	١٧,٧٥			أغسطس	١٤	١٤	٢٢-	١,٠٠٠	٢٢,٠٠٠-	٣٩٠,٥٠٠-	٠,٩٥	٤١٧,٠	٥٤١,٥	١,٠١٥
اجمالي المستخلص (١٧)															٢,٣٩٧,٣٤٠,٩٧	



الهيئة العامة للطرق والكباري

اجمالي المستخلص عن مستخلص جاري (١٧) فقط - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢

٢,٣٩٧,٣٤٠,٩٧

٢,٣٩٧,٣٤٠,٩٧

٢,٣٩٧,٣٤٠,٩٧

رئيس الإدارة

٢,٣٩٧,٣٤٠,٩٧

٢,٣٩٧,٣٤٠,٩٧

٢,٣٩٧,٣٤٠,٩٧

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٢
 صلبة الصلبة الحاجة والطاقة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتل وسبناء)

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
 ١-١ = ف
 ١ = أ + ك * (١٤ / ٤)
 ع = الرقم القياسي للبناء بتاريخ امر الاسناد العملية
 ١٤ = الرقم القياسي للخصر بتاريخ شهر المستخلص
 ك = معامل وزن العنصر في البند

تقليد / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مديوني
 تاريخ امر الاسناد العملية ٢٠٢٢/٠٦/١٥
 تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
 تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

بعد الخصم	قبل الخصم	اجمالي مستخلص
٥٦,٧٧٧,٦٣	٥٦,٠٢٢,٧٢	اجمالي مستخلص ١
٦٧,٢٢٨,١١	١٦,٦٧٠,٩٦	اجمالي مستخلص ٢
٢٦٤,٨٦٨,٤٢	٣٨٦,١٧٣,١١	اجمالي مستخلص ٣
٢٩٨,٢٥٠,٩٢	١٣٢,٣٥٧,٥٠	اجمالي مستخلص ٤
١,١٧٧,٢٧٦,٥٧	١,٤٧٦,٣٧٤,٥٨	اجمالي مستخلص ٥
٩٠,١٠١,١٤	٩٣٦,٢٣٦,١٥	اجمالي مستخلص ٦
١,٤٨٤,٩٧١,٨٨	١,٦٧٧,٠٠٣,٠٣	اجمالي مستخلص ٧
٨٢٥,٨٨٤,٨١	٨٩٩,٠٠٠,١٨٥,٨٧	اجمالي مستخلص ٨
٩٨٨,١٩٩,٢٠	١,٢٠٩,٧٨٤,٥١	اجمالي مستخلص ٩
٥٣,٨١٣,٨٨	٥٧٧,١٧٠,٤٣	اجمالي مستخلص ١٠
٤,١٢٢,٢٣٨,٠١	٤,١٢٢,٢٣٨,٠١	اجمالي مستخلص ١١
٣,٤٤٢,٣٩٨,١٧	٣,٥١٦,٤٧٠,٦٥	اجمالي مستخلص ١٢
٢,٣٩٤,٠٦٢,٠٤	٢,٤٦٦,٤٦٠,٨٢	اجمالي مستخلص ١٣
١,٤٨٥,٢٤٣,٢٤	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	اجمالي مستخلص ١٤
١,٤٤٢,٨٣٣,٢٤	١,٥٥٧,٢٨٨,٩٦	اجمالي مستخلص ١٥
٢,٥١٨,١٥٨,٥١	٢,٥٧٣,١١١,٨٤	اجمالي مستخلص ١٦


اجمالي المستخلصات من (١) إلى (١٦) قبل التفاوض على البنود المتجاوزة ١٢٥ %
 اجمالي المستخلصات من (١) إلى (١٦) بعد خصم البنود المتجاوزة ١٢٥ % التي تم التفاوض عليها

مراجعة هم ضرر لا عمل لا يوجد

المحاسب

تم الخصم من مستخلصات أوت أساس
 رقم (١٦)

مهندس الشركة
 م. رستم هادي



٥٥٦٢٠٦

قیمت موقوف آسپارم ۱۷ و ۹۵ و ۸۷ و ۳۸۹۳۸۹۴

الاستنظاعات	
ضمان اعمال	۴۴۶۹۴
حصات	۱۱۵۸۴
ات ص	۴۶۶۴
اجمالی	۴۷۱۳۰

هافام ۹۵ و ۶۷۴ و ۳۸۹۳۸۹۴
 ضام ۴۴۶۹۴
 حصات ۱۱۵۸۴
 ات ص ۴۶۶۴