

٢٠٢٥

وزارة النقل									
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد									
العقد رقم ٦٠٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤									
عن عملية اكمال ازالة الكتيان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادى الجديد)									
مستخلص رقم ٤ ختامى									
مع شركة محمد على احمد محمود									
سائل المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٥									
ملاحظات	نوع العمل	رقم البند	الكمية بالمتر	القيمة		الوحدة	مقدار العمل		الاجمالى
				جنيه	قرش		الاسبق اجراءه	مقدار الاصل الذى تمت هذه الحدة	
ملاحظات المهندسون متواجدين العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده لوحات المشروع متواجده التقارير الاسبوعية متواجده ابراج الحاسب الى عدد (١) مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة	بالمتر المكعب اكمال ازالة الكتيان الرملية الموجودة على الطريق ونقلها لمسافة لا تقل عن ٥٠٠م من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفه باستخدام المكائس الميكانيكية والفلة شاملة بالمتر المكعب طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين	١	١١٥٥٠٠	٤٢		٣م	١١٥٣٠٠	٢٠٠	١١٥٥٠٠
	بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكتيان الرملية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم طبقاً للتوصيات الواردة بمتهاجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالمياة وطبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين	٢	٣٥٠٠٠٠	٢٠		٢م	٣٤٧٩٠٠	٢١٠٠	٣٥٠٠٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم								
	يتم زيادة مبلغ ٦ جنيه فى حالة استخدام البلدوز فى التحجير وذلك للارض المتماصة طبقاً لتحليل التربة								
الاجمالى الى ١١٨٥١٠٠٠									

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

بيانات المنصرف من المقابلة		رقم ومقدار بند الميزانية
القيمة		القيمة
جنيته		جنيته
مقدار الأوصال التي تمت الآن	١١,٨٥١,٠٠٠,٠٠	١١,٨٥١,٠٠٠,٠٠
ملحوظ	٠,٠٠	٠,٠٠
مخصص بصرقة	١١,٨٥١,٠٠٠,٠٠	١١,٨٥١,٠٠٠,٠٠
سابق صرفه	١١,٨٠٠,٦٠٠,٠٠	١١,٨٠٠,٦٠٠,٠٠
مستحق صرفه	٥٠,٤٠٠,٠٠	٥٠,٤٠٠,٠٠
الاستقطاعات		
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
أمانات		
إيرادات		
جمله الاستقطاعات	٤,٥٨٢,٤٠	٤,٥٨٢,٤٠
صافي الجمله	٤,٥٨٢,٤٠	٤,٥٨٢,٤٠