

تنفيذ أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الاول) بطول 7.5 كم مركز نصر النوية
- محافظة اسوان ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر المباشر)

كشف رقم (04) جاري

31/3/2024

حتى

2022 / 1 / 5

مع شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

العقد رقم (459 / 2021 / 2022) بتاريخ 23 / 12 / 2021

ملاحظات	بيان الأعمال		الفترة جنيه	المقررات	مقدار العمل المسبق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه
1 - أعمال إزالة و نقل تباب و مخلفات خارج الموقع	12.00	3 م	1000	0	1000	جاري	12000.00	0	12000.00	0	12000.00
2 - أعمال توريد و تحميل و نقل أتربة مطابقة لمواصفات التشغيل لتشكيل الجسر و الأكتاف											
3 - مسافة نقل حتى 50 كم	87.00	3 م	1000	0	1000	جاري	87000.00	0	87000.00	0	87000.00
4 - أعمال توريد و فرش طبق أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات بسمك 40 سم											
5 - مسافة نقل حتى 20 كم	160.00	3 م	2000	0	2000	جاري	320000.00	0	320000.00	0	320000.00
6 - أعمال توريد و فرش طبق أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج الكسارات بسمك 30 سم											
7 - مسافة نقل 20 كم	195	3 م	2500	0	2500	جاري	487500.00	0	487500.00	0	487500.00
8 - مسافة نقل 112 كم	287	3 م	12020	0	12020	جاري	3449740.00	0	3449740.00	0	3449740.00
9 - أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي حتى 10 كم	60	3 م	500	0	500	جاري	30000.00	0	30000.00	0	30000.00
10 - أعمال إنشاء طبقة تشريب mco باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير	25	2 م	32000	14000	46000	جاري	1150000.00	0	1150000.00	0	1150000.00
11 - أعمال إنشاء طبقة رابطة (تدرج 3 د) سمك 6 سم	131	2 م	0	0	0	جاري	0.00	0	0.00	0	0.00
الإجمالي											
5536240 0 5536240											

ملحوظة: الأعمال تم تنفيذها
حسب ٠٠٤/٣/٢١ ٠٠٤/٣/١١

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)		جهاز الإشراف (الهيئة)	
ير المشروع (الشركة المنفذة) علي سعد الله أحمد توقيع: 31/3/2024	مهندس المشروع م / حسام محمود التوقيع: مدير عام التنفيذ و الصيانة م / مصطفى أحمد مصطفى التوقيع: 31/3/2024	مدير المشروع م / أحمد السيد التوقيع: 31/3/2024	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المدفوعة في قهرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب موقعه: 31/3/2024 رئيس الإدارة المركزية مهندس / عبد يحيى كروم

رقم المستند :	(عدد الملحقات	رقم التصديق	القيمة
نوع الميزانية :	فرع	بند	حرف
جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)			

[illegible]