

بمصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسبوط والنخيا

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٧/٢٥

مع / الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ مع رقم / ٥٦٧ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

إدارة / الكبارى

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	قيمة الأصول التى تمت حتى الآن	جارى	اجملى الأصول التى تمت حتى الآن	مقدار الأصل الذى تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الاعمال بالمقايضة	المخرجات	الفصله	نوع العمل	رقم
	٤٧٥٩٨٨٦٤٠٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٩٨٨٦٤٠٠٠								ما قبله	١
تم الصرف بنسبة ٧٥%	٤٥٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠	جارى	١١٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠		طن	٦٠٠٠٠	التشيقات :- بالتن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهده	٢١
تم الصرف بنسبة ١٠%	١٧٩٤٠٠٠	١١٩٦٠٠٠	٢٩٩٠٠٠٠	جارى	١٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠		طن	٢٣٠٠٠	بالتن توريد وتركيب حديد تسليح	١٢
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٢٤٣٣٢٩,٤١٣٥	٢٩٧٤٠٢,٦١٧	٥٤٠٧٣٧,٠٣	جارى	٣	٣	٠	٣	عدد	١٨٠٢٤٤,٠١	بالحد توريد وتركيب ركائز pot bearing ذات الحركات المختلفة	٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٢٦١٩١٢,٧١٤	٣١٩٤٧٨٢,٢١	٥٨٠٨٩٤,٩٢	جارى	٢٨	٢٨	٠	٢٨	عدد	٢٠٧٤٥٣,٣٩	KN(4450) free	١٠-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٤٠٥٥١٢,٤٢٦	٤٩٥٩١٨١,٨٥	٩٠١٦٦٩٤,٢٨	جارى	٣٧	٣٧	٠	٣٧	عدد	٢٤٣٦٩٤,٤٤	KN(6350) free	٢-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٢٢٨٩٠,٥١,٢٨٤	٢٧٩٧٧٢٩,٣٥	٥٠٨٦٧٨٠,٦٣	جارى	١٧	١٧	٠	١٧	عدد	٢٩٩٢٢٢,٣٩	KN(6950) free	٣-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٥٥٥٦١٠,٩٩٥	٦٧٩٠,٨٠,١٠٥	١٢٢٤٦٩١,١	جارى	٣	٣	٠	٣	عدد	٤١١٥٣,٧	KN(9200) free	٤-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	١٦٧٢٥٠,٣,١٢٤	٢٠٤٤١٧١,١	٣٧١٦٦٧٤,٧٢	جارى	٨	٨	٠	٨	عدد	٤٦٤٥٨٤,٣٤	KN(11500) free	٥-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٤٦٥٣٥٥,١٢٢	٥٦٧٦٥٥,٦٥	١٠٣٣٠٠,١٠,٢٧	جارى	١٩	١٩	٠	١٩	عدد	٥٤٣٣١٦,٣٣	KN(13950) free	٦-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	١٣٠٢٩٠,٦,٣٥٣	١٥٩٢٤٤١,١	٢٨٩٥٤٧,٤٥	جارى	٥	٥	٠	٥	عدد	٥٧٩٠,٦٩,٤٩	KN(15500) free	٧-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٧٤٤٥٧١,٦٣٨	٩١٠٠٣٢,٠٠٢	١٦٥٤٦٠,٣,٦٤	جارى	١	١	٠	١	عدد	١٦٥٤٦٠,٣,٦٤	KN(18600) free	٨-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٢٨٩٩٢٥١,٨٨٧	٣٥٤٣٥٣,٠٠٨	٦٤٤٢٧٨١,٩٧	جارى	٣	٣	٠	٣	عدد	٢١٤٧٥٩٢,٩٩	KN(33200) free	٩-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	١٩١٨٤٨٢,٨٣٦	٢٣٤٤٨١٢,٣٥	٤٢٦٢٢٩٥,١٩	جارى	١٧	١٧	٠	١٧	عدد	٢٥٠٧٨٢,٠٧	KN(41450) free	١٠-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٢١٧٢٩٣٨,٥٤٤	٢٦٥٥٨١٣,٧٨	٤٨٢٨٥٢,٣٢	جارى	١٦	١٦	٠	١٦	عدد	٣٠١٧٩٧,٠٢	KN(6350) free	١١-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٤٤٤٨٥٦٩,٠٣٩	٥٤٣٧١٣١,٣٨	٩٨٥٦٩٣,٤٢	جارى	٢٩	٢٩	٠	٢٩	عدد	٣٤٠٨٨٥,٩٨	KN(6500) free	١٢-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	١٤٠٣٤٨٨,٦٦١	١٧١٥٣٧٥,٠٣	٣١١٨٨٦٣,٦٩	جارى	٩	٩	٠	٩	عدد	٣٤٦٥٤٠,٤١	KN(6800) free	١٣-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	١٠٠٠٧٩٨,٧٤	١٢٢٣١٩٨,٤٦	٢٢٢٣٩٧,٢	جارى	٥	٥	٠	٥	عدد	٤٤٤٧٩١,٤٤	KN(8100) free	١٤-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٣٣٩٣٢٢٣,٧٧٥	٤١١٠٦٠,٦,٢٣	٧٤٧٣٨٩,٥	جارى	١٥	١٥	٠	١٥	عدد	٤٩٨٢٥٥,٣	KN(9400) free	١٥-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	١٣٠٦٦٧٥,٦٢	١٥٩٧٠,٤٧,٩٨	٢٩٠٣٧٢٣,٦	جارى	٥	٥	٠	٥	عدد	٥٨٠٧٤٤,٧٢	KN(12850) free	١٦-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٦٧٤٤٢٧٢,٤٠٥	٨٢٤٢٩٩٩,٦١	١٤٩٨٦٧٢,٠١	جارى	١٩	١٩	٠	١٩	عدد	٧٨٨٨٠,٣,٧٩	KN(13950) free	١٧-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	١٨٢٠,٨٠٧,٥٢٨	٢٢٢٥٤٣١,٤٢	٤٠٤٦٣٨,٩٥	جارى	٥	٥	٠	٥	عدد	٨٠٩٢٤٧,٧٩	KN(15500) free	١٨-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٥٠,٢٨٠٠٤,٨٠	٦١٤٥٣٩٩,٢	١١١٧٣٣٤٤	جارى	٤	٤	٠	٤	عدد	٢٧٩٣٣٦٦	KN(17380) free	١٩-٣
تم الصرف بنسبة ٤٥%	٥٣٩٩٢٣٨٩٩,٤	٦٤٢٢٩٧٦١,٥	٥٩٧٢٠,٣٦٦,٩						عدد		KN(41050) free	٢٠-٣
	٤٧٨٩٨٨٣١٠,٠										الإجمالي	
	٥٣٩٧٥٥٨٩,٤											

سبق صرفها إلى المقاتل ،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضمون وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

..... / المحاسب

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

الموافق /

ربيع فوجد على صحة ،

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

.....

قرئ

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

الموافق /

ربيع فوجد على صحة ،

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

على الحساب / نهائياً

يقبل

الموافق /

ربيع فوجد على صحة ،

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

غير الواردة بمسك الشروط اعتمدت من

ملاحظة : القات

الموافق /

ربيع فوجد على صحة ،

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

.....

قرئ

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

الموافق /

ربيع فوجد على صحة ،

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢

تحريراً فى


سنة ٢٠٢٢

الموافق /

ربيع فوجد على صحة ،

تحريراً فى

سنة ٢٠٢٢



مهندس الاستشارى /
مدير الهيئة العامة للطرق والكبارى /
رئيس الإدارة المركزية /
٢٠٢٢

١٤١٤٢ رخصه
٦٤٠٢٩٧٧ وقفات
١٢٢٢٢٢٢٢ غرس
٤٦٠٤٦٤٦٤٦ اشجار

٢٠٩٦٣٨٩٩٦٣ حبله الزغال
٤٧٨٩٨٨٢١٠١٠ الباقية
٥٢٩٧٥٠٨٩٦٣٨٩٩٦٣

٥٠ ٤٦٩٨٧٧٩١٢٧
٢٠٩٥٢١٥٣ دمغه
٩٧١٨٦٠٦٠ اضاف

١٤٠١٥٠
٤٤٨٩٠١١٥
٤٤٨٩٠١١٥ حبله الزغال

٤٤٨٩٠١١٥
٤٩٧٢٨١٠٥١٤٥
٤٤٨٩٠١١٥

لجنة
رئيسه
١٤١٤٢



Handwritten signature or mark.