

SAP

SAP FOR MODERN PAINTS



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمينا



مختص رقم: (١) جاري

عملية أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسبوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسبوط (المنطقة السابعة - أسبوط)

شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠١٤/١٠/١٥

تنفيذ شركة: سباب اد هانك الحديثة

عقد رقم (٢٠١٤/٣٠٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٤

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجر	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	قادر الاعمال التي تمت في بداية هذه المدة	مقدار العمل السائق اجزوة	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الغلة	بيان الاعمال	رقم البند
- برعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - قس العملية متواجد - علامات الإشاد والتخدير والازارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - تم توريد بوية محاور أبيض على البارد لمصنع - علامات بدينية نصر بقمية ٢٥٠٠ جنيه ويتم - مراجعتها بعملة مصنع العلامات - تم تنفيذ جميع الكيانات خلال مدة التعاقد فيما عدا - كمية ٢٥٠٠ من بند رقم (١) التخطيط على - السكان بقمية ٢٤٩٠٠٠ جنيه و يطبق عليها - غرامة التأخير.	60,000.00	0.00	60,000.00		300	300	0.00	300	٢م	200	أعمال تخطيط الطريق باليوبات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم والمحاور ١٥ سم على أن يتم اعتماد اليوبات وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	5
	2,988,000.00	0.00	2,988,000.00	(٢) - (١)	6,000	6,000	0.00	6,400	٢م	498	أعمال تخطيط الطريق باليوبات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢٥ سم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وفقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والعادة الرابطة ١٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	6
	3,048,000.00	0.00	3,048,000.00								الإجمالي العام: (ثلاثة مليون وثمان مائة الف جنيه مصرى لا غير)	
	3,048,000.00	0.00	3,048,000.00								الإجمالي الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري (ثلاثة مليون وثمان مائة الف جنيه مصرى لا غير)	

تحريراً في ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٤

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمينا

اسلام محمد فوزى



مدير عام الصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

جملة الأعمال

٣,٠٤٨,٠٠٠,٠٠

جملة الأعمال السابقة

٠,٠٠

المستحق صرفه

٣,٠٤٨,٠٠٠,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	١٥٢,٤٠٠,٠٠
دمغة عادية	١٨,٣٨٠,٠٠
دمغة إضافية	٥٥,٦٤,٠٠
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معاملة بالمنطقة	٠,٠٠

الرسوم

١٠ % م. ا.

١٤ % ض. م.

عمالة غير منتظمة

غرامات تأخير

بطي لحساب الدائنين

١٣,٧١٩,٠٠
٢٤,٩٠٠,٠٠
٠,٠٠

أوامر الدفع

١٤٥١٤٣

الشركة ٢٩,١٠

المستحق صرفه

١٥٢٤٠٠

٧٠٦٥٠

٢٩,٠٩٦,٠٠

٥٧٥,٤٠٠

٩٥,٩٠

٧٤٦٤

٢٤٨٨

٨٠٠٠٠

٣٧٩٥٠

٢٧٣٥٠

جملة الإستقطاعات ٢٦٩٤٦٩,٠

الصافي ٢٠٧٨٣٠٤٣١,٣٠



يقعد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

إسلام محمد فوزي

Handwritten signature.