

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد { السيل } بمحافظة أسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٣/٠٣	الارقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى	الارقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى
البيوتومين	٣٠٣.١	٦٢٢
حديد تسليح	٣١٠.٣	٩١٣.٦
الاسمنت	١٥٠.٦	٢٧٣.٦
السولار	٣١١.٣	٣٩٦.٢
كترل وقطاعات	٢٤٣.٩	٧٤١.٢

م ج
٢٠٢٢/٠٧/٢٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى	الارقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
أعمال الكبارى																
١٥٤	حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	م	٨٠	١٠١٧	٨١٣٦٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٠٠	٣١١.٣	٣٩٦.٢	٠.٠٥٤٥	٠.٠٥٤٥	٤٤٣٧.٨٢
٣٠٦	اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	م	٢٦٥٠	١٠٧	٢٨٣٥٥٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٣٢	١٥٠.٦	٢٧٣.٦	٠.١٨٩٥	٠.١٨٩٥	٥٣٧٢٧.٦٤
١٠١٩	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانتقالية للكوبرى بطول ١٢ م	طن	٢١٤٠٠	٤.٤١٦	٩٤٥٠.٢	حديد تسليح	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٦٥٠	٣١٠.٣	٩١٣.٦	٠.١٢٦٣٨	٠.١٢٦٣٨	١١٩٤٢٨.٤٤
٤١٠	توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكرينة	م	١٣٠	٩١٩٠	١١٩٤٧٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٥٠	٣١١.٣	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٨	٠.٠٠٦٨	٨١١٦.٩٠
أعمال الطرق																
١٠١٠١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة مسافة النقل حتى ١٢٠ كم	م	٢٧٥	١٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٣٠	٣١١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٤١	٠.٠٠٤١	١١٢١.٠٢
١٠٢	توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	م	١٣٥	١٧٧	١٩٢٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٣٠	٣١١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٤١	٠.٠٠٤١	٧٨٤٧.١٧
١٠٣	أعمال توريد وفرش ورش طبقة تشريب MC ٣٠	م	٢٢	٨٨٦٥	١٩٥٠٣٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	٤٢٢٩٠.٨٢
٢٠٣	أعمال توريد وفرش ورش طبقة لصق RC	م	٧.٢٥	٨٧٤٦	٦٣٤٠.٩	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	١٣٧٤٩.٦٧
١٠٤	أعمال توريد وفرش ورش طبقة رابطة سمك ٧ سم من الخرسانة الأسفلتية	م	١٢٤	٨٩١٠	١١٠٤٨٤٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	٢٣٩٥٧٦.٤١
٢٠٤	أعمال توريد وفرش ورش طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانة الأسفلتية	م	١١٤	١٦١١	١٨٣٦٥٤	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	٣٩٨٢٤.٠٢
٣٠٤	أعمال توريد وفرش ورش طبقة سطحية بسمك ٥ سم	م	١٠٩	٨٣٠٣	٩٠٥٠.٢٧	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	١٩٦٢٤٨.٤٣
٢٠٥	توريد وإنشاء حاجز خرسانة مسلحة	م.ط	٥٧٠	٨٠.٦	٥٩٤٢٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢١٤	١٥٠.٦	٢٧٣.٦	٠.١٧٤٨	٠.١٧٤٨	٨٠٢٩٧.٨٣
٣٠٥	توريد وتركيب برندورد اسمنتية	م.ط	١٩٠	١٥	٢٨٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٣٠	٣١١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٤١	٠.٠٠٤١	١١.٦٢
الإجمالي																٨٢٨٠.٦٥.٨٦

مهندس الهيئة

ح

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة :-

يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكور ومع عقد المشروع وكذلك ضرورة مراجعة الارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة أعلاه

ح



مهندس الاستشارى



مهندس الشركة

س

